

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày/7/2022 của UBND huyện Tân Yên)

Đơn vị: Triệu đồng


STT	Dự kiến nguồn vốn	Số dự án	TMĐT	KHV đến 31/12/2021	Kế hoạch vốn năm 2022							Giá trị khối lượng thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Kết quả giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Ghi chú
					Tổng nguồn vốn	Trong đó								
						Vốn TPCP	Vốn NS TW	Vốn NS tỉnh	NSH (tiền đất 2022)	Vốn NS xã	Nguồn khác			
TỔNG CỘNG		245	3,810,637	192,396	1,128,012	-	30,000	24,880	779,059	246,444	47,629	1,318,283	771,859	71%
A	DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN	50	2,525,094	160,800	433,438	-	30,000	9,030	394,408	-	-	633,950	317,858	73%
1	Công trình chuyển tiếp	11	793,953	159,300	255,660	-	30,000	3,930	221,730			494,253	210,660	3.930 Vốn lò rác
2	Công trình xây dựng mới	16	537,985	1,500	138,878	-	-	5,100	133,778			128,898	96,398	
3	Công trình chuẩn bị đầu tư	23	1,193,156	-	38,900	-	-	-	38,900	-		10,800	10,800	
B	DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÃ	114	874,566	20,950	504,823	-	-	15,850	194,900	246,444	47,629	499,988	327,265	72%
1	An Dương	3	39,084	-	16,500	-	-	-	10,500	6,000	-	13,431	10,865	
2	Cao xá	4	25,115	-	8,415	-	-	-	-	6,415	2,000	8,711	4,200	
3	Đại Hóa	3	23,397	-	14,000	-	-	1,000	8,000	5,000	-	17,152	10,980	1,0 trụ sở CA xã
4	Hợp Đức	5	34,704	-	24,500	-	-	1,000	16,500	7,000	-	30,182	18,000	
5	Lam Cốt	6	51,007	10,000	36,500	-	-	2,000	14,400	9,600	10,500	41,003	24,845	Hỗ trợ tăng cường CSVC TH, THCS: 9 tỷ, NQ 36
6	Lan Giới	4	32,095	-	25,500	-	-	-	22,000	3,500	-	27,200	22,500	
7	Liên Chung	4	30,278	-	22,550	-	-	-	18,500	4,050	-	27,775	19,550	
8	Liên Sơn	7	42,373	-	18,750	-	-	2,050	-	10,700	6,000	21,838	8,250	1,0 trụ sở CA xã; htnmnt
9	Ngọc Châu	6	15,700	-	7,600	-	-	1,000	-	6,600	-	10,920	3,100	1,0 trụ sở CA xã
10	Ngọc Lý	4	37,562	-	19,200	-	-	-	-	19,200	-	32,410	5,000	

STT	Dự kiến nguồn vốn	Số dự án	TMĐT	KHV đến 31/12/2021	Kế hoạch vốn năm 2022						Giá trị khối lượng thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Kết quả giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Ghi chú	
					Tổng nguồn vốn	Trong đó								
						Vốn TPCP	Vốn NS TW	Vốn NS tỉnh	NSH (tiền đất 2022)	Vốn NS xã				Nguồn khác
11	Ngọc Thiện	6	45,625	650	26,973	-	-	-	7,900	12,425	6,648	18,603	11,900	1,0 trụ sở CA xã
12	Ngọc Vân	7	43,191	4,000	31,800	-	-	-	21,100	9,700	1,000	31,624	21,100	
13	Phúc Hòa	3	10,750	-	7,700	-	-	-	-	5,700	2,000	4,713	2,700	
14	Phúc Sơn	5	38,759	-	24,100	-	-	1,000	9,300	12,800	1,000	16,572	10,664	1,0 trụ sở CA xã
15	Quang Tiến	2	17,490	-	11,300	-	-	-	10,300	1,000	-	16,915	11,300	
16	Quế Nham	5	37,673	-	24,700	-	-	-	14,300	10,400	-	30,770	22,300	
17	Song Vân	3	35,820	-	17,300	-	-	1,300	9,400	4,100	2,500	22,430	15,054	DTVH
18	Tân Trung	5	61,085	5,650	28,500	-	-	-	19,000	6,500	3,000	34,341	21,990	
19	TT Cao Thượng	7	75,350	-	38,000	-	-	-	-	38,000	-	29,734	26,180	
20	TT Nhã Nam	14	95,365	-	62,831	-	-	5,500	6,000	40,500	10,831	50,538	45,002	NQ 36, DTVH
21	Việt Lập	9	56,143	650	21,650	-	-	1,000	-	18,500	2,150	2,585	2,085	1,0 trụ sở CA xã
22	Việt Ngọc	2	26,000	-	16,454	-	-	-	7,700	8,754	-	10,541	9,700	
C	DA HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ	81	410,977	10,646	189,751	-	-	-	189,751	-	-	184,345	126,736	67%
1	Dự án chuyển tiếp	30	269,235	10,646	144,049				144,049			144,049	102,911	
2	Dự án xây dựng mới	51	141,742	-	45,702				45,702			40,296	23,825	

			#REF!
	444,594		
	134,630	65,100	376,338
#REF!		18,550	459,988
		83,650	482,323
	457,194		172
		420,958	

395,572

416,957



TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH XDCB CẤP HUYỆN 6 THÁNG

(Kèm theo Báo cáo số...../BC-UBND ngày/7/2022 của UBND huyện

ST T	Tên công trình	Số dự án	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	KHV đến 31/12/2021	KHV năm 2022 (sau điều chỉnh bổ sung)	Trong đó						điều chỉnh lần 3	
							KHV giao đầu năm	Chia ra						KHV ĐC bổ sung (tăng, giảm)
								Tiền đất	TW	NQ 36	Đất lúa	NST NQ 06- lò rác		
	TỔNG CỘNG	50	0	2,525,094	160,800	433,438	355,495	316,460	30,000	3,000	2,100	3,930	20,848	450
I	DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP	11	-	793,953	159,300	255,660	180,295	146,360	30,000	-	-	3,930	12,270	18,950
	Dự án đường từ QL 17 vào khu đô thị Đồng chủ -Đồng Cầu ,TT Cao Thượng	1	Số 6486/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	18,090	6,000	7,500	13,000	13,000					-5,500	
	Đường quy hoạch từ QL 17 (đoạn khu dân cư Văn Miếu, Việp Lập) đi tỉnh lộ 298 huyện Tân Yên	1	Số 6458/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	50,275	40,000	0	6,000	6,000					-6,000	
	Xây dựng Trụ sở làm việc Trung Tâm hành chính công huyện Tân Yên	1	Số 3508/QĐ-UBND ngày 21/6/2021	115,000	2,000	65,000	35,000	35,000					0	25,950
	Nhà xưởng, Lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải TTNN	1	Số 7158/QĐ-UBND ngày 13/9/2021	9,995	7,500	1,965	2,200	230				1,965	-230	
	Dải phân cách và hệ thống cây xanh CCN Đồng Đình thị trấn Cao Thượng	1	Số 8078/QĐ-UBND ngày 15/11/2021	7,000	1,000	5,000	5,000	5,000						
	Nhà xưởng Lò đốt rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải xã Ngọc Vân (Công suất 0,7 tấn)	1	số 7503/QĐ-UBND ngày 04/10/2021	13,000	2,000	8,095	6,095	4,130				1,965	0	
							KHV NSH							

ST T	Tên công trình	Số dự án	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	KHV đến 31/12/2021	KHV năm 2022 (sau điều chỉnh bổ sung)	Trong đó						KHV ĐC bổ sung (tăng, giảm)	điều chỉnh lần 3
							KHV giao đầu năm	Chia ra						
								Tiền đất	TW	NQ 36	Đất lúa	NST NQ 06- lò rác		
	Xây dựng Đền thờ Lương Văn Năm và hạng mục phụ trợ (giai đoạn 1)	1		9,500	5,000	4,000	4,000	4,000						
	Xây dựng hầm hạp và hạ tầng cơ sở khu căn cứ chiến đấu của huyện (ccchdd/huyện)	1		31,000	1,000	10,000	10,000	10,000						
	Đường liên xã từ QL17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi Phúc Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang	1	Số 1980/QĐ-UBND ngày 30/9/2021	230,000	800	65,000	48,000	18,000	30,000				24,000	-7,000
	Hạ tầng khu đô thị Đồng Chủ, Đồng Cầu thị trấn Cao Thượng	1	Số 6336/QĐ-UBND ngày 30/12/2020	133,880	40,765	49,048	24,235	24,235						
	Hạ tầng khu đô thị Chuôn Nho, thị trấn Nhã Nam	1	Số 6414/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	176,213	53,235	40,052	26,765	26,765						
II	DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI	16	0	537,985	1,500	138,878	148,900	143,800	0	3,000	2,100	0	-16,522	-6,000
	Trung tâm Hội nghị huyện	1		114,910		23,000	13,000	13,000					10,000	
	Hệ thống đèn chiếu sáng từ TTCT đi Quế Nham	1		13,000		5,000	5,000	5,000						
	Hệ thống đèn chiếu sáng từ TTNN (đoạn gần Tiến Phan, đi Đồng Điều Tân Trung)	1		1,781		1,500	1,000	1,000						
	Đường từ QL 17 đi thôn Phú Khê, xã Quế Nham; 1,8Km	1	Số 8682/ QĐ-UBND ngày 26/11/2021	52,000	300	20,000	15,000	15,000						

KHV NSH

ST T	Tên công trình	Số dự án	Quyết định phê duyet dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	KHV đến 31/12/2021	KHV năm 2022 (sau điều chỉnh bổ sung)	Trong đó						điều chỉnh lần 3	
							KHV giao đầu năm	Chia ra						KHV ĐC bổ sung (tăng, giảm)
								Tiền đất	TW	NQ 36	Đất lúa	NST NQ 06- lò rác		
	Đường Song Vân đi Ngọc Thiện (đoạn ĐT 295 cây xăng Song Vân đi Thôn Ải xã Ngọc Thiện) 1,1km	1	Số 8305/QĐ- UBND ngày 21/11/2021	32,614	300	12,000	11,000	11,000						
	Đường từ TL 295 cống mọt đi tỉnh lộ 298 (cống Mắm TT Cao Thượng; 1,1Km	1	Số 8682/ QĐ- UBND ngày 26/11/2021	52,952	300	17,000	14,000	14,000						
	Đường HQV (đoạn tiếp nối từ ban chỉ huy quân sự huyện đi ĐT 295 đên xã Hợp Đức) 1,9Km	1	Số 9000/QĐ- UBND ngày 01/12/2021	169,928	300	18,000	48,000	48,000					-30,000	
	Cải tạo nâng cấp đường nội thị (đoạn tuyến ĐT 295 đi QL 17 thị trấn Cao thượng)	1	Số 7899 ngày 05/11/2021	36,000	300	14,000	11,000	11,000						
	Xây dựng đền thờ Lương Văn Năm và hạng mục phụ trợ (giai đoạn 2)	1		7,503		4,000	4,000	4,000						
	Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải xã Ngọc Thiện	1		9,135		0	3,500	3,500					2,500	-6,000
	Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải xã Quế Nham	1		9,169		6,000	2,500	2,500					3,500	
	Đường vào Khu xử lý rác Ngọc Vân	1		13,693		5,000	5,000	5,000						
	Đường từ TL294 (đoạn UBND xã Đại Hóa) đi Lan Giới	1		15,000		10,100	10,100	5,000		3,000	2,100			

ST T	Tên công trình	Số dự án	Quyết định phê duyet dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	KHV đến 31/12/2021	KHV năm 2022 (sau điều chỉnh bổ sung)	Trong đó						KHV ĐC bổ sung (tăng, giảm)	điều chỉnh lần 3
							KHV giao đầu năm	Chia ra						
								Tiền đất	TW	NQ 36	Đất lúa	NST NQ 06- lò rác		
	Các hạng mục phụ trợ Khu hành chính công huyện	1		6,000		1,278	0						1,278	
	Sửa chữa cải tạo nhà khách huyện	1		2,300		1,000	0						1,000	
	Cải tạo nhà truyền thống huyện	1		2,000		1,000	0						1,000	
	Danh mục cắt giảm					0								
	GPMB hành lang vỉa hè đoạn tiếp giáp QL17 và CCN Đồng Đình					0	600	600					-600	
	Nhà xưởng, Lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải xã Việt Ngọc					0	3,500	3,500					-3,500	
	Đường từ Intermax NGọc Vân đi Việt Ngọc					0	1,700	1,700					-1,700	
III	DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	23	0	1,193,156	0	38,900	26,300	26,300	0	0	0	0	25,100	-12,500
	Đường từ QL 17 (đoạn khu dân cư Tân Sơn - Liên Sơn) đi Đồng điều Tân Trung (Đoạn Công Xây)	1		194,828		3,600	1,700	1,700					8,300	-6,400
	Đường kết nối từ ĐT 294b đi ĐT 398 b (đoạn cầu Bùi xã Ngọc vân qua Ngọc Châu đi xã Ngọc Lý; 7,5 Km)	1	Số 8999/QĐ- UBND ngày 11/12/2021	219,851		10,000	1,700	1,700					8,300	

ST T	Tên công trình	Số dự án	Quyết định phê duyet dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	KHV đến 31/12/2021	KHV năm 2022 (sau điều chỉnh bổ sung)	Trong đó						điều chỉnh lần 3	
							KHV giao đầu năm	Chia ra						KHV ĐC bổ sung (tăng, giảm)
								Tiền đất	TW	NQ 36	Đất lúa	NST NQ 06- lò rác		
	Đường QH từ trường Tiểu học Liên Chung đi TL398B (giai đoạn 1 của DA Đường kết nối từ ĐT 294 đi ĐT 398b, đoạn Phúc đình xã Phúc Hòa đi xã Liên chung - đầu nối TL 398b)	1		52,000		10,000	1,700	1,700					8,300	
	Đường từ CCN Đồng Đình, thị trấn Cao Thượng đi TL 298 (Trụ sở điện lực huyện Tân Yên)	1		41,000		1,700	1,700	1,700						
	Đường từ KDC Chuôm Nho đi Cầu Trắng TTNN	1		34,887		1,700	1,700	1,700						
	Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải xã Cao Xá	1		10,000		0	3,500	3,500					(3,000)	(500)
	Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải TTCT	1		10,000		500	2,500	2,500					(2,000)	
	Đường Kênh chính từ Cầu Gỗ Ngọc Thiện đi Đồng Long	1		10,000		200	0	-					200	
	Dự án khảo sát đề xuất đầu tư					0								
	Khu thể thao huyện, gđ 1	1		110,000		1,200	1,200	1,200						
	Khu tâm linh sinh thái Núi Mây	1				0	600	600						(600)

ST T	Tên công trình	Số dự án	Quyết định phê duyet dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	KHV đến 31/12/2021	KHV năm 2022 (sau điều chỉnh bổ sung)	Trong đó						KHV ĐC bổ sung (tăng, giảm)	điều chỉnh lần 3
							KHV giao đầu năm	Chia ra						
								Tiền đất	TW	NQ 36	Đất lúa	NST NQ 06- lò rác		
	Chỉnh trang HL vỉa hè CCN Đồng Đình giai đoạn 2	1		55,000		1,000	0						1,000	
	Cải tạo nâng cấp Đường Cao xá, Lam Cốt	1		95,000		1,000	0						1,000	
	Đường từ TL398b (đoạn Liên Chung) đi Thành phố Bắc Giang	1		250,000		1,000	0						1,000	
	Dự án tạo quỹ đất sạch khu dân cư Cầu Vòng, TT Cao Thượng, huyện Tân Yên	1				300	0						300	
	Chỉnh trang HL vỉa hè QL17, xã Quế Nham, huyện Tân Yên	1				200	0						200	
	Hạ tầng và Đường vào Khu xử lý rác xã Cao Xá	1				1,000	0						1,000	
	Hạ tầng dân cư chuẩn bị đầu tư					0								
	Khu dân cư Đình Thông xã Ngọc Vân	1				0	1,500	1,500					(1,200)	(300)
	Khu Dân cư trung tâm xã Tân Trung	1				0	1,500	1,500					(1,200)	(300)
	Khu dân cư Tiên Phong (cầu yêu) xã Ngọc Thiện	1				0	1,500	1,500					(1,200)	(300)
	Khu dân cư Trung tâm xã Liên Chung	1				0	1,500	1,500					(1,300)	(200)
	Khu dân cư Thượng Đồn Liên Sơn	-				0	2,000	2,000					(2,000)	

KHV NSH

ST T	Tên công trình	Số dự án	Quyết định phê duyet dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	KHV đến 31/12/2021	KHV năm 2022 (sau điều chỉnh bổ sung)	Trong đó						điều chỉnh lần 3	
							KHV giao đầu năm	Chia ra						KHV ĐC bổ sung (tăng, giảm)
								Tiền đất	TW	NQ 36	Đất lúa	NST NQ 06- lò rác		
	Khu dân cư đô thị Tiền Cao xã (cạnh CCN Đồng Đình) TTCT	1		110,590		5,000	1,000	1,000					4,000	
	Khu dân cư Thúy Cầu Hội Phú (gđ 2)	1				0	1,000	1,000					2,900	(3,900)
	Dự án dân cư Vàng Mới, TT Cao Thượng	1				500	0	-					500	

ST T	Tên công trình	Số dự án	Quyết định phê duyet dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	KHV đến 31/12/2021	KHV năm 2022 (sau điều chỉnh bổ sung)	Trong đó					KHV ĐC bổ sung (tăng, giảm)	điều chỉnh lần 3
							KHV giao đầu năm	Chia ra					
								Tiền đất	TW	NQ 36	Đất lúa		

263.5

IG ĐẦU NĂM 2022

(in Tân Yên)

394,408

BS từ nguồn tăng thu	Tiền đất sau điều chỉnh, BS	Lũy kế KHV/ sau ĐC bổ sung	Ghi chú				Ghi chú
56,650	394,408	594,238	433,443				
44,150	221,730	414,960		-	-	-	56,650
	7,500	13,500	33,930				Đã thi công xong
	0	40,000					Đã thi công xong
4,050	65,000	67,000					Đã thi công đạt khoảng 50% khối lượng công trình
	0	9,465					Đã thi công xong
	5,000	6,000					Đã thi công xong
2,000	6,130	10,095					Đã hoàn thành lắp đặt lò đốt rác KHV NSH

394,408

BS từ nguồn tăng thu	Tiền đất sau điều chỉnh, BS	Lũy kế KHV/ sau ĐC bổ sung	Ghi chú				Ghi chú
	4,000	9,000					<i>Đang hoàn thiện hạng mục bậc lên Đền, phù điều...</i>
	10,000	11,000					<i>đang lập phương án bồi thường GPMB</i>
	35,000	65,800					<i>Đang trình Sở GTVT thẩm định thiết kế BVTC- TDT</i>
24,813	49,048	89,813					107,104.000
13,287	40,052	93,287					140,970
12,500	133,778	140,378	0	0	0	0	
	23,000	23,000					<i>Đã điều chỉnh xong chủ trương đầu tư. Đang tiến hành lập Báo cáo NCKT</i>
	5,000	5,000					<i>Đang trình thẩm định Báo cáo KTKT</i>
500	1,500	1,500					<i>Đang trình thẩm định Báo cáo KTKT</i>
5,000	20,000	20,300					<i>Đã khởi công trong tháng 6/2022</i>

KHV NSH

394,408

BS từ nguồn tăng thu	Tiền đất sau điều chỉnh, BS	Lũy kế KHV/ sau ĐC bổ sung	Ghi chú				Ghi chú
1,000	12,000	12,300					Đã phê duyệt thiết kế BVTC-TDT. Chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu xl
3,000	17,000	17,300					Đã khởi công trong tháng 6/2022
	18,000	18,300					Đã phê duyệt thiết kế BVTC-TDT. Chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu xl
3,000	14,000	14,300					Đã khởi công trong tháng 6/2022
	4,000	4,000					Đang xin ý kiến thiết kế
	0	0					
	6,000	6,000					
	5,000	5,000					Đã phê duyệt thiết kế BVTC-TDT. Chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu xl
	5,000	10,100					Bổ sung

KHV NSH

394,408

BS từ nguồn tăng thu	Tiền đất sau điều chỉnh, BS	Lũy kế KHV/ sau ĐC bổ sung	Ghi chú				Ghi chú
	1,278	1,278					
	1,000	1,000					Bổ sung DMKHV T7/năm 2022
	1,000	1,000					Bổ sung DMKHV T7/năm 2022
	0						
	0	0	Cắt giảm không thực hiện 2022				
	0		Cắt giảm không thực hiện 2022				
	0		Cắt giảm không thực hiện 2022				
0	38,900	38,900	0	0	0	0	
	3,600	3,600					<i>Đang trình hồ sơ phê duyet Báo cáo NCKT</i>
	10,000	10,000					<i>Đã có quyết định phê duyet dự án. Đang tổ chức thiết kế BVTC-TDT</i>

394,408

BS từ nguồn tăng thu	Tiền đất sau điều chỉnh, BS	Lũy kế KHV/ sau ĐC bổ sung	Ghi chú				Ghi chú
	10,000	10,000					<i>Đã được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư</i>
	1,700	1,700					<i>Đang trình hồ sơ phê duyet Báo cáo NCKT</i>
	1,700	1,700					<i>Đang thực hiện công tác khảo sát lập Báo cáo NCKT</i>
	0	0					<i>Điều chỉnh đầu tư 2022 sang chuẩn bị đầu tư vào năm 2022</i>
	500	500					<i>Điều chỉnh đầu tư 2022 sang chuẩn bị đầu tư vào năm 2022</i>
	200	200					<i>Điều chỉnh đầu tư 2022 sang chuẩn bị đầu tư vào năm 2022</i>
	0						
	1,200	1,200					<i>Bổ sung</i>
	0	0					<i>Bổ sung</i>

394,408

BS từ nguồn tăng thu	Tiền đất sau điều chỉnh, BS	Lũy kế KHV/ sau ĐC bổ sung	Ghi chú				Ghi chú
	1,000	1,000					Bổ sung
	1,000	1,000					Bổ sung
	1,000	1,000					Bổ sung
	300	300					
	200	200					
	1,000	1,000					Bổ sung
	0						
	0	0					
	0	0					
	0	0					
	0	0					
	0	0	điều chỉnh giảm, chưa có KH sử dụng đất				KHV NSH

394,408

BS từ nguồn tăng thu	Tiền đất sau điều chỉnh, BS	Lũy kế KHV/ sau ĐC bổ sung	Ghi chú			Ghi chú
	5,000	5,000				
	0	0	Tại QĐ 1518/QĐ-UBND ngày 28/12/2022, UBND huyện đã giao cho UBND xã Ngọc Vân, nay chuyển Ban QLDAĐTĐ làm chủ đầu tư			
	500	500	Tại QĐ 1518/QĐ-UBND ngày 28/12/2022, UBND huyện đã giao cho UBND xã Ngọc Vân, nay chuyển Ban QLDAĐTĐ làm chủ đầu tư			

394,408

BS từ nguồn tăng thu	Tiền đất sau điều chỉnh, BS	Lũy kế KHV/ sau ĐC bổ sung	Ghi chú				Ghi chú

DỰ KIẾN DANH MỤC, KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH XDCB CẤP XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày/...../2021 của UBND huyện Tân Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022						Ghi chú	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã		Nguồn khác, htnntt và huy động XHH
TỔNG CỘNG			114	874,566	20,950	504,823	-	-	15,850	194,900	246,444	47,629	-
I	An Dương		3	39,084	-	16,500	-	-	-	10,500	6,000	-	-
1	Các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học An Dương	2022	1	9,586		2,000				-	2,000	-	
2	Xây mới nhà lớp học trường Tiểu học An Dương	2022	1	14,518		12,500				10,500	2,000		
3	Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ	2022				-				-			
4	NLH trường MN An Dương	2022	1	14,980		2,000				-	2,000		
5	Cứng hóa: Hệ thống kênh tưới Đồng cả An Dương (NNNT)	2022				-				-			
II	Cao Xá		4	25,115	-	8,415	-	-	-	-	6,415	2,000	-
1	Xây dựng cầu ông Tọa thôn Đình Miếu	2022				-				-			

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022						Ghi chú	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã		Nguồn khác, htnnt và huy động XHH
2	XD công làng, cải tạo sửa chữa hoàn thiện các công trình phụ trợ NVH thôn Thượng xã Cao Xá	2022	1	215		215				-	215	-	
3	Sửa chữa cầu Nghè Lễ	2022	1	500		200					200		
4	Mở rộng nâng cấp sân thể thao Trung tâm xã	2022				-				-			
5	Đường từ tỉnh lộ 298 đi Trung, Hạ, Trại	2022	1	9,500		6,000				-	4,000	2,000	
6	Trạm y tế xã Cao xá	2022	1	14,900		2,000				-	2,000		
III	Đại Hóa		3	23,397	-	14,000	-	-	1,000	8,000	5,000	-	-
1	Nhà làm việc công an, quân sự xã Đại Hóa	2022	1	3,477		3,000			1,000	-	2,000		
2	Kênh tưới nội đồng thôn Chúc, thôn Ngò xã Đại Hóa	2022	1	4,950		1,000					1,000		
3	Xây dựng Trụ sở UBND xã Đại Hóa, HM: Nhà đa năng	2022				-				-			

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022						Ghi chú	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã		Nguồn khác, htnnnt và huy động XHH
4	Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND xã	2022				-				-			
5	NLH 18 phòng trường THCS Đại Hóa	2022	1	14,970		10,000				8,000	2,000		
6	Đường từ TL294 (đoạn từ UBND xã) đi Lan Giới (1,6km)	2022				-				-			
IV	Hợp Đức		5	34,704	-	24,500	-	-	1,000	16,500	7,000	-	-
1	Trường THCS Hợp Đức; Hạng mục: Nhà lớp học 15 phòng	2022	1	13,000		9,500				7,500	2,000		chuyển tiếp
1	Xây dựng trụ sở Công an xã Hợp Đức	2022	1	6,100		3,500		1,000		-	2,500		
3	Đường BTXM cổng trường THCS Hợp Đức	2022	1	153		100				-	100		
4	Cống tiêu nước Ngạc ba thôn Lò Nội, xã Hợp Đức	2022	1	461		400				-	400		
5	Trường Mầm non trung tâm, HM: Nhà lớp học 12 phòng và công trình phụ trợ	2022	1	14,990		11,000				9,000	2,000		
V	Lam Cốt		6	51,007	10,000	36,500	-	-	2,000	14,400	9,600	10,500	-

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022						Ghi chú	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã		Nguồn khác, htnnnt và huy động XHH
1	Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học xã Lam Cốt.	2021-2022	1	14,700	10,000	4,555	-	-	-	4,000	555		chuyển tiếp
2	Sửa chữa khu Trụ sở UBND xã (Sân, tường rào, khuôn viên, phòng làm việc, Nhà đa năng)	2022	1	3,007		2,445	-	-	-	-	2,445		chuyển tiếp
3	Xây dựng khu khám chữa bệnh 03 tầng 14 phòng Trạm Y tế xã Lam Cốt.	2022				-				-			chuyển tiếp
4	Trụ sở Công an xã (Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ).	2022				-				-			
5	Nhà Hiệu Bộ, nhà đa năng trường THCS Lam Cốt	2022				-				-	-		-
6	Nhà Hiệu Bộ trường Tiểu học Lam Cốt	2022	1	3,800		5,800				3,000	800	2,000	
7	NLH và các hạng mục phụ trợ trường MN Khu A	2022	1	12,000		7,800				2,000	2,800	3,000	
8	Cải tạo nâng cấp đường từ gốc Đa Đông Thành, xã Lam Cốt đi xã Song Vân	2022	1	13,000		11,400				5,400	1,000	5,000	

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022						Ghi chú		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã		Nguồn khác, htnnnt và huy động XHH	
9	Xây dựng cầu Chản 2: Thôn Chản đi thôn Vân Chung	2022				-				-				
10	Đường BTXM từ Trạm điện 2 thôn Kép Thượng đi Cửa Đình Trung thôn Trung Thành	2022	1	4,500		4,500			2,000	-	2,000	500		
VI	Lan Giới		4	32,095		-	25,500	-	-	-	22,000	3,500	-	-
1	Đường BTXM từ UBND xã đi Tiến Thắng	2022	1	14,000		11,000				10,000	1,000			
2	Xây dựng mới 8 phòng học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường MN Lan Giới	2022	1	14,495		13,000				12,000	1,000			
3	Đường BTXM từ Nhà Ông Quyết đi Nhà Ông Bắc thôn Đá Ong	2022	1	600		500				-	500			
4	Cải tạo Đập Đá Ong, xã Lan Giới	2022	1	3,000		1,000				-	1,000			
VII	Liên Chung		4	30,278		-	22,550	-	-	-	18,500	4,050	-	-

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022						Ghi chú	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã		Nguồn khác, htnnnt và huy động XHH
1	Trường THCS Liên Chung, Hạng mục: Mở rộng khuôn viên, xây mới Nhà chức năng và các hạng mục phụ trợ	2022	1	9,030		7,300				6,300	1,000		chuyển tiếp
2	Xây dựng 8P học trường MN khu Lân Tranh, xã Liên Chung	2022	1	11,748		9,200				8,200	1,000		
3	Xây mới Cầu Chẹm, thôn Sáu, xã Liên Chung	2022	1	6,000		5,000				4,000	1,000		
4	Mở rộng sân vận động trường THCS Liên Chung	2022	1	3,500		1,050				-	1,050		
5	XD nhà Đa Năng UBND xã	2022				-				-			
VIII	Liên Sơn		7	42,373	-	18,750	-	-	2,050	-	10,700	6,000	-
1	Xây mới NVH thôn Dương Sơn	2022	1	1,500		1,100				-	100	1,000	
2	Xây mới NVH thôn Chung	2022	1	1,500		1,100				-	100	1,000	
3	Xây mới 4 phòng và nhà hiệu bộ trường Tiểu học	2022	1	6,300		1,000				-	1,000		
	Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã	2022	1	4,000		2,000		1,000		-	1,000		

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022						Ghi chú	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã		Nguồn khác, htnntt và huy động XHH
4	Trường THCS Liên Sơn, HM: NLH 12 phòng và các hạng mục phụ trợ	2022	1	12,000		6,000				-	4,000	2,000	
5	Đường từ đập Ao Bào đi trường Tiểu học: 1,5km	2022	1	12,675		4,550			1,050	-	1,500	2,000	
6	Xây mới nhà làm việc trạm y tế	2022	1	4,398		3,000				-	3,000	-	
XIV	Ngọc Châu		6	15,700	-	7,600	-	-	1,000	-	6,600	-	-
1	Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ	2022	1	2,000		500				-	500		
2	Nhà làm việc công an xã Ngọc Châu	2022	1	5,000		2,000			1,000	-	1,000	-	
3	Cải tạo NLV bộ phận một cửa và Trụ sở UBND xã Ngọc Châu	2022	1	2,000		1,000				-	1,000		
4	Trường THCS. Hạng mục: Nhà đa năng	2022	1	3,000		2,000				-	2,000		giáo dục
5	Trường THCS. Hạng mục: Công trình phụ trợ	2022	1	700		100					100		
6	Cải tạo nâng cấp kênh cứng KC10	2022	1	3,000		2,000				-	2,000		

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022							Ghi chú
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã	Nguồn khác, htnnnt và huy động XHH	
X	Ngọc Lý		4	37,562	-	19,200	-	-	-	-	19,200	-	-
1	XD trụ sở nhà làm việc mới UBND xã	2022	1	6,300		6,300				-	6,300		
2	Phụ trợ UBND xã	2022	1	1,900		1,900				-	1,900		
3	Xây mới NLH 15P, 3 tầng các hạng mục phụ trợ TH Ngọc Lý	2022	1	14,424		5,000				-	5,000		-
4	Xây mới Nhà hiệu bộ, NLH chức năng, lớp học văn hóa và các hạng mục phụ trợ trường TH Ngọc Lý	2022	1	14,938		6,000				-	6,000		-
XI	Ngọc Thiện		6	45,625	650	26,973	-	-	-	7,900	12,425	6,648	-
1	Tu bổ di tích Đền Ông Nguyễn văn Liễu	2021-2022	1	1,375	650	725				-	725		-
	Mở rộng xây dựng khu phụ trợ bãi rác tập trung	2022	1	3,200		1,000					1,000		

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022							Ghi chú
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã	Nguồn khác, htnnnt và huy động XHH	
2	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông trục chính thôn Thọ Điền, Tam Hà, Tam Bình	2021-2022				-							
3	NLH trường Tiểu học Ngọc Thiện 1	2022	1	14,950		11,500				7,900	3,600		
4	Xây kênh Thọ Điền	2022				-				-			
5	Xây 4 trạm bơm nước (Đồng Lầm, Trung, Cà, Trại Rừng)	2022	1	100		100				-	100		
6	Xây NLH trường MN số 2 và Phụ trợ	2022	1	11,000		4,648				-	4,000	648	
7	NLV Công an xã Ngọc Thiện	2022				-				-			
8	Đường Cầu Bi đi Kênh Núi Đài	2022	1	15,000		9,000				-	3,000	6,000	
XII	Ngọc Vân		7	43,191	4,000	31,800	-	-	-	21,100	9,700	1,000	-
1	Trường THCS Ngọc Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 15 phòng,	2022	1	13,768	4,000	12,000				8,000	4,000		chuyển tiếp

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022						Ghi chú	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã		Nguồn khác, htnnnt và huy động XHH
2	Trường THCS Ngọc Vân, Hạng mục: Nhà Hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ	2022	1	6,973		5,200				4,200	1,000		chuyển tiếp
3	Mở rộng cứng hóa đường nội đồng từ thôn Đồng Trống qua Cầu Mới Đến Thụ Cầu	2022	1	4,000		3,000				-	2,000	1,000	
4	Xây mới khuôn viên trung tâm văn hóa thể thao Thôn Thụ Cầu	2022	1	350		200				-	200		
5	Mở rộng đường trục thôn Vân Lập 2km	2022	1	2,000		1,000				-	1,000		
6	Xây mới nhà văn hóa Đồng Nội	2022	1	1,200		500				-	500		
7	Xây mới 18P học trường Tiểu học Ngọc Vân	2022	1	14,900		9,900				8,900	1,000		
9	Phụ trợ sân vườn trụ sở làm việc xã Ngọc Vân	2022				-							BS
XIII	Phúc Hòa		3	10,750	-	7,700	-	-	-	-	5,700	2,000	
1	Trụ sở làm việc UBND xã, HM: NLV bộ phận một cửa, công an, Quân sự	2022	1	7,000		7,000				-	5,000	2,000	

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022							Ghi chú	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã	Nguồn khác, htnntt và huy động XHH		
2	Cải tạo nâng cấp NLV UBND xã	2022	1	3,000		-								
	Cải tạo mở rộng đường NVH Quất Du 1 (thôn NTM kiểu mẫu năm 2022)	2022	1	750		700					-	700		
3	Cải tạo, nâng cấp đường BTXM từ UBND xã đi trường Tiểu học (300m)	2022				-					-			
XIV	Phúc Sơn		5	38,759	-	24,100	-	-	1,000	9,300	12,800	1,000	-	
1	Đường BTXM liên thôn Mai Hoàng - Yên Lý 500m	2022	1	2,000		1,000					-	1,000		chuyển tiếp
2	Trường Tiểu học Phúc Sơn, Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng; Nhà hiệu bộ	2022	1	13,197		10,300					9,300	1,000		chuyển tiếp
	Công trình phụ trợ Trạm Y tế Phúc Sơn	2022	1	1,300		1,300					-	1,300		
	Xây mới phòng học chức năng, phòng học bộ môn, phòng làm việc hiệu bộ trường THCS Phúc Sơn	2022	1	14,762		4,000						4,000		

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022						Ghi chú	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã		Nguồn khác, htnnnt và huy động XHH
3	Nhà thi đấu thể thao xã Phúc Sơn và các công trình phụ trợ	2022	1	7,500		7,500			1000	-	5,500	1,000	
XV	Quang Tiến		2	17,490	-	11,300	-	-	-	10,300	1,000	-	
1	Xây mới nhà lớp học 15 phòng và công trình phụ trợ trường TH Nguyễn Hồng	2022	1	14,990		10,300			-	10,300	-		chuyển tiếp
2	Nâng cấp Sân vận động UBND xã	2022	1	2,500		1,000			-		1,000		
XVI	Quế Nham		5	37,673	-	24,700	-	-	-	14,300	10,400	-	-
1	Xây dựng điểm thu gom xử lý rác thải tập trung xã	2022	1	4,926		4,900				-	4,900	0	
2	Nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ xã Quế Nham	2022		3,500		-				-			
3	Xây dựng 8P học chức năng trường THCS Quế Nham	2022	1	8,850		6,200				6,200			Chuyển tiếp
4	Cải tạo nâng cấp trường THCS Quế Nham	2022	1	8,782		5,500				-	5,500		

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022						Ghi chú	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã		Nguồn khác, htnntt và huy động XHH
5	Xây mới khu nhà hiệu bộ, và công trình phụ trợ trường Tiểu học Quế Nham	2022	1	4,579		3,200				3,200			Chuyển tiếp
6	Xây mới nhà lớp học trường Tiểu học Quế Nham (HM: Nhà 2 tầng 8 phòng học)	2022	1	7,036		4,900				4,900			Chuyển tiếp
XVII	Song Vân		3	35,820	-	17,300	-	-	1,300	9,400	4,100	2,500	-
1	Trường Tiểu học Song Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng	2022	1	14,900		10,400				9,400	1,000		chuyển tiếp
2	Tu bổ, tôn tạo Đình Chùa Vòng	2022	1	6,020	0	3,900			1,300	-	100	2,500	chuyển tiếp
2	Trường THCS Song Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng	2022	1	14,900		3,000				-	3,000		
3	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy- HĐND-UBND xã (HM nâng cấp tầng 3)	2022				-				-			
XVIII	Tân Trung		5	61,085	5,650	28,500	-	-	-	19,000	6,500	3,000	-

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022						Ghi chú	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã		Nguồn khác, htnnnt và huy động XHH
1	Xây dựng trạm bơm Đồng Điều	2022				-							
2	Tu bổ, tôn tạo Chùa Đồng Điều, xã Tân trung		1	20,000	650	12,000				11,000	1,000		chuyển tiếp
3	Trường Tiểu học Tân Trung, Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng	2022	1	14,990	5,000	9,490				5,490	1,000	3,000	chuyển tiếp
4	Kênh cứng từ Ao hang đi Lãi Xa	2022				-				-			
5	Cải tạo hồ Công Bằng	2022				-				-			
6	Xây mới NLH 2 tầng 6P trường MN Tân Trung	2022	1	10,000		1,000					1,000		
7	Xây dựng nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường MN Tân Trung	2022	1	14,944		5,510				2,510	3,000		
8	Tu bổ Đình Sậy	2022				-				-			
9	XD trường THCS (Hạng mục: 2 phòng chức năng)	2022				-				-			
10	Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ	2022	1	1,151		500				-	500		
XIX	TT Cao Thượng		7	75,350	-	38,000	-	-	-	-	38,000	-	-
1	Mở rộng diện tích Trụ sở làm việc UBND xã	2021-2022	1	13,000		6,500				-	6,500		CT chuyển tiếp

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022						Ghi chú	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã		Nguồn khác, htnnnt và huy động XHH
2	Xây dựng NVH và công trình phụ trợ UBND thị trấn	2021-2022	1	25,000		5,320				-	5,320		CT chuyển tiếp
3	Trường Tiểu học Cao Thượng; hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng	2022	1	14,950		13,500				-	13,500		
4	Cải tạo 14 phòng và các hạng mục phụ trợ trường TH Cao Thượng (Sân, cổng tường rào, rãnh thoát nước)	2022	1	5,200		4,680				-	4,680		
5	Xây NLH 15 phòng trường THCS Cao Thượng	2022	1	15,000		7,000				-	7,000		
6	Xây dựng bể bơi trường Tiểu học Cao Thượng	2022				-				-			
7	Xây dựng bể bơi trường THCS	2022				-				-			
9	Trường THCS thị trấn Cao Thượng.HM: Nhà đa năng	2022				-				-			
10	Cổng Nhà bảo vệ trường TH TT Cao Thượng	2022	1	1,000		500				-	500		
11	Cải tạo trường MN thị trấn Cao Thượng; HM: Nhà hội trường	2022	1	1,200		500				-	500		

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022						Ghi chú	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã		Nguồn khác, htnnnt và huy động XHH
XX	TT Nhã Nam		14	95,365	-	62,831	-	-	5,500	6,000	40,500	10,831	-
1	Tu bổ Di tích Đền Góc Khê	2021-2022	1	11,000		8,300			1,300	-	2,000	5,000	
2	Trường THCS thị trấn Nhã Nam, HM: Công trình phụ trợ trường THCS (cải tạo NLH 3 tầng 15P và sân bồn hoa)	2021-2022	1	4,996		4,000				-	4,000		
	Trường THCS TT Nhã Nam, HM: Công trình phụ trợ trường THCS (cải tạo nâng tầng 3 NLH 2 tầng trường THCS)	2022	1	1,228		1,000				-	1,000		
3	Trường THCS thị trấn Nhã Nam, HM: 2 phòng học, phòng chức năng, phòng hành chính quản trị	2021-2022	1	9,500		8,000				-	8,000		
4	Xây dựng nhà văn hóa UBND thị trấn	2021-2022	1	9,200		9,200				-	7,000	2,200	
5	Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế TT	2022	1	3,000		2,000				-	2,000		

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022						Ghi chú	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã		Nguồn khác, htnnnt và huy động XHH
6	Cải tạo nâng cấp đường từ QL17 đi đường nội thị mới Phố Bùng - Tiến Phan	2022	1	15,000		12,200			4,200	6,000	2,000		
7	Mở rộng khuôn viên hạ tầng cơ sở khu K12 - Chùa Tứ Giáp	2022	1	20,000		2,190				-	2,190		
8	Cải tạo sửa chữa NVH TDP Tiến Phan 1, Bài, Tân Quang	2022	1	850		710				-	710		
9	Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ	2022	1	1,941		2,183				-	1,242	941	
10	Cải tạo nâng cấp khu di tích Đồi Phủ	2022	1	1,160		758				-	758		
11	XD nghĩa trang nhân dân	2022				-				-			
12	Cải tạo, nâng cấp kênh 3/2 (2km)	2022				-				-			
13	Cải tạo nâng cấp NLV Công an xã	2022	1	1,500		800				-	800	-	
14	Cải tạo nâng cấp Đường vào khu di tích Đền Đè Truật	2022	1	2,990		3,590				-	2,600	990	
	Hạ tầng khu xử lý rác thải Ba Mô, TT Nhã Nam	2022	1	13,000		7,900				-	6,200	1,700	

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022							Ghi chú
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã	Nguồn khác, htnnnt và huy động XHH	
15	Cải tạo nâng cấp di tích Quốc gia ĐB đình Làng Chuông	2022				-							
XXI	Việt Lập		9	56,143	650	21,650	-	-	1,000	-	18,500	2,150	-
1	Tu bổ di tích Đình Hoãn	2022	1	2,000	650	1,650				-	500	1,150	
2	Nhà hiệu bộ trường mầm non khu Đầu Cản	2022	1	3,000		500				-	500		
3	Xây 6 phòng học trường MN khu Đầu Cản	2022	1	8,000		2,000				-	2,000		
4	Nhà làm việc và phòng tiếp dân Công an xã	2022	1	6,400		5,000			1,000	-	3,000	1,000	
5	Đường BTXM thôn Đông Khoát đi thôn Um Ngò	2022	1	12,000		5,000				-	5,000		
6	Tu sửa Đền Mẫu Núi Dành	2022	1	12,000		3,000				-	3,000		
7	Mở rộng khuôn viên nhà văn hóa thôn Hàng Cơm	2022				-				-			
8	Đường BTXM nội đồng thôn Ngọc Trai	2022				-				-			
9	Xây dựng khu xử lý rác thải thôn Kim Tràng	2022				-				-			

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022						Ghi chú	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã		Nguồn khác, htnnnt và huy động XHH
10	Xây dựng khu rác thải thôn Hàng Cơm	2022				-				-			
11	NLH trường Tiểu học Việt Lập	2022				-				-			
12	Công trình phụ trợ khu di tích Đình Nội	2022				-				-			
	Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ	2022	1	1,743		1,500				-	1,500		
	Kênh thoát nước từ QL17 ra Đồng Sau thôn Kim Tràng	2022	1	1,000		1,000				-	1,000		
13	Cải tạo nâng cấp Đường QL17 vào trường Trung cấp Biên Phòng	2022	1	10,000		2,000				-	2,000		
XXII	Việt Ngọc		2	26,000	-	16,454	-	-	-	7,700	8,754	-	-
1	Xây mới nhà làm việc Công an, quân sự xã	2022				-				-			
2	Trường THCS Việt Ngọc, Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng	2022	1	11,000		9,700				7,700	2,000		Chuyển tiếp
3	Xây mới NLH và các hạng mục phụ trợ trường THCS Việt Ngọc	2022	1	15,000		6,754				-	6,754		

STT	Danh mục công trình	Năm thực hiện	Số dự án	TMDT	KHV đến 31/12/2021	Dự kiến Kế hoạch vốn giai đoạn 2022							Ghi chú
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn TPCP	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	NSH	Ngân sách xã	Nguồn khác, htnnnt và huy động XHH	
4	Nhà Đa Năng và phụ trợ, Sân vận động	2022				-							
5	Sân, rãnh thoát nước trường THCS	2022				-							
6	Đường BTXM đoạn từ đường TL295 đi Cầu Trại: Dài 1000m, rộng: 5m	2022				-							

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực		
149,000	7,500	38,400		246444	47629
5,000	3,500	2,000		-	-
			giáo dục		
5000	3500	2000	Vốn SN GD 2022 (QĐ 1580)		
			giáo dục		
			htnnt		
-	-	-			

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực
5,000	-	3,000	
			Trụ sở
			Trụ sở

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực	
5000		3000	giáo dục	
11,000	4,000	1,500		
6000		1500	giáo dục	9100
			giáo dục	5,500
			giáo dục	
5000	4000	0	Vốn SN GD 2022 (QĐ 1580)	
17,000	(6,000)	3,400		Xem lại danh mục

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực
4000			Vốn SN GD 2022 (QĐ1518 và 1580)
0			
8000	-8000		Vốn SN GD 2022 (QĐ 1580)
3000			Vốn SN GD 2022 (QĐ 1580)
	2000		Vốn SN GD 2022 (QĐ 1580)
2000		3400	

555

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực
			giao thông
12,000	6,000	4,000	
6000		4000	Giao thông
			năm 2023 có 2200 hỗ trợ từ NQ 36
6000	6000		Vốn SN GD 2022 (QĐ 1580)
			htnnt
11,000	-	7,500	

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực
5000		1300	Giáo dục
3000		5200	
3000		1000	
			giao thông
-	-	-	
			Giáo dục

6300

2,730

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực
			Giáo dục
			Trụ sở
-	-	-	

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực
-	-	-	
4,000	-	3,900	
			Chuyển tiếp

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực	
			giao thông	DM không có trong KH ĐTC trung hạn
4000		3900	Giáo dục	DM không có trong KH ĐTC trung hạn
				DM k có trung hạn
19,000	-	2,100		
8000		0	Giáo dục	
				8260.8 5,507

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực
5000	-800	0	Giáo dục
6,000	800	2,100	
			Giao thông
0			
0			Trụ sở

4183.8

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực
			Trụ sở
5,000	-	4,300	
			giao thông
5000		4300	

9400

3,797

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực
7,000	3,300	-	-
7000	3300	0	
11,000	-	3,300	
4000		2200	

-569

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực		
3000		200			
4000		900			
					2,136
6,000	-	3,400			
6000		3400	Giáo dục	10430	5,500
			Giáo dục	10430	14,900
19,000	-	-			

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực	
				4830
11000				
8000	-2510	0	Giáo dục	
	2510			
3,000	(3,000)	-		

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực
			Giáo dục
			Giáo dục
			Giáo dục
			Giáo dục
			Giáo dục
3000	-3000	-	Giáo dục
			Giáo dục

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực
6,000	-	-	
			chuyên tiếp
			Giáo dục
			k có trong trung hạn
			Giáo dục

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực	
6000				
				k có trung hạn

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực
-	-	-	-
			chuyển tiếp
			Giáo dục
			Giáo dục
			htnnt

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực		
8,000	(300)	-			
4000	3700	0	Giáo dục	7700	3,300
4000	-4000	0	Giáo dục		

NSH (phân bổ tại QĐ 1518)	ĐC, BS KHV năm 2022	BS KHV 2022 từ nguồn tăng thi tiền đất	Lĩnh vực
			Giáo dục
			Giáo dục
			htnnt

0

TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH XDCB CẤP HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số...../BC-UBND ngày/12/2022 của UBND huyện Tân Yên)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên công trình	Số dự án	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	KHV đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Lũy kế KHV/ sau ĐC bổ sung	Giá trị khối lượng hoàn thành		Thanh toán		Ghi chú
								từ 01/01/2022 đến	Lũy kế KL đến 31/12/2022	Ước đến 31/12/2022	Lũy kế thanh toán đến 31/12/2022	
	TỔNG CỘNG	50	0	2,525,094		433,438	594,238	633,950	646,815	317,858	475,347	
I	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP	11	-	793,953	159,300	255,660	414,960	494,253	507,117	210,660	366,949	
	Dự án đường từ QL 17 vào khu đô thị Đồng chủ -Đồng Cầu ,TT Cao Thượng	1	Số 6486/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	18,090	6,000	7,500	13,500	13,890	14,565	7,500	13,500	Đã thi công xong
	Đường quy hoạch từ QL 17 (đoạn khu dân cư Văn Miếu, Việp Lập) đi tỉnh lộ 298 huyện Tân Yên	1	Số 6458/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	50,275	40,000	-	40,000	39,474	39,474	-	37,989	Đã thi công xong
	Xây dựng Trụ sở làm việc Trung Tâm hành chính công huyện Tân Yên	1	Số 3508/QĐ-UBND ngày 21/6/2021	115,000	2,000	65,000	67,000	109,250	109,250	65,000	67,000	Đã thi công xong
	Nhà xưởng, Lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải TTNN	1	Số 7158/QĐ-UBND ngày 13/9/2021	9,995	7,500	1,965	9,465	9,695	9,695	1,965	9,465	Đã thi công xong
	Dải phân cách và hệ thống cây xanh CCN Đồng Đình thị trấn Cao Thượng	1	Số 8078/QĐ-UBND ngày 15/11/2021	7,000	1,000	5,000	6,000	6,790	6,790	5,000	6,000	Đã thi công xong
	Nhà xưởng Lò đốt rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải xã Ngọc Vân (Công suất 0,7 tấn)	1	số 7503/QĐ-UBND ngày 04/10/2021	13,000	2,000	8,095	10,095	11,864	11,864	8,095	10,095	Đã hoàn thành lắp đặt lò đốt rác
	Xây dựng Đền thờ Lương Văn Năm và hạng mục phụ trợ (giai đoạn 1)	1		9,500	5,000	4,000	9,000	9,215	9,215	4,000	9,000	Đã thi công xong
	Đường liên xã từ QL17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi Phúc Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang	1	Số 1980/QĐ-UBND ngày 30/9/2021	230,000	800	65,000	65,800	46,000	46,000	30,000	30,800	Đã khởi công

	Hạ tầng khu đô thị Đồng Chủ, Đồng Cầu thị trấn Cao Thượng	1	Số 6336/QĐ-UBND ngày 30/12/2020	133,880	40,765	49,048	89,813	107,104	119,294	49,048	89,813	
	Hạ tầng khu đô thị Chuôn Nho, thị trấn Nhã Nam	1	Số 6414/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	176,213	53,235	40,052	93,287	140,970	140,970	40,052	93,287	
	Dự án chưa khởi công									-		
	Xây dựng hầm hóp và hạ tầng cơ sở khu căn cứ chiến đấu của huyện (ccchdd/huyện)	1		31,000	1,000	10,000	11,000					Khó khăn trong công tác BT GPMB
II	DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI	16	0	537,985	1,200	138,878	140,378	128,898	128,898	96,398	97,598	
	Dự án đã khởi công									-		
	Đường từ QL 17 đi thôn Phú Khê, xã Quế Nham; 1,8Km	1	Số 8682/QĐ-UBND ngày 26/11/2021	52,000	300	20,000	20,300	21,867	21,867	20,000	20,300	Đã khởi công trong tháng 6/2022
	Đường từ TL 295 cống mọc đi tỉnh lộ 298 (cống Mắm TT Cao Thượng; 1,1Km	1	QĐ đầu tư số 8682/QĐ-UBND ngày 26/11/2021	52,952	300	17,000	17,300	23,209	23,209	17,000	17,300	Đã khởi công trong tháng 6/2022
	Cải tạo nâng cấp đường nội thị (đoạn tuyến ĐT 295 đi QL 17 thị trấn Cao thượng)	1	Số 7899 ngày 05/11/2021	36,000	300	14,000	14,300	21,317	21,317	14,000	14,300	Đã khởi công trong tháng 6/2022
	Hệ thống đèn chiếu sáng từ TTCT đi Quế Nham	1	QĐ đầu tư số 2326/QĐ-UBND ngày 25/5/2022	13,000		5,000	5,000	10,000	10,000	5,000	5,000	Đã khởi công trong tháng 6/2022
	Hệ thống đèn chiếu sáng từ TTNN (đoạn gần Tiên Phan, đi Đồng Điều Tân Trung)	1	QĐ đầu tư số 2284/QĐ-UBND ngày 24/5/2022	1,781		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	Đã khởi công trong tháng 6/2022
	Đường Song Vân đi Ngọc Thiện (đoạn ĐT 295 cây xăng Song Vân đi Thôn Ải xã Ngọc Thiện) 1,1km	1	QĐ đầu tư số 8305/QĐ-UBND ngày 21/11/2021	32,614	300	12,000	12,300	14,786	14,786	12,000	12,300	Đã khởi công trong tháng 6/2022
	Nhà xường, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải xã Quế Nham	1	QĐ đầu tư số 3268/QĐ-UBND ngày 11/7/2022	9,169		6,000	6,000	7,000	7,000	6,000	6,000	Đã khởi công trong tháng 9/2022
	Dự án chưa khởi công									-		
	Trung tâm Hội nghị huyện	1	QĐ đầu tư số 3555/QĐ-UBND ngày 04/8/2021	114,910		23,000	23,000	3,000	3,000	2,500	2,500	Đã điều chỉnh xong chủ trương đầu tư. Đang tiến hành lập Báo cáo NCKT

	Đường HQV (đoạn từ BCH Quân sự huyện đi ĐT 295) huyện Tân Yên	1	Số 9000/QĐ-UBND ngày 01/12/2021	169,928		18,000	18,300			2,000	2,000	Đã phê duyệt thiết kế BVTC-TDT. Chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu xl
	Xây dựng đền thờ Lương Văn Nắm và hạng mục phụ trợ (giai đoạn 2)	1	Số 4200/QĐ-UBND ngày 19/9/2022	7,503		4,000	4,000	5,252	5,252	4,000	4,000	Đang thi công
	Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải xã Ngọc Thiện	1	QĐ đầu tư số 3427/QĐ-UBND ngày 21/7/2022	9,135		0	0					
	Đường vào Khu xử lý rác Ngọc Vân	1	QĐ đầu tư số 581/QĐ-UBND ngày 18/02/2022	13,693		5,000	5,000	6,847	6,847	5,000	5,000	Đang thi công
	Đường từ TL294 (đoạn UBND xã Đại Hóa) đi Lan Giới	1		15,000		10,100	10,100	4,500	4,500	4,120	4,120	Bổ sung; Đang LCNT
	Các hạng mục phụ trợ khu hành chính công huyện	1		6,000		1,278	1,278	5,820	5,820	1,278	1,278	Điều chỉnh đầu tư 2022 sang chuẩn bị đầu tư vào năm 2022
	Sửa chữa cải tạo nhà khách huyện	1	QĐ CTĐT 1057/QĐ-UBND ngày 16/7/2022	2,300		1,000	1,000	2,000	2,000	1,000	1,000	Bổ sung DMKHV T7/năm 2022
	Cải tạo nhà truyền thống huyện	1	QĐ CTĐT 1058/QĐ-UBND ngày 18/7/2022	2,000		1,000	1,000	1,800	1,800	1,000	1,000	Bổ sung DMKHV T7/năm 2022
III	DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	23		1,193,156	0	38,900	38,900	10,800	10,800	10,800	10,800	
	Đường từ QL 17 (đoạn khu dân cư Tân Sơn - Liên Sơn) đi Đồng điều Tân Trung (Đoạn Công Xây)	1	Số 3494/QĐ-UBND ngày 29/7/2022	194,828		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	Đã có quyết định phê duyệt dự án. Đang tổ chức thiết kế BVTC-TDT
	Đường kết nối từ ĐT 294b đi ĐT 398b (đoạn cầu Bù xã Ngọc vân qua Ngọc Châu đi xã Ngọc Lý; 7,5 Km)	1	Số 8999/QĐ-UBND ngày 11/12/2021	219,851		10,000	10,000	3,000	3,000	3,000	3,000	Đã có quyết định phê duyệt dự án. Đang tổ chức thiết kế BVTC-TDT
	Đường từ CCN Đồng Đình, thị trấn Cao Thương đi TL 298 (Trụ sở điện lực huyện Tân Yên)	1	Số 2315/QĐ-UBND ngày 25/5/2022	41,000		1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	Đang trình hồ sơ phê duyệt Báo cáo NCKT
	Đường từ KDC Chuôm Nho đi Cầu Trắng TTNN	1	số 465/QĐ-UBND ngày 30/3/2022	34,887		1,700	1,700				-	QĐ chủ trương DT

Đường QH từ trường Tiểu học Liên Chung đi TL398B (giai đoạn 1 của DA Đường kết nối từ ĐT 294 đi ĐT 398b, đoạn Phúc đình xã Phúc Hòa đi xã Liên chung - đầu nối TL 398b)	1	NQ phê duyệt CTĐT số 04/NQ-HĐND ngày 07/4/2022	52,000		10,000	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	Đã được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải xã Cao Xá	1	QĐ số 1390/QĐ-UBND ngày 14/12/2021	10,000		-	-					Điều chỉnh đầu tư 2022 sang chuẩn bị đầu tư vào năm 2022
Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải TTCT	1		10,000		500	500					Điều chỉnh đầu tư 2022 sang chuẩn bị đầu tư vào năm 2022
Đường kênh chính từ Cầu Gỗ Ngọc Thiện đi Đồng Long	1		10,000		200	200					Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư
DỰ ÁN KHẢO SÁT ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ											
Khu thể thao huyện Tân Yên (giai đoạn 1)	1	NQ phê duyệt CTĐT số 12/NQ-HĐND ngày 29/9/2022	110,000		1,200	1,200					Bổ sung
Khu tâm linh sinh thái Núi Mây	1				-	-					Bổ sung
Chỉnh trang HL via hệ CCN Đồng Đình giai đoạn 2	1	NQ phê duyệt CTĐT số 12/NQ-HĐND ngày 20/6/2022	55,000		1,000	1,000				-	Bổ sung
Cải tạo nâng cấp Đường Cao xá, Lam Cốt	1	NQ phê duyệt CTĐT số 12/NQ-HĐND ngày 20/6/2022	95,000		1,000	1,000					Bổ sung
Đường từ TL398b (đoạn Liên Chung) đi Thành phố Bắc Giang	1	NQ phê duyệt CTĐT số 12/NQ-HĐND ngày 20/6/2022	250,000		1,000	1,000					Bổ sung
Dự án tạo Quỹ đất sạch khu dân cư Cầu Vồng, TT Cao Thượng, huyện Tân Yên	1				300	300					Bổ sung
Chỉnh trang hành lang, via hệ Quốc lộ 17, xã Quế Nham, huyện Tân Yên.	1				200	200					
Hạ tầng và Đường vào Khu xử lý rác xã Cao Xá	1				1,000	1,000					Bổ sung

Khu dân cư đô thị Tiền Cao Xá (cạnh CCN Đồng Đình, TT Cao Thượng)	1	NQ phê duyệt CTĐT số 12/NQ-HĐND ngày	110,590		5,000	5,000					
Khu dân cư Thúc Cầu Hội Phú (gđ 2)	1				-	-				-	Bổ sung
Khu dân cư Tiền Phong (Bi, Cầu Yêu) xã Ngọc Thiện	1				-	-					Bổ sung
Khu dân cư Trung tâm Liên Chung	1				-	-					Bổ sung
Khu dân cư Đình Thông	1				-	-					
Khu dân cư Trung Tâm xã Tân Trung	1				-	-					
Dự án dân cư Vàng mới, TT Cao Thượng	1				500	500					Bổ sung

12,864

0.733341331

377091.06

1,266,269

0.923905928

588694

366238

180680

67,200

454433

1,223,807.00

4,777

675

tiền GPMB

<i>20,765</i>	<i>69,048</i>	<i>24,813</i>	<i>89,813</i>	<i>40,765</i>	<i>20,000</i>
<i>19,235</i>	<i>74,052</i>	<i>13,287</i>	<i>93,287</i>	<i>53,235</i>	<i>34,000</i>
		73,861			
		53,339			

Chi tiền tư vấn thực
hiện bước chuẩn bị đầu tư

Chi tiền tư vấn thực
hiện bước chuẩn bị đầu tư

Q 36: 3 tỷ; đất lúa: 1,12 tỷ

ngân chi phí chuẩn bị đầu tư

ngân chi phí chuẩn bị đầu tư

ngân chi phí chuẩn bị đầu tư

ngân chi phí chuẩn bị đầu tư

TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số...../BC-UBND ngày/12/2022 của UBND huyện Tân Yên)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên công trình	Số dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KHV đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Giá trị khối lượng hoàn thành		Thanh toán		Ghi chú
							Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế KL đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG DÂN CƯ	81		410,977	10,646	191,189	184,345	184,345	126,736	130,239	
I	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP	30	-	269,235	10,646	145,487	144,049	144,049	102,911	106,414	
1	CSHT Cụm dân cư thôn Cẩm, Am Ngàn, Tiêu	1	TTPTQĐ	8,695		3,000					Đang GPMB; lập báo cáo KTKT
2	Khu dân cư thôn Ngọc Yên Ngoài, xã Cao Xá	1	xã Cao Xá	3,415		1,900	3,313	3,313	1,900	1,900	đã thi công xong
3	Khu dân cư thôn Hạ- GD1	1	xã An Dương	5,588		5,433	5,309	5,309	5,433	5,433	đã thi công xong
4	CSHT Cụm dân cư Đối diện Trường Mầm non thôn Ngoài, Cầu Tây, xã Cao Xá GD1	1	TTPTQĐ			2,000		-			
5	CSHT Cụm dân cư Cống gạch thôn Quang Lâm, xã Đại Hóa	1	TTPTQĐ	7,964	2,445	1,500	3,982	3,982	1,500	1,500	Đang thi công, còn 3 hộ chưa nhận hỗ trợ GPMB
6	Khu dân cư Đồng Độc, Liên Cao-GD 1	1	xã Đại Hóa	10,969		4,000					đang thực hiện GPMB
7	Khu dân cư trung tâm xã (khu Đồng Sỏi, thôn Lục Liễu Trên -Cạnh nhà Bia) xã Hợp Đức - GD 1	1	TTPTQĐ	20,574		6,500					đang thực hiện GPMB; đang lập báo cáo NCKT
8	Khu dân cư Đồng Sỏi thôn Lục Liễu trên giai đoạn 3	1	xã Hợp Đức	9,352		3,800					đang thực hiện GPMB; đã có QĐ phê duyệt KHLCNT
9	Khu dân cư thôn Chính Thẽ (sau UBND xã)	1	xã Lan Giới	4,155		942	4,030	4,030	942	942	đang thi công
10	Khu đồng giếng thôn Ngòi Lan	1	xã Lan Giới	3,449		1,766	3,277	3,277	1,766	1,766	đã thi công xong
11	Khu cửa Đình Thôn Bình Minh	1	xã Lan Giới	2,724		1,200	2,588	2,588	2,692	2,692	đã thi công xong
12	Khu dân cư Bờ Mới, thôn Hậu (từ nhà ông Phan đi trường Tiểu học)	1	xã Liên Chung	9,998		3,500	2,000	2,000	-	-	đang thi công hạ tầng

DVT: triệu đồng

STT	Tên công trình	Số dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KHV đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Giá trị khối lượng hoàn thành		Thanh toán		Ghi chú
							Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế KL đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
13	Khu dân cư Lân Tranh 1,2	1	xã Liên Chung	13,171		9,663	10,537	10,537	9,663	9,663	đã thi công xong
14	CSHT Cụm dân cư Na Cau, thôn Hậu, xã Liên Chung	1	xã Liên Chung	13,559		5,000	6,780	6,780	5,000	5,000	đang GPMB
15	CSHT Cụm dân cư Ngã Ba Đình Nèo thôn Chung, xã Liên Sơn	1	TTPTQĐ	7,147		6,260	5,718	5,718	5,000	5,000	Đang thi công
16	Dự án dân cư đồng Nghĩa trang thôn Chung	1	xã Liên Sơn	9,128		3,000	8,854	8,854	3,000	3,000	đã thi công xong
17	CSHT Cụm dân cư Cửa Kho thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Châu	1	xã Ngọc Châu	4,769	1,888	1,500		-			đang GPMB, còn 1 hộ chưa đồng thuận
18	CSHT Cụm dân cư Đồng Nau Mưa, thôn Cầu Đồng 9, 10, xã Ngọc Lý	1	TTPTQĐ	9,123.4	3,503.0	4,700	8,850	8,850	4,700	8,203	đã thi công xong
19	Khu dân cư thôn Hàm Rồng	1	xã Ngọc Thiện	14,422		13,522	13,989	13,989	13,522	13,522	đã thi công xong
20	Cụm dân cư thôn Thúy Cầu Hội Phú - GD 1	1	xã Ngọc Vân	7,128		6,000		-			đã phê duyệt KHLCNT
21	Khu dân cư Đồng Hương, Phúc Lễ	1	xã Phúc Hòa	7,351		3,000		-			
22	CSHT Cụm dân cư đối diện ông Dục, xã Quang Tiến	1	TTPTQĐ	7,171.6	2,810.0	4,003	6,813	6,813	6,813	6,813	đã thi công xong
23	CSHT Cụm dân cư thôn Quyên, xã Tân Trung	1	xã Tân Trung	10,721		8,324	8,577	8,577	7,506	7,506	đang thi công hạ tầng, đạt 80% khối lượng
24	Khu đô thị Đồng cửa đầu (chuyên mục đích từ đất TMDV)	1	TTPTQĐ	6,111.3		5,500	5,806	5,806	5,500	5,500	đã thi công xong
25	Khu dân cư Văn Chi (Nhà văn hóa thôn Bùi cũ), TDP Phố Bùi (Tên cũ: Đất ở Văn Chi (Nhà văn hóa thôn Bùi cũ))	1	TT Cao Thượng	14,978		6,500		-			đang thực hiện GPMB
26	Khu dân cư Chuôm Nho 1, TDP Lao Động, TTNN	1	TT Nhã Nam	24,690		10,940	23,456	23,456	10,940	10,940	đang thi công
27	Khu dân cư độc nếp thôn Kim Tràng	1	xã Việt Lập	11,650		5,000		-			đang GPMB
28	CSHT Cụm dân cư thôn Cầu Cẩn, xã Việt Lập	1	xã Việt Lập	8,589		6,012	8,160	8,160	6,012	6,012	thi công xong
29	Khu dân cư cạnh NVH thôn Ái, Rộc Đình thôn Cả - gd2	1	xã Ngọc Thiện	1,342		800	1,275	1,275	800	800	thi công xong
30	Khu dân cư Cầu Trại, Việt Ngọc	1	xã Việt Ngọc	11,302		10,222	10,737	10,737	10,222	10,222	thi công xong

DVT: triệu đồng

STT	Tên công trình	Số dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KHV đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Giá trị khối lượng hoàn thành		Thanh toán		Ghi chú
							Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế KL đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
II	DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI	51	0	141,742	0	45,702	40,296	40,296	23,825	23,825	
1	Khu dân cư thôn Chợ, Tân Lập, Giữa	1	xã An Dương			-		-			Chuyển TH năm 2023
2	Khu dân cư thôn Đồng Ván, thôn Gạc	1	xã An Dương			-		-			Chuyển TH năm 2023
3	Khu dân cư Đức Hiệu (Bám đường Cao Xá - Lam Cốt)	1	xã Cao Xá			-		-			Chuyển TH năm 2023
4	Khu dân cư Đồng Bông, thôn Trại	1	xã Cao Xá	10,311		1,000		-			đang GPMB, đã phê duyệt KHLCNT
5	Khu dân cư Đồng Xi thôn Chúc	1	xã Đại Hóa			1,000		-			đang GPMB
6	Khu dân cư Phú Thành Đại Hóa	1	xã Đại Hóa			-		-			Chuyển TH năm 2023
7	Khu dân cư Đồng Vàng Đồng Thành	1	xã Lam Cốt			-		-			Chuyển TH năm 2023
8	Khu dân cư cửa NVH thôn Me Điền (bám đường Cao Xá - Lam Cốt)	1	xã Lam Cốt			-		-			Chuyển TH năm 2023
9	Khu dân cư tập trung thôn Phó Thê khu NVH Phó Thê (GD1)	1	xã Lan Giới			-		-			Chuyển TH năm 2023
10	Khu dân cư cạnh trường THCS Liên Chung	1	xã Liên Chung			-		-			Chuyển TH năm 2023
11	Khu dân cư Lân Tranh 1+2 - gd 2	1	xã Liên Chung	12,329		1,500		-			Đã tổ chức LCNT
12	Khu dân cư Bờ Hôi, thôn Sáu - giai đoạn 2	1	xã Liên Chung	14,873		1,500		-			đang GPMB
13	Dự án dân cư đồng Lòi thôn Chung	1	xã Liên Sơn	11,722		1,500		-			đang GPMB, đã phê duyệt KHLCNT
14	Dự án dân cư Đồng Đo, thôn Chiềng	1	xã Liên Sơn			-		-			Chuyển TH năm 2023
15	Khu dân cư tập trung khu Đồng Cửa, thôn Quang Châu - giai đoạn 2 (2,3ha)	1	xã Ngọc Châu	13,026		1,500	9,118	9,118	1,500	1,500	đang GPMB
16	Khu dân cư tập trung khu Đồng Cửa, thôn Quang Châu - giai đoạn 3 (4,3ha)	1	xã Ngọc Châu			2,000		-			Chuyển TH năm 2023
17	Dự án dân cư thôn Cầu Đồng 9 - GD 1	1	xã Ngọc Lý			-		-			Chuyển TH năm 2023
18	Khu dân cư Đồi Rông	1	xã Ngọc Lý	12,486		3,177		-			đang GPMB, đã phê duyệt KHLCNT
19	Khu ngã tư Làng Đồng (đường đi UBND xã)	1	xã Ngọc Lý			500		-			Đang GPMB
20	Dự án dân cư thôn Đồng Lim	1	xã Ngọc Lý	10,578		6,866	10,049	10,049	6,866	6,866	Đã thi công xong
21	Khu dân cư thôn Bì	1	xã Ngọc Thiện	11,841		1,200		-			đang GPMB, đã phê duyệt KHLCNT

DVT: triệu đồng

STT	Tên công trình	Số dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KHV đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Giá trị khối lượng hoàn thành		Thanh toán		Ghi chú
							Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế KL đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
22	Khu dân cư Đồi Mạ (giáp CCN) - GD 1	1	xã Ngọc Thiện			-					Chuyển TH năm 2023
23	Cụm dân cư thôn Thúy Cầu (Đồi ông Chương)	1	xã Ngọc Vân			-					Chuyển TH năm 2023
24	Khu dân cư khu thôn Lân Thịnh (cạnh cây xăng Lân Thịnh)	1	xã Phúc Hòa			500					đang GPMB
25	Khu dân cư Đồng Mạ, Yên Lý	1	xã Phúc Sơn			1,500					đang GPMB
26	Khu dân cư Đồng Cửa, thôn Yên Lý	1	xã Phúc Sơn	13,568		8,999	13,161	13,161	8,999	8,999	Đã thi công xong
27	Cụm dân cư Đốc Đò, thôn Chính Ngoài, Trần Thành	1	TTPTQĐ			1,000					đang GPMB
28	Cụm dân cư Đối diện ông Dục thôn Trần Thành, xã Quang Tiến (GD2)	1	TTPTQĐ	14,167		6,060	7,084	7,084	6,060	6,060	Đang thi công
29	Khu DC Cửa đình thôn Phú Khê	1	xã Quế Nham			400					đang GPMB
30	KDC Cây Xìng, Quế Nham	1	xã Quế Nham	3,784		700					đang GPMB, đã phê duyệt KHLCNT
31	Trạm Bơm Ba Làng, Quế Nham	1	xã Quế Nham	983		400	885	885	400	400	đang thi công xong
32	Khu Đồng Riệp Đông Mái, thôn Ba Làng	1	xã Quế Nham			-					Chuyển TH năm 2023
33	Khu dân cư sau ông Nộm, thôn Bù	1	xã Song Vân			-					Chuyển TH năm 2023
34	Khu bờ Phơi, cửa Biều, thôn Đông Lai giai đoạn 1	1	TTPTQĐ			1,000					đang GPMB
35	Khu Dân cư Đồng Điều 7(GD 1)	1	xã Tân Trung			-					Chuyển TH năm 2023
36	Khu dân cư Văn Chi (Nhà văn hóa thôn Bù cũ), TDP Phó Bù	1	TT Cao Thượng			-					Chuyển TH năm 2023
37	Khu dân cư Thiêm - Đình Giã (cạnh trường MN khu B)	1	TT Cao Thượng			-					Chuyển TH năm 2023
38	Khu dân cư Nguồn, TTCT (cạnh nhà Ông Thắng)	1	TTPTQĐ			-					Chuyển TH năm 2023
39	Khu dân cư Tiên, TTCT (cạnh nhà Chị Minh Tín)	1	TTPTQĐ			-					Chuyển TH năm 2023
40	Khu dân cư Đồng Xuân	1	TT Nhã Nam			1,000					đang thực hiện GPMB
41	Khu dân cư Chuôm Nho Tân Quang	1	TT Nhã Nam			-					Chuyển TH năm 2023
42	Khu dân cư Chuôm Nho Bài	1	TT Nhã Nam			-					Chuyển TH năm 2023
43	Khu dân cư thôn Trong Giữa (Đồng Tơ, Nghè Mây)	1	xã Việt Lập			-					Chuyển TH năm 2023
44	Khu dân cư trước cửa UBND xã	1	xã Việt Lập	12,075		1,000					đang GPMB
45	Khu Dân cư Đồng Sen Việt Lập	1	xã Việt Lập			-					Chuyển TH năm 2023

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên công trình	Số dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KHV đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Giá trị khối lượng hoàn thành		Thanh toán		Ghi chú
							Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế KL đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
46	Khu dân cư thôn An Lạc	1	xã Việt Ngọc			-		-			Chuyển TH năm 2023
47	Khu dân cư thôn Ngùi (khu 1 và 2)	1	xã Việt Ngọc			-		-			Chuyển TH năm 2023
48	<i>Khu dân cư công trường THCS Việt Ngọc (thôn Tân Thê)</i>	1	xã Việt Ngọc			400		-			Chuyển TH năm 2023
49	Khu dân cư Nành Tón	1	xã Việt Ngọc			1,000		-			Chuyển TH năm 2023
50	Khu dân cư Đồng Sỏi, Tiến Sơn (gđ2)	1	xã Hợp Đức			-		-			Chuyển TH năm 2023
51	Khu dân cư thôn Quát xã Hợp Đức	1	xã Hợp Đức			-		-			Chuyển TH năm 2023

147622

0.681204974

0.523762953

0.211906265

17,383

I sử dụng đất 2022; dừng thi công

147622



khởi công tháng 11/2022

giải ngân thêm 4000

130

147622



147622

đã khởi công tháng 10/2022

147622

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DANH MỤC VÀ KHV ĐẦU TƯ XDCB CẤP XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số...../BC-UBND ngày/12/2022 của UBND huyện Tân Yên)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV đã vốn trí đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Trong đó			Ước Giá trị khối lượng hoàn thành		Giá trị giải ngân		Ghi chú
							NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế khối lượng đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	12	13	14	15	16
TỔNG CỘNG														
CÔNG TRÌNH CẤP XÃ			114	857,132	15,000	457,194	15,850	194,900	246,444	499,988	500,135	327,265	334,465	-
I	An Dương		3	39,084	-	16,500	-	10,500	6,000	13,431	13,431	10,865	10,865	
1	Các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học An Dương		1	9,586		2,000		-	2,000	365.000	365	365	365	
2	Xây mới nhà lớp học trường Tiểu học An Dương		1	14,518		12,500		10,500	2,000	13,066	13,066	10,500	10,500	Vốn SN GD 2022 (QĐ 1580)
3	Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ					-		-						
4	NLH trường MN An Dương		1	14,980		2,000		-	2,000					Đã phê duyệt dự án
5	Cứng hóa: Hệ thống kênh tưới Đồng cả An Dương (NNNT)					-		-						
II	Cao Xá		4	24,380	-	6,415	-	-	6,415	8,711	8,711	4,200	4,200	
1	Xây dựng cầu ông Tọa thôn Dinh Miêu					-		-						
2	XD công làng, cải tạo sửa chữa hoàn thiện các công trình phụ trợ NVH thôn Thượng xã Cao Xá	số 9749 ngày 31/12/2021	1	215		215		-	215	209	209	200	200	
3	Sửa chữa cầu Nghè Lễ		1	500		200		-	200					đang lập BCKTKT
4	Mở rộng nâng cấp sân thể thao Trung tâm xã					-		-						
5	Đường từ tỉnh lộ 298 đi Trung Hạ, Trại		1	8,765		4,000		-	4,000	8,502	8,502	4,000	4,000	

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV đã vốn tri đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Trong đó			Ước Giá trị khối lượng hoàn thành		Giá trị giải ngân		Ghi chú
							NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế khối lượng đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	12	13	14	15	16
6	Trạm y tế xã Cao xá		1	14,900		2,000		-	2,000					Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư
III	Đại Hóa		3	25,291	-	14,000	1,000	8,000	5,000	17,152	17,152	10,980	11,180	
1	Nhà làm việc công an, quân sự xã Đại Hóa	162/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	1	3,493		3,000	1,000	-	2,000	3,200	3,200	1,000	1,200	
2	Kênh tưới nội đồng thôn Chúc, thôn Ngò xã Đại Hóa		1	6,858		1,000			1,000	2,000	2,000	1,980	1,980	
3	Xây dựng Trụ sở UBND xã Đại Hóa, HM: Nhà đa năng					-			-					
4	Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND xã					-			-					
5	NLH 18 phòng trường THCS Đại Hóa	452/QĐ-UBND ngày 17/01/2022	1	14,940		10,000		8,000	2,000	11,952	11,952	8,000	8,000	
6	Đường từ TL294 (đoạn từ UBND xã) đi Lan Giới (1,6km)					-			-					
IV	Hợp Đức		5	34,695	-	24,500	1,000	16,500	7,000	30,182	30,182	18,000	18,000	
1	Trường THCS Hợp Đức; Hạng mục: Nhà lớp học 15 phòng		1	13,000		9,500		7,500	2,000	12,610	12,610	7,500	7,500	
1	Xây dựng trụ sở Công an xã Hợp Đức		1	6,091		3,500	1,000	-	2,500	2,436	2,436	1,000	1,000	
3	Đường BTXM công trường THCS Hợp Đức		1	153		100		-	100	148	148	100	100	
4	Cống tiêu nước Ngạc ba thôn Lò Nôi, xã Hợp Đức		1	461		400		-	400	447	447	400	400	
5	Trường Mầm non trung tâm, HM: Nhà lớp học 12 phòng và công trình phụ trợ		1	14,990		11,000		9,000	2,000	14,540	14,540	9,000	9,000	
V	Lam Cốt		6	51,266	10,000	26,000	2,000	14,400	9,600	41,003	41,100	24,845	26,845	

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV đã vổ trí đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Trong đó			Ước Giá trị khối lượng hoàn thành		Giá trị giải ngân		Ghi chú
							NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế khối lượng đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	12	13	14	15	16
1	Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học xã Lam Cốt.		1	14,700	10,000	4,555	-	4,000	555	14,259	14,356	10,000	12,000	Vốn SN GD 2022 (QĐ 1580)
2	Sửa chữa khu Trụ sở UBND xã (Sân, tường rào, khuôn viên, phòng làm việc, Nhà đa năng)		1	3,007		2,445	-	-	2,445	2,994	2,994	2,445	2,445	
3	Xây dựng khu khám chữa bệnh 03 tầng 14 phòng Trạm Y tế xã Lam Cốt.					-		-						
4	Trụ sở Công an xã (Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ).					-		-						
5	Nhà Hiệu Bộ, nhà đa năng trường THCS Lam Cốt					-		-	-					
6	Nhà Hiệu Bộ trường Tiểu học Lam Cốt		1	4,059		3,800		3,000	800	3,200	3,200	3,000	3,000	Vốn SN GD 2022 (QĐ 1580)
7	NLH và các hạng mục phụ trợ trường MN Khu A		1	12,000		4,800		2,000	2,800	4,800	4,800	2,000	2,000	Vốn SN GD 2022 (QĐ 1580)
8	Cải tạo nâng cấp đường từ gốc Đa Đông Thành, xã Lam Cốt đi xã Song Vân		1	13,000		6,400		5,400	1,000	11,700	11,700	5,400	5,400	
9	Xây dựng cầu Chấn 2: Thôn Chấn đi thôn Vân Chung					-								
10	Đường BTXM từ Trạm điện 2 thôn Kép Thượng đi Cửa Đình Trung thôn Trung Thành		1	4,500		4,000	2,000	-	2,000	4,050	4,050	2,000	2,000	
VI	Lan Giới		4	32,095	-	25,500	-	22,000	3,500	27,200	27,200	22,500	22,500	
1	Đường BTXM từ UBND xã đi Tiến Thắng		1	14,000		11,000		10,000	1,000	12,600	12,600	10,000	10,000	
2	Xây dựng mới 8 phòng học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường MN Lan Giới		1	14,495		13,000		12,000	1,000	14,060	14,060	12,000	12,000	Trong đó: QĐ 1518: 6 tỷ; QĐ 1580: 6 tỷ -vốn SN

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV đã vốn tri đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Trong đó			Ước Giá trị khối lượng hoàn thành		Giá trị giải ngân		Ghi chú
							NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế khối lượng đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	12	13	14	15	16
3	Đường BTXM từ Nhà Ông Quyết đi Nhà Ông Bắc thôn Đá Ong		1	600		500		-	500	540	540	500	500	
4	Cải tạo Đập Đá Ong, xã Lan Giới		1	3,000		1,000		-	1,000					đang lập BCKTKT
VII	Liên Chung		4	30,271	-	22,550	-	18,500	4,050	27,775	27,775	19,550	19,550	
1	Trường THCS Liên Chung, Hạng mục: Mở rộng khuôn viên, xây mới Nhà chức năng và các hạng mục phụ trợ		1	9,030		7,300		6,300	1,000	8,500	8,500	6,300	6,300	
2	Xây dựng 8P học trường MN khu Lân Tranh, xã Liên Chung		1	11,748		9,200		8,200	1,000	10,000	10,000	8,200	8,200	
3	Xây mới Cầu Chẹm, thôn Sấu, xã Liên Chung		1	6,000		5,000		4,000	1,000	5,887	5,887	4,000	4,000	
4	Mở rộng sân vận động trường THCS Liên Chung		1	3,493		1,050		-	1,050	3,388	3,388	1,050	1,050	
5	XD nhà Đa Năng UBND xã					-		-						
VIII	Liên Sơn		7	39,132	-	12,750	2,050	-	10,700	21,838	21,888	8,250	8,250	
1	Xây mới NVH thôn Dương Sơn		1	821		100		-	100	815	815	100	100	
2	Xây mới NVH thôn Chung		1	893		100		-	100	885	885	100	100	
3	Xây mới 4 phòng và nhà hiệu bộ trường Tiểu học		1	6,300		1,000		-	1,000					đang lập BCKTKT
	Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã		1	4,000		2,000	1,000	-	1,000					đang LCNT

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV đã vốn tri đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Trong đó			Ước Giá trị khối lượng hoàn thành		Giá trị giải ngân		Ghi chú
							NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế khối lượng đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	12	13	14	15	16
4	Trường THCS Liên Sơn, HM: NLH 12 phòng và các hạng mục phụ trợ		1	10,045		4,000		-	4,000	9,800	9,800	4,000	4,000	
5	Đường từ đập Ao Bào đi trường Tiểu học: 1,5km		1	12,675		2,550	1,050	-	1,500	6,338	6,388	1,050	1,050	đang thi công
6	Xây mới nhà làm việc trạm y tế		1	4,398		3,000		-	3,000	4,000	4,000	3,000	3,000	
XIV	Ngọc Châu		6	15,700	-	7,600	1,000	-	6,600	10,920	10,920	3,100	3,100	
1	Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ		1	2,000		500		-	500	1,940	1,940	500	500	
2	Nhà làm việc công an xã Ngọc Châu		1	5,000		2,000	1,000	-	1,000	3,500	3,500	1,000	1,000	đang thi công
3	Cải tạo NLV bộ phận một cửa và Trụ sở UBND xã Ngọc Châu		1	2,000		1,000		-	1,000	1,940	1,940	500	500	
4	Trường THCS. Hạng mục: Nhà đa năng		1	3,000		2,000		-	2,000	2,910	2,910	1,000	1,000	
5	Trường THCS. Hạng mục: Công trình phụ trợ		1	700		100			100	630	630	100	100	
6	Cải tạo nâng cấp kênh cứng KC10		1	3,000		2,000		-	2,000					
X	Ngọc Lý		4	37,562	-	19,200	-	-	19,200	32,410	32,410	5,000	10,000	
1	XD trụ sở nhà làm việc mới UBND xã		1	6,300		6,300		-	6,300	5,985	5,985	5,000	5,000	
2	Phụ trợ UBND xã		1	1,900		1,900		-	1,900					
3	Xây mới NLH 15P, 3 tầng các hạng mục phụ trợ TH Ngọc Lý		1	14,424		6,000		-	6,000	12,981	12,981	-	3,000	
4	Xây mới Nhà hiệu bộ, NLH chức năng, lớp học văn hóa và các hạng mục phụ trợ trường TH Ngọc Lý		1	14,938		5,000		-	5,000	13,444	13,444	-	2,000	
XI	Ngọc Thiện		6	44,118	-	20,325	-	7,900	12,425	18,603	18,603	11,900	11,900	

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV đã vổ trí đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Trong đó			Ước Giá trị khối lượng hoàn thành		Giá trị giải ngân		Ghi chú
							NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế khối lượng đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	12	13	14	15	16
1	Tu bổ di tích Đền Ông Nguyễn văn Liễu		1	1,375		725		-	725					
	Mở rộng xây dựng khu phụ trợ bãi rác tập trung		1	3,200		1,000			1,000					
2	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông trục chính thôn Thọ Điền, Tam Hà, Tam Bình					-		-						
3	NLH trường Tiểu học Ngọc Thiện 1		1	14,950		11,500		7,900	3,600	14,203	14,203	7,900	7,900	
4	Xây kênh Thọ Điền					-		-						
5	Xây 4 trạm bơm nước (Đồng Lâm, Trung, Cả, Trại Rừng)		1	100		100		-	100					
6	Xây NLH trường MN số 2 và Phụ trợ		1	11,000		4,000		-	4,000	4,400	4,400	4,000	4,000	
7	NLV Công an xã Ngọc Thiện					-		-						
8	Đường Cầu Bi đi Kênh Núi Đài		1	13,493		3,000		-	3,000					đang LCNT
XII	Ngọc Vân		7	43,191	-	30,800	-	21,100	9,700	31,624	31,624	21,100	21,100	
1	Trường THCS Ngọc Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 15 phòng,		1	13,768		12,000		8,000	4,000	13,080	13,080	8,000	8,000	xong
2	Trường THCS Ngọc Vân, Hạng mục: Nhà Hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ		1	6,973		5,200		4,200	1,000	6,624	6,624	4,200	4,200	xong
3	Mở rộng cứng hóa đường nội đồng từ thôn Đồng Trống qua Cầu Mới Đền Thụy Cầu		1	4,000		2,000		-	2,000					đang lập BCKTKT

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV đã vốn tri đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Trong đó			Ước Giá trị khối lượng hoàn thành		Giá trị giải ngân		Ghi chú
							NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế khối lượng đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	12	13	14	15	16
4	Xây mới khuôn viên trung tâm văn hóa thể thao Thôn Thúy Cầu		1	350		200		-	200					đang lập BCKTKT
5	Mở rộng đường trục thôn Vân Lập 2km		1	2,000		1,000		-	1,000					đang lập BCKTKT
6	Xây mới nhà văn hóa Đồng Nội		1	1,200		500		-	500					đang lập BCKTKT
7	Xây mới 18P học trường Tiểu học Ngọc Vân		1	14,900		9,900		8,900	1,000	11,920	11,920	8,900	8,900	
9	Phụ trợ sân vườn trụ sở làm việc xã Ngọc Vân					-								
XIII	Phúc Hòa		3	10,720	-	5,700	-	-	5,700	4,713	4,713	2,700	2,700	
1	Trụ sở làm việc UBND xã, HM: NLV bộ phận một cửa, công an, Quân sự		1	7,000		5,000		-	5,000	4,000	4,000	2,000	2,000	
2	Cải tạo nâng cấp NLV UBND xã		1	3,000		-		-						
	Cải tạo mở rộng đường NVH Quất Du 1 (thôn NTM kiểu mẫu năm 2022)		1	720		700		-	700	713	713	700	700	
3	Cải tạo, nâng cấp đường BTXM từ UBND xã đi trường Tiểu học (300m)					-		-						
XIV	Phúc Sơn		5	37,759	-	23,100	1,000	9,300	12,800	16,572	16,572	10,664	10,664	
1	Đường BTXM liên thôn Mai Hoàng - Yên Lý 500m		1	2,000		1,000		-	1,000					đang lập BCKTKT
2	Trường Tiểu học Phúc Sơn, Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng; Nhà hiệu bộ		1	13,197		10,300		9,300	1,000	12,537	12,537	9,300	9,300	

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV đã vổ trí đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Trong đó			Ước Giá trị khối lượng hoàn thành		Giá trị giải ngân		Ghi chú
							NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế khối lượng đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	12	13	14	15	16
	Công trình phụ trợ Trạm Y tế Phúc Sơn		1	1,300		1,300		-	1,300	1,235	1,235	364	364	Tạm ứng XL=299,445; TVTK: 64,88
	Xây mới phòng học chức năng, phòng học bộ môn, phòng làm việc hiệu bộ trường THCS Phúc Sơn		1	14,762		4,000			4,000	1,500	1,500			Đã LCNT
3	Nhà thi đấu thể thao xã Phúc Sơn và các công trình phụ trợ		1	6,500		6,500	1,000	-	5,500	1,300	1,300	1,000	1,000	
XV	Quang Tiến		2	17,490	-	11,300	-	10,300	1,000	16,915	16,915	11,300	11,300	
1	Xây mới nhà lớp học 15 phòng và công trình phụ trợ trường TH Nguyên Hồng		1	14,990		10,300	-	10,300	-	14,540	14,540	10,300	10,300	
1	Nâng cấp Sân vận động UBND xã		1	2,500		1,000	-	-	1,000	2,375	2,375	1,000	1,000	
XVI	Quế Nham		5	34,173	-	24,700	-	14,300	10,400	30,770	30,770	22,300	22,300	
1	Xây dựng điểm thu gom xử lý rác thải tập trung xã		1	4,926		4,900		-	4,900	4,680	4,680	3,000	3,000	-
2	Nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ xã Quế Nham					-		-						
3	Xây dựng 8P học chức năng trường THCS Quế Nham		1	8,850		6,200		6,200		8,750	8,750	6,200	6,200	
4	Cải tạo nâng cấp trường THCS Quế Nham		1	8,782		5,500		-	5,500	6,000	6,000	5,000	5,000	
5	Xây mới khu nhà hiệu bộ, và công trình phụ trợ trường Tiểu học Quế Nham		1	4,579		3,200		3,200		4,500	4,500	3,200	3,200	

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV đã vổ trí đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Trong đó			Ước Giá trị khối lượng hoàn thành		Giá trị giải ngân		Ghi chú
							NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế khối lượng đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	12	13	14	15	16
6	Xây mới nhà lớp học trường Tiểu học Quế Nham (HM: Nhà 2 tầng 8 phòng học)		1	7,036		4,900		4,900		6,840	6,840	4,900	4,900	
XVII	Song Vân		3	35,654	-	14,800	1,300	9,400	4,100	22,430	22,430	15,054	15,054	
1	Trường Tiểu học Song Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng		1	14,900		10,400		9,400	1,000	10,430	10,430	9,400	9,400	
2	Tu bổ, tôn tạo Đình Chùa Vòng		1	5,854		1,400	1,300	-	100	5,000	5,000	2,654	2,654	
2	Trường THCS Song Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng		1	14,900		3,000		-	3,000	7,000	7,000	3,000	3,000	
3	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy- HỘND-UBND xã (HM nâng cấp tầng 3)					-		-						Chưa TH
XVIII	Tân Trung		5	61,085	5,000	25,500	-	19,000	6,500	34,341	34,341	21,990	21,990	
1	Xây dựng trạm bơm Đồng Điều					-		-						
2	Tu bổ, tôn tạo Chùa Đồng Điều, xã Tân trung		1	20,000		12,000		11,000	1,000	19,000	19,000	11,000	11,000	
3	Trường Tiểu học Tân Trung, Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng		1	14,990	5,000	6,490		5,490	1,000	14,241	14,241	10,490	10,490	
4	Kênh cứng từ Ao hang đi Lái Xa					-		-						
5	Cải tạo hồ Công Bằng					-		-						
6	Xây mới NLH 2 tầng 6P trường MN Tân Trung		1	10,000		1,000			1,000					Đang LCNT

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV đã vốn tri đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Trong đó			Ước Giá trị khối lượng hoàn thành		Giá trị giải ngân		Ghi chú
							NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế khối lượng đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	12	13	14	15	16
7	Xây dựng nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường MN Tân Trung		1	14,944		5,510		2,510	3,000					Đang LCNT
8	Tu bổ Đình Sậy					-		-						
9	XD trường THCS (Hạng mục: 2 phòng chức năng)					-		-						
10	Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ		1	1,151		500		-	500	1,100	1,100	500	500	
XIX	TT Cao Thượng		7	74,966	-	38,000	-	-	38,000	29,734	29,734	26,180	26,180	
1	Mở rộng diện tích Trụ sở làm việc UBND TT		1	13,000		6,500		-	6,500					
2	Xây dựng NVH và công trình phụ trợ UBND thị trấn		1	25,000		5,320		-	5,320					
3	Trường Tiểu học Cao Thượng; hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng		1	14,950		13,500		-	13,500	14,500	14,500	13,500	13,500	
4	Cải tạo 14 phòng và các hạng mục phụ trợ trường TH Cao Thượng (Sân, công tường rào, rãnh thoát nước)		1	5,200		4,680		-	4,680	5,044	5,044	4,680	4,680	
5	Xây NLH 15 phòng trường THCS Cao Thượng		1	14,935		7,000		-	7,000	8,500	8,500	7,000	7,000	
6	Xây dựng bể bơi trường Tiểu học Cao Thượng					-		-						
7	Xây dựng bể bơi trường THCS					-		-						
9	Trường THCS thị trấn Cao Thượng.HM: Nhà đa năng					-		-		-	-			
10	Công Nhà bảo vệ trường TH TT Cao Thượng		1	997		500		-	500	900	900	500	500	

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV đã vốn tri đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Trong đó			Ước Giá trị khối lượng hoàn thành		Giá trị giải ngân		Ghi chú
							NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế khối lượng đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	12	13	14	15	16
11	Cải tạo trường MN thị trấn Cao Thượng; HM: Nhà hội trường		1	884		500		-	500	790	790	500	500	
XX	TT Nhã Nam		14	88,033	-	52,000	5,500	6,000	40,500	50,538	50,538	45,002	45,002	
1	Tu bổ Di tích Đền Góc Khé		1	7,433		5,300	1,300	-	4,000	4200	4200	3300	3300	
2	Trường THCS thị trấn Nhã Nam, HM: Công trình phụ trợ trường THCS (cải tạo NLH 3 tầng 15P và sân bồn hoa)		1	4,996		4,000		-	4,000	4500	4500	4000	4000	
	Trường THCS TT Nhã Nam, HM: Công trình phụ trợ trường THCS (cải tạo nâng tầng 3 NLH 2 tầng trường THCS)		1	1,228		1,000		-	1,000	1,100	1100	871	871	
3	Trường THCS thị trấn Nhã Nam, HM: 2 phòng học, phòng chức năng, phòng hành chính quản trị		1	9,500		8,000		-	8,000	8500	8500	8000	8000	
4	Xây dựng nhà văn hóa UBND thị trấn		1	8,903		7,000		-	7,000	5,700	5,700	5,242	5,242	
5	Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế TT		1	2,972		2,000		-	2,000	1,395	1,395	1,395	1,395	
6	Cải tạo nâng cấp đường từ QL17 đi đường nội thị mới Phố Bùng - Tiên Phan		1	14,932		12,200	4,200	6,000	2,000	10,452	10,452	10,200	10,200	
7	Mở rộng khuôn viên hạ tầng cơ sở khu K12 - Chùa Tứ Giáp		1	20,000		190		-	190					chuẩn bị đầu tư
8	Cải tạo sửa chữa NVH TDP Tiên Phan 1, Bãi, Tân Quang		1	828		710		-	710	737	737	703	703	
9	Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ		1	1,941		1,242		-	1,242	1400	1400	1098	1098	
10	Cải tạo nâng cấp khu di tích Đồi Phù		1	1,160		758		-	758	850	850	758	758	

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV đã vổ trí đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Trong đó			Ước Giá trị khối lượng hoàn thành		Giá trị giải ngân		Ghi chú
							NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế khối lượng đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	12	13	14	15	16
11	XD nghĩa trang nhân dân					-		-						
12	Cải tạo, nâng cấp kênh 3/2 (2km)					-		-						
13	Cải tạo nâng cấp NLV Công an xã		1	1,152		800		-	800	800	800	709	709	
14	Cải tạo nâng cấp Đường vào khu di tích Đền Đê Truật		1	2,990		2,600		-	2,600	2654	2654	2547	2547	
	Hạ tầng khu xử lý rác thải Ba Mô, TT Nhã Nam		1	9,998		6,200		-	6,200	8250	8250	6179	6179	
15	Cải tạo nâng cấp di tích Quốc gia ĐB đình Làng Chuông					-		-						
XXI	Việt Lập		9	56,143	-	19,500	1,000	-	18,500	2,585	2,585	2,085	2,085	
1	Tu bổ di tích Đình Hoãn		1	2,000		500		-	500					Đang lập BCKTKT
2	Nhà hiệu bộ trường mầm non khu Đầu Cản		1	3,000		500		-	500					Đang lập BCKTKT
3	Xây 6 phòng học trường MN khu Đầu Cản		1	8,000		2,000		-	2,000					Đang lập BCKTKT
4	Nhà làm việc và phòng tiếp dân Công an xã		1	6,400		4,000	1,000	-	3,000					Đang lập BCKTKT
5	Đường BTXM thôn Đông Khoát đi thôn Um Ngò		1	12,000		5,000		-	5,000					Đang lập BCKTKT
6	Tu sửa Đền Mẫu Núi Dành		1	12,000		3,000		-	3,000					Đang lập BCKTKT
7	Mở rộng khuôn viên nhà văn hóa thôn Hàng Com					-		-						
8	Đường BTXM nội đồng thôn Ngọc Trai					-		-						
9	Xây dựng khu xử lý rác thải thôn Kim Tràng					-		-						

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV đã vổ trí đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Trong đó			Ước Giá trị khối lượng hoàn thành		Giá trị giải ngân		Ghi chú
							NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế khối lượng đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	12	13	14	15	16
10	Xây dựng khu rác thải thôn Hàng Cơm					-		-						
11	NLH trường Tiểu học Việt Lập					-		-						
12	Công trình phụ trợ khu di tích Đình Nội					-		-	-	-				
	Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ		1	1,743		1,500		-	1,500	1600	1600	1100	1100	
	Kênh thoát nước từ QL17 ra Đồng Sau thôn Kim Tràng		1	1,000		990		-	990	985	985	985	985	
13	Cải tạo nâng cấp Đường QL17 vào trường Trung cấp Biên Phòng		1	10,000		2,010		-	2,010					Đang lập BCKTKT
XXII	Việt Ngọc		2	24,324	-	16,454	-	7,700	8,754	10,541	10,541	9,700	9,700	
1	Xây mới nhà làm việc Công an, quân sự xã					-		-		-	-			
2	Trường THCS Việt Ngọc, Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng		1	10,824		9,700		7,700	2,000	10541	10,541	9700	9700	
3	Xây mới NLH và các hạng mục phụ trợ trường THCS Việt Ngọc		1	13,500		6,754		-	6,754					đang LCNT
4	Nhà Đa Năng và phụ trợ, Sân vận động					-		-						
5	Sân, rãnh thoát nước trường THCS					-		-						
6	Đường BTXM đoạn từ đường TL295 đi Cầu Trại: Dài 1000m, rộng: 5m					-		-						

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV đã vố trí đến 31/12/2021	KHV năm 2022	Trong đó			Ước Giá trị khối lượng hoàn thành		Giá trị giải ngân		Ghi chú
							NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế khối lượng đến 31/12/2022	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	12	13	14	15	16

0.35862

0.732
(22,500)

1

11,614

5000



1



1

355


1

1


1

1

1



1



1



1







1



1



242

2100

1



10




1

































TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN, BCKTKT NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số...../BC-UBND ngày/12/2022 của UBND huyện Tân Yên)

ĐVT: triệu đồng

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	TMDT đề nghị của chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Tăng, giảm so với đề nghị phê duyệt	Ghi chú
	TỔNG		890,312	877,414	12,898	
I	CÔNG TRÌNH HUYỆN PHÊ DUYỆT		329,593	321,927	7,666	
1	Trường trung học cơ sở xã Cao Xá, huyện Tân Yên; Hạng mục: Bể bơi và các hạng mục phụ trợ.	UBND xã Cao Xá	6,458	6,458	-	
2	Trường trung học cơ sở xã Cao Xá, huyện Tân Yên; Hạng mục: Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ	UBND xã Cao Xá	8,392	8,387	4	
3	Trường THCS thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học và sân, bồn cây	UBND thị trấn Nhã Nam	5,000	4,996	4	
4	Phương án dịch chuyển hệ thống viễn thông để GPMB thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.294 đoạn từ ngã ba Tân Sỏi huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên	TTPTQĐ	3,607	3,297	310	
5	Phương án dịch chuyển hệ thống viễn thông để GPMB thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đoạn từ thị trấn Nhã Nam đến thị trấn Phồn Xương (đoạn qua huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang	TTPTQĐ	283	203	80	
6	Cải tạo, sửa chữa cấp bách thành lập cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid – 19 tại Trung tâm điều dưỡng Người có công (cơ sở cũ) và sửa chữa một số khu cách ly tập trung trong toàn huyện	Ban QLDA	1,067	971	96	
7	Phương án dịch chuyển đường dây trung thế, hạ thế để GPMB thực hiện dự án Đường nối từ QL.37 – QL.17 – Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang (Tuyến nhánh: Cải tạo, nâng cấp ĐT.294 đoạn từ ngã ba Tân Sỏi huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên)	TTPTQĐ	2,355	2,341	13	
8	Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên	Ban QLDA	9,135	9,135	-	
9	Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải xã Quế Nham, huyện Tân Yên	Ban QLDA	9,169	9,169	-	
10	GPMB đường tỉnh 298 (hệ thống dịch chuyển cột điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông đoạn từ Đình Nẻo đi Việt Yên)	TTPTQĐ	864	857	7	

DVT: triệu đồng

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	TMDT đề nghị của chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Tăng, giảm so với đề nghị phê duyệt	Ghi chú
11	Phương án dịch chuyển đường dây trung thế, hạ thế để GPMB thực hiện dự án Đường nối từ QL.37 – QL.17 – Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang (Tuyến chính: đoạn qua huyện Tân Yên)	TTPTQĐ	4,037	3,999	38	
12	Đường vào khu xử lý rác Ngọc Vân	Ban QLDA	14,000	13,693	307	
13	Nạo vét kênh tiêu từ ĐT 298 đến cống ông Trang thôn Nguộn A, xã Cao Xá, huyện Tân Yên	Phòng NN&PTNT	421	421	-	
14	Hệ thống đèn chiếu sáng từ thị trấn Cao Thượng đi xã Quế Nham, huyện Tân Yên.	Ban QLDA	13,000	13,000	-	
15	Hệ thống đèn chiếu sáng từ thị trấn Nhã Nam (đoạn Tiến Phan) đi Đồng Điều Tân Trung, huyện Tân Yên.	Ban QLDA	1,781	1,781	-	
16	Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án: Đường từ CCN Đồng Đình, Thị trấn Cao Thượng đi TL 298 (Trụ sở điện lực Tân Yên) huyện Tân Yên	Ban QLDA	41,000	41,000	-	
17	Xây dựng trạm bơm Đồng Lâm, xã Ngọc Thiệu.	Phòng NN&PTNT	642	642	-	
18	thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Đường liên xã từ QL17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.	Ban QLDA	193,794	186,988	6,806	
19	Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm dân cư đối diện ông Dục, thôn Trấn Thành, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên (GĐ2)	TTPTQĐ	14,167	14,167	-	
20	công trình: Nạo vét tuyến kênh tiêu từ cống ông Trạng thôn Nguộn, xã Cao Xá đến cầu ông Vũ, thôn Khánh Giàng, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên.	Phòng NN&PTNT	421	421	-	
II	CÔNG TRÌNH PHÒNG KT&HT THẨM ĐỊNH, XÃ PHÊ DUYỆT		560,719	555,487	5,232	
1	Trường trung học cơ sở xã Cao Xá, huyện Tân Yên; Hạng mục: Bể bơi và các hạng mục phụ trợ.	UBND xã Cao Xá	6,458	6,458	-	
2	Trường trung học cơ sở xã Cao Xá, huyện Tân Yên; Hạng mục: Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ	UBND xã Cao Xá	8,392	8,387	4	
3	Trường THCS thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học và sân, bồn cây	UBND thị trấn Nhã Nam	5,000	4,996	4	
4	Nâng cấp đường trục xã trường THCS đi Tân Minh, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên	UBND xã Ngọc Châu	3,999	3,989	10	

DVT: triệu đồng

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	TMDT đề nghị của chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Tăng, giảm so với đề nghị phê duyệt	Ghi chú
5	Đường cầu Trung Đồng đi Na Nán Bằng Cục	UBND xã Ngọc Châu	2,154	2,026	128	
6	Trường THCS Đại Hóa, hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng	UBND xã Đại Hóa	14,950	14,940	10	
7	Xây mới nhà lớp học 15 phòng 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Ngọc Lý, huyện Tân Yên	UBND xã Ngọc Lý	14,500	14,424	76	
8	Xây dựng CSHT khu dân cư Văn Chi (Nhà Văn hóa Phố Bùi cũ), tổ dân phố Phố Bùi, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên	UBND thị trấn Cao Thượng	14,990	14,978	12	
9	Trường mầm non Trung tâm Hợp Đức, huyện Tân Yên, Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng và các hạng mục phụ trợ	UBND xã Hợp Đức.	14,990	14,990	-	
10	Xây dựng CSHT cụm dân cư phía sau UBND xã, thôn Chính Thề, xã Lan Giới, huyện Tân Yên	UBND xã Lan Giới	4,155	4,136	19	
11	Xây dựng Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Tân Trung, huyện Tân Yên	UBND xã Tân Trung	14,980	14,944	36	
12	Cải tạo 14 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Cao Thượng (Sân, công, tường rào, rãnh thoát nước)	UBND TT Cao Thượng	5,200	5,200	-	
13	Xây dựng nhà làm việc Công an xã Ngọc Châu	UBND xã Ngọc Châu	5,000	4,971	29	
14	Xây dựng CSHT cụm dân cư thôn Ngọc Yên Ngoài, xã Cao Xá, huyện Tân Yên.	UBND xã Cao Xá	3,452	3,415	37	
15	Xây mới 15 phòng học trường THCS Cao Thượng	UBND TTCao Thượng	14,950	14,935	15	
16	Xây mới phòng học chức năng, phòng học bộ môn, phòng làm việc hiệu bộ Trường THCS Phúc Sơn, huyện Tân Yên	UBND xã Phúc Sơn	14,762	14,701	62	
17	Tổ dân phố Bùi thị trấn Cao Thượng, hạng mục công trình phụ trợ Nhà văn hóa	UBND TT Cao Thượng	331	316	16	
18	Cải tạo, nâng cấp đường phố Tân Quang – Phố Bùng (Đoạn Quốc lộ 17 đi đường nội thị mới Phố Bùng – Tiến Phan); giai đoạn 1	UBND TT Nhã Nam	14,980	14,932	48	
19	Phá dỡ trường THCS thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên	UBND TT Cao Thượng	799	718	81	

DVT: triệu đồng

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	TMDT đề nghị của chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Tăng, giảm so với đề nghị phê duyệt	Ghi chú
20	Xây dựng CSHT cụm dân cư khu Đồng Dộc, thôn Liên Cao, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên	UBND xã Đại Hóa	11,014	10,969	45	
21	Xây dựng CSHT cụm dân cư Chuôm Nho 1, tổ dân phố Lao Động, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Giai đoạn 2)	UBND TT Nhã Nam	11,000	10,981	19	
22	Đường từ Tỉnh lộ 298 đi thôn Trung, thôn Hạ, thôn Trại, xã Cao Xá, huyện Tân Yên.	UBND xã Cao Xá	9,095	8,765	330	
23	Trường Tiểu học An Dương hạng mục Các công trình phụ trợ	UBND xã An Dương	9,973	9,973	-	
24	Cải tạo nâng cấp đường từ góc Đa Đông Thành, xã Lam Cốt đi xã Song Vân.	UBND xã Lam Cốt	13,000	13,000	-	
25	Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Hợp Đức Hạng mục Cải tạo, sửa chữa nâng cấp đài tưởng niệm, một liệt sỹ, bật tam cấp lên đài, sân, vườn, cổng tường rào, điện chiếu sáng	UBND xã Hợp Đức	1,181	1,121	61	
26	Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Tân Trung Hạng mục Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ	UBND xã Tân Trung	1,197	1,151	47	
27	Trạm y tế xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên. Hạng mục Các công trình phụ trợ	UBND xã Phúc Sơn	1,291	1,250	41	
28	Xây dựng CSHT khu dân cư Lãn Tranh 1+2 xã Liên Chung, huyện Tân Yên (GD 2)	UBND xã Liên Chung	13,172	13,172	-	
29	Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Đại Hóa, huyện Tân Yên.	UBND xã Đại Hóa	3,500	3,477	23	
30	Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Xuân, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên	UBND thị trấn Nhã Nam	14,998	14,757	241	
31	Cải tạo, nâng cấp đường QL17 vào trường Trung cấp Biên Phòng.	UBND xã Việt Lập	10,000	9,800	200	
32	Mở rộng cứng hóa đường nội đồng từ thôn Đồng Trống qua Cầu Mới đến Thụ Cầu ; Hạng mục : Bê tông mặt đường	UBND xã Ngọc Vân	3,994	3,875	119	
33	Cải tạo trường mầm non thị trấn Cao Thượng Hạng mục Nhà hội trường	UBND TT Cao Thượng	896	884	12	
34	Xây dựng điểm thu gom rác thải tập trung xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang	UBND xã Quế Nham	5,000	4,926	74	

DVT: triệu đồng

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	TMDT đề nghị của chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Tăng, giảm so với đề nghị phê duyệt	Ghi chú
35	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Quế Nham, huyện Tân Yên	UBND xã Quế Nham	8,782	8,782	-	
36	Cải tạo, nâng cấp hành lang vỉa hè, chỉnh trang đô thị (Đoạn từ QL17 – Bùng – Tân Quang, ngã tư đèn đỏ đi Đồi Phủ)	UBND TT Nhã Nam	6,413	6,413	-	
37	Xây dựng CSHT khu dân cư Đồi Rồng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên.	UBND xã Ngọc Lý	12,502	12,486	16	
38	Cải tạo mở rộng đường NVH Quất Du 1 (thôn NTM kiểu mẫu 2022).	UBND xã Phúc Hòa	716	716	-	
39	Đường Cầu Bi đi kênh Núi Đài.	UBND xã Ngọc Thiện	13,493	13,493	-	
40	Mở rộng, xây dựng bãi rác tập trung xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên.	UBND xã Ngọc Thiện	3,200	3,200	-	
41	Đường nội đồng từ sau trường THCS xã Việt Lập đi kho cây khế thôn Đông Am Vàng	UBND xã Việt Lập	5,000	5,000	-	
42	Xây dựng CSHT khu dân cư trước cửa UBND xã Việt Lập, huyện Tân Yên	UBND xã Việt Lập	12,533	12,075	458	
43	Xây dựng trường Mầm non xã An Dương, huyện Tân Yên	UBND xã An Dương	14,980	14,980	-	
44	Xây dựng mới nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường Mầm non Tân Trung, huyện Tân Yên.	UBND xã Tân Trung	10,118	10,118	-	
45	Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Cây Xừng	UBND xã Quế Nham	3,784	3,784	-	
46	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Bi, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên	UBND xã Ngọc Thiện	11,841	11,841	-	
47	công trình Phụ trợ Trạm y tế xã, xã Lan Giới, huyện Tân Yên.	UBND xã Lan Giới	600	599	1	
48	Nhà trực công an xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên..	UBND xã Phúc Sơn	700	692	8	
49	Cứng hóa kênh thôn Am Ngàn, thôn Đồng Ván (đoạn từ cống bà Thịnh đi cống Ông Trọng; từ cống Ông Tuyên đi cống ông Tân)	UBND xã An Dương	1,576	1,555	21	

DVT: triệu đồng

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	TMDT đề nghị của chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Tăng, giảm so với đề nghị phê duyệt	Ghi chú
50	Nâng cấp đường nội đồng thôn Mai Châu, thôn Đồng Ván, xã An Dương, huyện Tân Yên (Đoạn từ cổng Ông Tuyên đi cổng Ông Tân; từ cổng Ông Can đi cổng Ông Khoát).	UBND xã An Dương	2,145	1,996	149	
51	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Đồng Lờ, thôn Chung, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên	UBND xã Liên Sơn	11,841	11,722	119	
52	Kênh tưới nội đồng thôn Chúc, thôn Ngò xã Đại Hóa.	UBND xã Đại Hóa	7,996	7,981	14	
53	Nâng cấp tuyến đường từ QL17 về trung tâm xã đi thôn Ba Làng, xã Quế Nham.	UBND xã Quế Nham	5,936	4,830	1,105	
54	Xây dựng mới 8 phòng học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Lan Giới, huyện Tân Yên	UBND xã Lan Giới	14,900	14,900	-	
55	Trạm Y tế xã Liên Sơn, huyện Tân Yên	UBND xã Liên Sơn	4,415	4,398	17	
56	Trường THCS Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng và các hạng mục phụ trợ	UBND xã Liên Sơn	10,210	10,045	164	
57	Xây dựng nhà làm việc công an xã Ngọc Châu.	UBND xã Ngọc Châu	3,500	3,500	-	
58	Xây dựng nhà đa năng Trường THCS xã Ngọc Châu.	UBND xã Ngọc Châu	3,500	3,500	-	
59	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Thúy Cầu - Hội Phú, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên - giai đoạn 1.	UBND xã Ngọc Vân	7,259	7,128	131	
60	Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm dân cư trạm bơm thôn Ba Làng, xã Quế Nham, huyện Tân Yên.	UBND xã Quế Nham	989	983	7	
61	Cải tạo nâng cấp đường vào khu di tích đền Đè Truật, thị trấn Nhã nam, huyện Tân Yên	TT Nhã Nam	2,998	2,990	7	
62	Kênh thoát nước từ QL17 ra Đồng sau thôn Kim Tràng, xã Việt Lập.	Việt Lập	1,010	985	25	
63	công trình: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Việt Lập, huyện Tân Yên.	Việt Lập	1,845	1,744	101	
64	công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vồng; Hạng mục: Chùa, bia ghi chiến tích-sự kiện xã Song Vân, huyện Tân Yên.	UBND xã Song Vân	5,973	5,854	120	

DVT: triệu đồng

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	TMDT đề nghị của chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Tăng, giảm so với đề nghị phê duyệt	Ghi chú
65	công trình: Xây dựng công làng, cải tạo, sửa chữa các công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn Thượng, xã Cao Xá.	UBND xã Cao Xá	215	215	-	
66	công trình: Đầu tư xây dựng nhà làm việc Ủy ban nhân dân xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên.	UBND xã Phúc Hòa	7,000	6,881	119	
67	Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường THCS Song Vân, huyện Tân Yên; Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng.	UBND xã Song Vân	14,900	14,689	211	
68	Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng nhà Hiệu bộ trường tiểu học xã Lam Cốt, huyện Tân Yên.	UBND xã Lam Cốt	3,800	3,800	-	
69	thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây nhà lớp học trường Mầm non số 2 và phụ trợ, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên.	UBND xã Ngọc Lý	11,000	11,000	-	
70	quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cứng hóa đường BTXM vào HTX măng lục trúc lâm sinh xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên.	HTX Măng Lục Trúc	435	435	-	
71	quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường nội khu chợ Mọc, thay mái tôn công ra vào chợ.	BQL Chợ Mọc	244	217	27	
72	công trình: Phụ trợ nhà văn hóa thôn Công Bằng, xã Tân Trung, huyện Tân Yên	UBND xã Tân Trung	850	824	26	
73	công trình: Phụ trợ trường tiểu học xã Song Vân; Hạng mục: Nhà vệ sinh	UBND xã Song Vân	999	999	-	
74	công trình: Xây nhà lớp học trường Mầm non số 2 và phụ trợ, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên	UBND xã Ngọc Thiện	11,000	11,000	-	
75	công trình: Sửa chữa nhà văn hóa thôn Bình Minh, xã Lan Giới, huyện Tân Yên	UBND xã Lan Giới	220	220	-	
76	công trình: Tu bổ di tích chùa Dương Sơn, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; hạng mục: Tiền đường và Thượng điện	UBND xã Liên Sơn	2,647	2,595	52	
77	công trình: Tu bổ di tích chùa Phán Thù, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; hạng mục: Tiền đường và Thượng điện	UBND xã Việt Lập	3,866	3,692	174	
78	công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích đền Đề Truật, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng Mục Nhà tạo soạn.	UBND TT Nhã Nam	2,000	1,956	44	
79	công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Đồng Bông, thôn Trại, xã Cao Xá, huyện Tân Yên.	UBND xã Cao Xá	10,369	10,311	57	

ĐVT: triệu đồng

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	TMDT đề nghị của chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Tăng, giảm so với đề nghị phê duyệt	Ghi chú
80	công trình: Trường tiểu học Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Nhà lớp học 04 phòng, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ.	UBND xã Liên Sơn	6,500	6,405	95	
81	thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp phòng một cửa và trụ sở UBND xã Ngọc Châu.	UBND xã Ngọc Châu	2,000	2,000	-	
82	công trình: Xây dựng nhà thi đấu UBND xã Tân Trung, huyện Tân Yên	UBND xã Tân Trung	2,184	2,145	39	
83	công trình: Cải tạo hồ Công Bằng, xã Tân Trung, huyện Tân Yên.	UBND xã Tân Trung	1,000	1,000	-	
84	công trình: Cải tạo, sửa chữa sân, cổng, phòng họp, trụ sở UBND thị trấn Nhã Nam	UBND TT Nhã Nam	5,000	5,000	-	
85	công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học ba tầng trường tiểu học Nhã Nam, huyện Tân Yên.	UBND TT Nhã Nam	1,000	1,000	-	
86	công trình: Tu bổ di tích Đình Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; hạng mục: Tiền tế - Hậu cung	UBND xã Việt Lập	4,996	4,887	108	
87	công trình: Đường giao thông nội đồng khu Đồng Vàng, thôn Nội Hạc, xã Việt Lập	UBND xã Việt Lập	1,189	1,169	20	
88	Cổng, nhà bảo vệ trường tiểu học thị trấn Cao Thượng	TT Cao Thượng	998	998	-	
89	TDP Ngoài Hạ, thị trấn Cao Thượng; Hạng mục: Phụ trợ nhà văn hóa, kênh tiêu thoát nước khu dân cư	TT Cao Thượng	439	439	-	
90	Tổ dân phố Chùa, thị trấn Cao Thượng; Hạng mục: Phụ trợ nhà văn hóa, rãnh thoát nước khu dân cư, đổ bê tông xi măng mở rộng trục thôn	TT Cao Thượng	637	637	-	
91	Phá dỡ trường THCS Cao Thượng, huyện Tân Yên	TT Cao Thượng	200	200	-	
92	TDP Trong Hạ, thị trấn Cao Thượng; Hạng mục: Phụ trợ nhà văn hóa, kênh tiêu thoát nước khu dân cư	TT Cao Thượng	923	923	-	



0	0	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	-
0	0	-
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	0	0
0	0	-
0	0	-



0	0	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	-
0	0	0
0	0	0
0	0	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	-
0	0	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	-
0	0	-
0	0	0
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	0	0
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	-
0	0	0
0	0	0
0	0	-
0	0	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	-
0	0	0
0	0	0
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	0	0
0	0	0
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	-
0	0	0
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	0	0
0	0	0
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	0	-

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC LCNT NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số...../BC-UBND ngày/12/2022 của UBND huyện Tân Yên,
ĐVT:

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
1	3		4	5	6	7=(5)-(6)
	CỘNG TỔNG	68	387	620,399	607,116	(1,861)
	Đấu thầu	61	340	608,691	595,468	(1,801)
	Chỉ định thầu	7	47	11,708	11,648	(60)
	CÔNG TRÌNH CẤP HUYỆN	33	179	325,259	312,986	(851)
	Đấu thầu	26	155	320,935	308,697	(817)
	Chỉ định thầu	7	24	4,323	4,289	(34)
I	BAN QLDA ĐT XÂY DỰNG HUYỆN	24	124	288,422	276,206	(794)
	CÔNG TRÌNH ĐẤU THẦU	18	105	285,218	273,032	(764)
1	Đường từ ĐT 295 đi ĐT 298 (đoạn từ Công Mộc đi Công Mắm) thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên	1				
	Tư vấn khảo sát, lập BC nghiên cứu khả thi		1	330	330	-
	Thiết kế BVTC, lập TDT		1	379	379	-
	Cắm mốc GPMB		1	118	118	-
	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường		1	123	123	-
	Thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC, TDT		1	78	78	-
	Lập HSMT đánh giá HSDT gói thầu TCXD		1	63	63	-
	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu TCXD		1	29	29	-
	Thi công xây dựng		1	29,158	29,158	-
	Bảo hiểm công trình		1	41	41	-
2	Hệ thống đèn chiếu sáng từ thị trấn Nhà Nam (đoạn Tiến Phan) đi Đồng Điều Tân Trung, huyện Tân Yên	1				
	Khảo sát, lập BC KTKT		1	115	115	-
	Thẩm tra hồ sơ BC KTKT		1	8	8	-
	Thi công xây dựng		1	1,510	1,502	- 7.64
	Bảo hiểm công trình		1	2	2	-
3	Hệ thống đèn chiếu sáng từ thị trấn Cao Thượng đi xã Quế Nham, huyện Tân Yên	1				
	Khảo sát, lập BC KTKT		1	394	394	-
	Thẩm tra hồ sơ BC KTKT		1	51	51	-
	Thi công xây dựng		1	11,407	11,344	- 63.22

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
	Bảo hiểm công trình		1	17	17	-
4	Đường từ QL17 (đoạn khu dân cư Tân Sơn - Liên Sơn) đi Đồng Điều Tân Trung (đoạn QL17, khu vực Cổng Xây), huyện Tân Yên	1		-	-	-
	Khảo sát bước lập BC NCKT		1	454	454	-
	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi		1	500	500	-
	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường		1	292	292	- 0.28
5	Đường kết nối từ ĐT 294B đi ĐT 398B (Đoạn Cầu Bù xã Song Vân đi xã Ngọc Lý)	1		0	0	-
	Tư vấn khảo sát bước lập Báo cáo NCKT		1	498	498	-
	Tư vấn lập Báo cáo NCKT		1	459	459	-
	Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường		1	268	268	-
	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, lập TDT		1	2	2	-
	Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, lập TDT		1	2	2	-
	Khảo sát, thiết kế BVTC, lập TDT		1	1,845	1,809	- 36.66
	Thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC, TDT		1			-
	Cắm mốc GPMB		1			-
6	Đường vào khu xử lý rác Ngọc Vân	1		0	0	-
	Khảo sát, lập BC KTKT		1	305	305	-
	Thẩm tra hồ sơ BC KTKT		1	29	29	-
	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng		1	2	2	-
	Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng		1	30	30	-
	Thi công xây dựng		1	9,543		
	Bảo hiểm công trình		1	13		
7	Trung tâm hội nghị huyện Tân Yên	1		0	0	-
	Tư vấn khảo sát		1	300	300	-
	Tư vấn lập Báo cáo NCKT		1	463	463	-
8	Đường từ QL17 đi thôn Phú Khê, xã Quế Nham, huyện Tân Yên	1		0	0	-

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
	Tư vấn khảo sát, lập BC nghiên cứu khả thi		1	349	349	-
	Thiết kế BVTC, lập TDT		1	493	493	-
	Cắm mốc GPMB		1	147	147	-
	Thâm tra hồ sơ thiết kế BVTC, TDT		1	78	78	-
	Lập HSMT đánh giá HSDT gói thầu TCXD		1	62	62	-
	Thâm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu TCXD		1	28	28	-
	Thi công xây dựng		1	28,433	28,433	-
	Tư vấn giám sát		1	747	747	-
	Bảo hiểm công trình		1	0	0	-
9	Đường liên xã từ QL.17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang	1		0	0	-
	Tư vấn khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi		1	494	494	-
	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi		1	499	499	-
	Tư vấn Cắm mốc GPMB		1	490	384	- 106.02
	Tư vấn Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường		1	291	291	-
	Tư vấn khảo sát, Thiết kế BVTC, lập TDT		1	2,327	2,220	- 106.06
	Tư vấn thâm tra thiết kế BVTC-TDT		1	236	236	-
	Tư vấn giám sát		1	1,865		
	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT		1	79	79	-
	Thi công xây dựng		1	124,934	124,552	- 381.79
	Bảo hiểm công trình		1	79	79	-
10	Đường Song Vân đi Ngọc Thiện (Đoạn ĐT295-Cây xăng Song Vân đi thôn Ải, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên	1		0	0	-
	Tư vấn khảo sát, lập BC nghiên cứu khả thi		1	274	274	-
	Thiết kế BVTC, lập TDT		1	314	314	-
	Cắm mốc GPMB		1	118	118	-
	Thâm tra hồ sơ thiết kế BVTC, TDT		1	52	52	-
	Lập HSMT đánh giá HSDT gói thầu TCXD		1	33	33	-
	Thâm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu TCXD		1	16	16	-
	Thi công xây dựng		1	13,961	13,957	- 4.16
	Bảo hiểm công trình		1	39	39	-

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
11	Cải tạo, nâng cấp đường nội thị (đoạn tuyến từ ĐT 295 đi QL17), thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên	1		0	0	-
	Tư vấn khảo sát, lập BC nghiên cứu khả thi		1	287	287	-
	Thiết kế BVTC, lập TDT		1	355	355	-
	Cắm mốc GPMB		1	98	98	-
	Thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC, TDT		1	66	66	-
	Lập HSMT đánh giá HSDT gói thầu TCXD		1	54	54	-
	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu TCXD		1	23	23	-
	Thi công xây dựng		1	24,732	24,732	-
	Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường		1	64	64	-
	Bảo hiểm công trình		1	69	69	-
12	Đường Hoàng Quốc Việt (Đoạn từ BCH quân sự huyện đi ĐT295) huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang	1		-	-	-
	Tư vấn khảo sát bước lập Báo cáo NCKT		1	161	161	-
	Tư vấn lập Báo cáo NCKT		1	429	429	-
	Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường		1	150	150	-
	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, lập TDT		1	102	102	-
	Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, lập TDT		1	102	102	-
	Khảo sát, thiết kế BVTC, lập TDT		1	1,426	1,399	- 26.85
	Thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC, TDT		1	182	182	-
	Cắm mốc GPMB		1	167	167	-
13	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ngọc Thiện (Bỉ), huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5000)	1		-	-	-
	Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch		1	32	32	-
	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT		1	22	22	-
	Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT		1	3	3	-
	Tư vấn lập quy hoạch		1	2,375	2,375	-
	Tư vấn khảo sát địa hình		1	814	814	-
	Tư vấn lập quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS)		1	238	238	-

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
14	Đường từ CCN Đồng Đình, thị trấn Cao Thượng đi TL 298 (Trụ sở điện lực huyện Tân Yên)	1				-
	Tư vấn khảo sát, lập BC nghiên cứu khả thi		1	253	253	-
	Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường		1	138	138	-
	Thiết kế BVTC, lập TDT		1	332	332	-
15	Đường từ KDC Chuôm Nho đi Cầu Trắng TTNN	1				-
	Tư vấn khảo sát, lập BC nghiên cứu khả thi		1	185	185	-
16	Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải xã Ngọc Thiện	1				-
	Tư vấn khảo sát		1	81	81	-
	Tư vấn thiết kế BVTC, TDT		1	167	167	0.17
	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-TDT		1	19	19	-
	Tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường		1	150	140	- 10.28
	Thi công xây dựng		1	4,086	4,086	-
	Lắp đặt thiết bị		1	3,735	3,725	- 10.00
	Bảo hiểm công trình		1	7	7	-
17	Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải xã Quế Nham	1				-
	Tư vấn khảo sát		1	87	87	- 0.03
	Tư vấn thiết kế BVTC, TDT		1	164	164	-
	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-TDT		1	19	19	0.13
	Tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường		1	150	150	0.36
	Thi công xây dựng		1	4,121	4,120	- 1.39
	Lắp đặt thiết bị		1	3,735	3,725	- 10.00
	Bảo hiểm công trình		1	74	74	-
18	Đường từ KCN Phúc Sơn (Khu dân cư Đồng Diễm) đi tỉnh lộ 294 (thôn Mai Hoàng) xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên	1				-
	Tư vấn khảo sát, lập BC nghiên cứu khả thi		1	498	498	-
	CÔNG TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU	6	19	3,204	3,174	(30)
1	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu thể thao huyện Tân Yên (tỷ lệ 1/500)	1				-
	Khảo sát, cắm mốc lập nhiệm vụ quy hoạch phục vụ lập đồ án		1	406	406	-

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
	Lập HSMT và đánh giá HSDT		1	7	7	-
	Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT		1	2	2	-
	Tư vấn lập đề án		1	760	730	- 30.30
2	Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư đô thị Tiên Cao Xá (Cạnh CCN Đồng Đình thị trấn Cao Thượng), huyện Tân Yên.	1		-	-	-
	Tư vấn khảo sát, cắm mốc và lập nhiệm vụ Quy hoạch		1	190	190	-
	Lập QH chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500		1	400	400	-
	Lập hồ sơ quản lý quy hoạch GIS.		1	40	40	-
3	Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư trung tâm xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang	1		-	-	-
	Tư vấn khảo sát, cắm mốc và lập nhiệm vụ Quy hoạch		1	145	145	-
	Lập QH chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500		1	161	161	-
	Lập hồ sơ quản lý quy hoạch GIS.		1	16	16	-
4	Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư trung tâm xã Tân Trung, huyện Tân Yên.	1		-	-	-
	Tư vấn khảo sát, cắm mốc và lập nhiệm vụ Quy hoạch		1	189	189	-
	Lập QH chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500		1	161	161	-
	Lập hồ sơ quản lý quy hoạch GIS.		1	16	16	-
5	Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Đình Thông xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang	1		-	-	-
	Tư vấn khảo sát, cắm mốc và lập nhiệm vụ Quy hoạch		1	184	184	-
	Lập QH chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500		1	161	161	-
	Lập hồ sơ quản lý quy hoạch GIS.		1	16	16	-
6	Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Thượng Đồn, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang	1		0	0	-
	Tư vấn khảo sát, cắm mốc và lập nhiệm vụ Quy hoạch		1	171	171	-
	Lập QH chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500		1	164	164	-
	Lập hồ sơ quản lý quy hoạch GIS.		1	16	16	-

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
II	Trung tâm PTQĐ&QLTTGT, XD, MT huyện	9	55	36,837	36,780	(57)
	CÔNG TRÌNH ĐẦU THẦU	8	50	35,718	35,665	(53)
1	Công trình: Xây dựng CSHT Cụm dân cư thôn Kép Thượng, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên	1				-
	Gói thầu xây lắp		1	1,184	1,184	- 0.50
	Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT		1	95	90	- 4.80
	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT		1	1	1	- 0.05
	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT		1	1	1	- 0.05
	Tư vấn QLDA		1	33	33	-
	Tư vấn giám sát		1	30	30	-
2	Công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm dân cư Đồng Dộc, thôn Lý Cốt, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên	1				-
	Gói thầu xây lắp		1	3,399	3,397	- 2.60
	Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT		1	152	145	- 7.60
	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT		1	3	3	-
	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT		1	3	3	-
	Tư vấn QLDA		1	94	94	-
	Tư vấn giám sát		1	87	87	-
	Bảo hiểm công trình		1	10	10	-
3	Công trình: Xây dựng CSHT Cụm dân cư Cửa Lề, thôn Tân Tiến, xã Song Vân, huyện Tân Yên (GD2)	1				-
	Gói thầu xây lắp		1	2,899	2,891	- 8.30
	Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT		1	169	169	-
	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT		1	11	11	-
	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT		1	3	3	-
	Tư vấn QLDA		1	80	80	-
	Tư vấn giám sát		1	74	74	-
4	Công trình: Xây dựng CSHT cụm dân cư Nau Mưa, thôn Cầu Đồng 9, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên	1				-
	Gói thầu xây lắp		1	4,656	4,651	- 4.90
	Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT		1	246	246	-
	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT		1	18	18	-
	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT		1	5	5	-
	Tư vấn QLDA		1	135	135	-
	Tư vấn giám sát		1	120	120	-

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
5	Công trình: Xây dựng CSHT cụm dân cư đối diện ông Dục, thôn Trần Thành, Xã Quang Tiến, huyện Tân Yên	1				-
	Gói thầu xây lắp		1	3,592	3,591	- 1.10
	Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT		1	198	198	-
	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT		1	14	14	-
	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT		1	4	4	-
	Tư vấn QLDA		1	104	104	-
	Tư vấn giám sát		1	92	92	-
6	Công trình: Xây dựng CSHT Cụm dân cư Cổng gạch thôn Quang Lâm, xã Đại Hóa	1				-
	Gói thầu xây lắp		1	3,446	3,444	- 2.00
	Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT		1	238	238	-
	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT		1	13	13	-
	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT		1	3	3	-
	Tư vấn QLDA		1	100	100	-
	Tư vấn giám sát		1	88	88	-
7	Công trình: Khu đô thị Đồng cửa đầu (chuyển mục đích từ đất TMDV)	1				-
	Gói thầu xây lắp		1	5,215	5,209	- 6.30
	Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT		1	234	234	-
	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT		1	20	20	-
	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT		1	5	5	-
	Tư vấn QLDA		1	151	151	-
	Tư vấn giám sát		1	134	134	-
	Bảo hiểm công trình		1	8	8	-
8	Xây dựng CSHT khu dân cư đối diện ông Dục, thôn Trần Thành, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên (GD2)	1				-
	Gói thầu xây lắp		1	7,787	7,773	- 14.70
	Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT		1	297	297	-
	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT		1	30	30	-
	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT		1	8	8	-
	Tư vấn QLDA		1	226	226	-
	Tư vấn giám sát		1	200	200	-
	CÔNG TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU	1	5	1,119	1,115	(4)

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
1	Công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm dân cư Đồng Sỏi, thôn Tiên Sơn, xã Hợp Đức, huyện Tân	1				-
	Gói thầu xây lắp		1	995.5	995.0	- 0.50
	Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT		1	72.2	68.5	- 3.70
	Tư vấn QLDA		1	25.0	25.0	-
	Tư vấn giám sát		1	25.5	25.5	-
	Bảo hiểm công trình		1	1.1	1.1	-
B	CÔNG TRÌNH CẤP XÃ	35	208	295,140	294,130	(1,010)
	Công trình đấu thầu	35	185	287,755	286,771	(984)
	Công trình chỉ định thầu	-	23	7,385	7,359	(26)
*	Tổng công trình đấu thầu	35	185	287,755	286,771	(984)
I	An Dương					-
1	Công trình: Trường tiểu học An Dương; Hạng mục: các công trình phụ trợ	1				-
	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT		1	38	38	-
	Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT		1	9	9	-
	Gói tư vấn thiết kế....		1	366	366	-
	Gói xây lắp..		1			-
	Tư vấn giám sát		1	292	292	-
	Tư vấn bảo hiểm...		1	12	12	-
	Tư vấn QLDA		1	307	307	-
2	Công trình..Trường tiểu học An Dương, HM: xây mới nhà lớp học	1				-
	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT		1	50	50	-
	Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT		1	12	12	-
	Gói tư vấn thiết kế....		1	483	483	-
	Gói xây lắp+thiết bị		1	12,306	12,301	- 4.53
	Tư vấn giám sát		1	383	383	-
	Tư vấn bảo hiểm...		1	13	13	-
	Tư vấn QLDA		1	401	401	-
II	Đại Hóa					-
1	Công trình: NLH 18 phòng trường THCS Đại Hóa	1				-
	Gói xây lắp+ thiết bị		1	13,391	13,388	- 3.00
	Gói tư vấn thiết kế....		1	484	484	-
	Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT		1	12	12	-
	Tư vấn Quản lý dự án		1	425	425	-
	Tư vấn giám sát		1	415	415	-
	Tư vấn bảo hiểm...		1	13	13	-

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
2	Công trình: XD trụ sở làm việc CAX Đại Hóa	1				-
	Gói xây lắp+ thiết bị		1	3,001	3,001	-
	Gói tư vấn thiết kế....		1	154	154	-
	Tư vấn thẩm định HSMT và KQ LCNT		1	16	16	-
	Tư vấn Quản lý dự án và GS thi công		1	197	197	-
	Tư vấn giám sát		1			-
	Tư vấn bảo hiểm...		1			-
III	Hợp Đức					-
1	Công trình: Trường Mầm non trung tâm, HM: Nhà lớp học 12 phòng và công trình phụ trợ	1				-
	Gói tư vấn thiết kế....		1	498	498	-
	Gói xây lắp..		1	13,394	13,389	- 5.17
	Tư vấn giám sát		1	428	428	-
	QLDA		1	446	446	-
	TV thẩm định HSMT,KQ LCNT		1	12	12	-
IV	Lan Giới					-
1	Đường BTXM từ UBND xã đi Tiến Thắng	1				-
	Chi phí xây dựng		1	12,283	12,274	- 9.00
	Chi phí QLDA		1	365	365	-
	Chi phí GSTC		1	386	386	-
	Chi phí tư vấn		1	514	514	-
2	Xây mới 12 phòng học trường MN (CT: Xây dựng mới 8 phòng học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường MN xã Lan Giới, huyện Tân Yên)	1				-
	Chi phí xây dựng		1	12,339	12,268	- 71.00
	Chi phí QLDA		1	408	408	-
	Chi phí GSTC		1	402	402	-
	Chi phí tư vấn		1	601	601	-
	Chi phí thiết bị		1	420	420	-
V	Liên Chung					-
1	Công trình: Xây dựng 8P học trường MN khu Lân Tranh, xã Liên Chung	1				-
	Gói tư vấn thiết kế....		1	403	403	-
	Gói xây lắp..		1	9,952	9,948	- 4.00
	Tư vấn giám sát		1	326	326	-
	Tư vấn QLDA		1	342	342	-
	Tư vấn bảo hiểm...		1	12	12	-

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT		1	42	42	-
	Tư vấn Thẩm định HSMT, KQ LCNT		1	2	2	-
	Khác		1			-
2	Công trình: Xây mới Cầu Chẹm, thôn Sáu, xã Liên Chung	1				-
	Gói tư vấn thiết kế....		1	300.00	300.00	-
	Gói xây lắp..		1	5,193.00	5,190.00	- 3.00
	Tư vấn giám sát		1	166.34	166.34	-
	Tư vấn QLDA		1	157.00	157.00	-
	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT		1	17.97	17.97	-
	Tư vấn Thẩm định HSMT, KQ LCNT		1	4.72	4.72	-
3	Công trình: Mở rộng sân vận động trường THCS Liên Chung	1				-
	Gói tư vấn thiết kế....		1			-
	Gói xây lắp..		1	2,356.00	2,355.00	- 1.00
	Tư vấn giám sát và QLDA		1	128.80	128.80	-
	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT		1	9.14	9.14	-
	Tư vấn Thẩm định HSMT, KQ LCNT		1	2.20	2.20	-
VI	Liên Sơn					-
1	Trường THCS Liên Sơn, huyện Tân Yên;Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng và các hạng mục phụ trợ	1				-
	Gói xây lắp+thiết bị		1	8,534.10	8,523.35	- 10.76
	Chi phí QLDA		1	294.09	294.09	-
	gói tư vấn		1	677.88	677.88	-
2	Trạm y tế xã Liên Sơn	1				-
	gói xây lắp		1	3,714.00	3,714.00	-
	Gói chi phí QLDA		1	128.00	128.00	-
	gói tư vấn		1	321.88	321.88	-
VII	Ngọc Châu					-
1	Công trình: Đường Cầu Trung Đòng đi Na Nấn Bằng Cục	1				-
	Gói tư vấn thiết kế....		1			-
	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT		1	6	6	-
	Gói xây lắp..		1	1,732.399	1,731.713	- 0.69
	Tư vấn giám sát		1	44.452	44.452	-
	Tư vấn QLDA		1	47.865	47.865	-
	Khác		1			-
2	Công trình: Nâng cấp đường trục xã trường THCS đi Tân Minh	1				-
	Gói tư vấn thiết kế....		1	172	172	-
	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT		1	12	12	-
	Gói xây lắp..		1	3,493.599	3,491.977	- 1.62
	Tư vấn giám sát, Tư vấn QLDA		1	217.544	217.500	- 0.04

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
3	Công trình: Nhà đa năng trường THCS	1				-
	Gói tư vấn thiết kế....		1	147	147	-
	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT		1	12.956	12.956	-
	Gói xây lắp..		1	2,999.153	2998.617	- 0.54
	Tư vấn giám sát		1	98.522	98.500	- 0.02
	Tư vấn QLDA		1	153.351	153.350	- 0.00
	Chi phí thí nghiệm cọc		1	24.734	24.700	- 0.03
	Chi phí tư vấn, thí nghiệm đối chứng		1	5.998	5.900	- 0.10
4	Công trình: XD CSHT KDC Đồng Cửa, thôn Quang Châu giai đoạn 2	1				-
	Gói tư vấn thiết kế, quy hoạch		1	337	337	-
	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT		1	20.894	20.894	-
	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT		1	5.698	5.698	-
	Gói xây lắp..		1	5,697.681	5686.552	- 11.13
	Tư vấn giám sát		1	133.759	133.759	-
	Tư vấn QLDA		1	165.290	165.290	-
	Rà phá bom mìn		1	60.753	60.570	- 0.18
VIII	Ngọc Lý					-
1	Công trình: Xây mới NLV UBND xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên	1				-
	Gói tư vấn thiết kế....		1			-
	Gói xây lắp..		1	5,359	5,359	-
	Tư vấn giám sát		1	433	433	-
2	Công trình. Xây mới nhà lớp học 15 phòng , 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Ngọc Lý	1		-	-	-
	Gói tư vấn thiết kế....		1	452	452	-
	Gói xây lắp..		1	12,366	12,366	-
	Tư vấn giám sát		1	380	380	-
	Tư vấn bảo hiểm...		1	9	9	-
	Tư vấn quản lý dự án		1	418	418	-
3	Công trình: Xây mới Nhà hiệu bộ, Nhà lớp học chức năng, lớp học văn hóa, và các hạng mục phụ trợ trường THCS Ngọc Lý, huyện Tân Yên.	1		-	-	-
	Gói tư vấn thiết kế....		1	-	-	-
	Gói xây lắp..		1	13,012	13,012	-
	Tư vấn giám sát		1	417	417	-
	Tư vấn bảo hiểm...		1	10	10	-
	Tư vấn quản lý dự án		1	436	436	-

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
	Tư vấn HMMT đánh giá HSDT		1	54	54	-
	Tư vấn thẩm định LCNT		1	2	2	-
IX	Ngọc Thiện					-
1	XD CSHT cụm dân cư thôn Hàm Rồng, xã Ngọc Thiện	1				-
	Gói tư vấn thiết kế....		1	324	320	- 4.00
	Gói xây lắp..		1	8,893	8,800	- 93.00
	Tư vấn giám sát		1	213	213	-
	Tư vấn bảo hiểm...		1	16	16	-
	Quản lý DA		1	230	230	-
1	Xây mới trường mầm non số 2 và phụ trợ	1				-
	Gói tư vấn thiết kế....		1	511	511	-
	Gói xây lắp..		1	9,369	9,350	- 18.94
	Tư vấn giám sát		1	304	304	-
	Tư vấn bảo hiểm...		1	7	7	-
	Quản lý DA		1	317	317	-
X	Ngọc Vân					-
1	Công trình: Trường THCS Ngọc Vân hạng mục nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ	1				-
	Gói tư vấn thiết kế		1	251	251	-
	Gói xây lắp..		1	5,874	5,679	- 195.00
	Tư vấn giám sát		1	186	186	-
	Gói QLDA		1	186	186	-
	Khác		1			-
	Tư vấn bảo hiểm...		1			-
2	Công trình xây mới 18 phòng Tiểu học Ngọc Vân	1				-
	Gói tư vấn thiết kế		1	489	489	-
	Gói QLDA		1	439	439	-
	Gói xây lắp..		1	12,773	12,773	-
	Gói thiết bị		1	433	433	-
	Tư vấn giám sát		1	411	411	-
XI	Phúc Hòa					-
1	Trụ sở làm việc UBND xã, HM: NLV bộ phận một cửa, công an, Quân sự	1				-
	Tư vấn khảo sát thiết kế		1			-
	Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT		1	25	25	-
	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT		1			-

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
	Cung cấp, lắp đặt thiết bị		1	430	430	- 0.30
	Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị		1	385	385	- 0.35
	Thi công xây lắp		1	5,451	5,450	- 0.81
XII	Phúc Sơn					-
1	Trường Tiểu học xã Phúc Sơn hạng mục nhà lớp học 12 phòng, nhà hiệu bộ	1				-
	Tư vấn khảo sát thiết kế		1	573.5	574	-
	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT		1	43.3	43.3	-
	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT		1	10	10	-
	Tư vấn QLDA		1	348.5	348.50	-
	Tư vấn giám sát		1	334.3	334.30	-
	Thi công xây lắp		1	10	10.03	-
2	Tôn tạo, trùng tu khu di tích nàg giã đại thần xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên	1				-
	Tư vấn khảo sát thiết kế		1	130	130	-
	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT		1	9.38	9.38	0.00
	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT		1	2.39	2.39	-
	Tư vấn QLDA		1	74.79	74.79	-
	Tư vấn giám sát		1	71.30	71.30	0.00
	Thi công xây lắp		1	2,170.35	2,168.42	- 1.94
XIII	Quế Nham					-
1	Xây dựng điểm thu gom xử lý rác thải tập trung xã	1				-
	Gói tư vấn thiết kế		1	175.00	175.00	-
	Gói xây lắp		1	4,062.00	4,055.00	- 7.00
	Tư vấn giám sát và QLDA		1	216.00	216.00	-
	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT		1	14.00	14.00	-
	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT		1	3.70	3.70	-
	Bảo hiểm...		1			-
	Khác		1			-
XIV	Song Vân					-
1	Trường Tiểu học Song Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng	1				-
	Gói tư vấn		1	999	999	-
	Gói xây lắp		1	11,187	10,900	- 287.00
	CP QLDA		1	387	387	-
	CP thiết bị		1	758	758	-
XV	Tân Trung					-

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
1	Tu bổ, tôn tạo Chùa Đồng Điều, xã Tân trung	1				-
	Gói tư vấn lập BCKTKT-TKBVTC		1	498	498	-
	Gói xây lắp..		1	11,869	11,869	-
	Tư vấn QLDA		1	404	404	-
	Tư vấn giám sát thi công		1	386	386	-
	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu.		1	50	50	-
	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu		1	119	119	-
2	Trường tiểu học Tân trung, Hạng mục: Nhà lớp học 18phòng	1				-
	Gói xây lắp..		1	11,800	11,800	-
	tư vấn khảo sát		1	445	445	-
	Tư vấn giám sát		1	367	367	-
	Thị trấn Nhã Nam					-
1	Công trình: Nhà văn hóa TT Nhã Nam	1				-
	Gói tư vấn thiết kế: Cty CP XD số 10		1	270	270	-
	Gói xây lắp: Cty TNHH Đại Huy Hoàng		1	7,631	7,620	- 10.27
	Tư vấn giám sát; Cty TNHHTV & XD Xương Giang		1	510	458	- 51.54
2	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên	1				-
	Gói xây lắp..		1	2,469	2,285	- 184.05
	Tư vấn giám sát		1	77	77	-
	Tư vấn QLDA		1	85	85	-
	Tư vấn LHSMT, đánh giá HSĐT		1	11	11	-
	Tư vấn TĐ HSMT và KQLCNT		1	2	2	-
XVI	Việt Ngọc					-
1	Công trình: Trường THCS Việt Ngọc (HM: Nhà lớp học 12 phòng)	1				-
	Gói tư vấn thiết kế....		1	392	392	-
	Gói xây lắp..		1	9,461	9,458	- 2.91
	Tư vấn giám sát		1	300	300	-
	Tư vấn bảo hiểm...		1	7	7	-
	Tư vấn QLDA		1	333	333	-
	Tư vấn LHSMT, đánh giá HSĐT		1	42	42	-
	Tư vấn TĐ HSMT và KQLCNT		1	9	9	-
XVII	Lam Cốt					-
1	Công trình: Cải tạo nâng cấp đường từ gốc Đa Đông Thành, xã Lam Cốt đi xã Song Vân	1				-
	Gói tư vấn thiết kế....		1	405	405	-
	Gói xây lắp..		1	11,534	11,534	-

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
	Tư vấn giám sát		1	367	367	-
	Tư vấn bảo hiểm...		1	10	10	-
XVII	Việt Lập					-
1	Cải tạo nâng cấp nghĩa trang Liệt sỹ, xã Việt Ngọc	1				-
	Gói xây lắp..		1	1,430	1,429	- 1.21
	Tư vấn giám sát		1	37	37	-
	Tư vấn quản lý dự án		1	41	41	-
	Chỉ định thầu		23	7,385	7,359	(26)
XVII	Hợp Đức					-
1	Công trình: Nghĩa trang Liệt sỹ xã Hợp Đức; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nâng cấp đài tưởng niệm, mộ Liệt sỹ, bậc tam cấp lên đài, sân, vườn, cổng, tường rào, điện chiếu sáng	1				-
	Gói tư vấn thiết kế....		1	65	65	-
	Gói xây lắp..		1	999	998	- 1.03
	Tư vấn giám sát, QLDA		1	52	52	-
XIX	Lan Giới					-
1	Đường BTXM từ Nhà Ông Quyết đi Nhà Ông Bắc thôn Đá Ong	1				-
	Chi phí xây dựng		1	513	513	-
	Chi phí QLDA		1	15	15	-
	Chi phí tư vấn giám sát		1	15	15	-
XX	Liên Sơn					-
1	Xây mới NVH thôn Chung	1				-
	Gói tư vấn lập BCKTKT-TKBVTC		1	83	60	- 23.13
	Gói xây lắp		1	837	837	-
	Gói chi phí QLDA		1	27	27	-
2	Khu văn hóa thể thao thôn Dương Sơn, xã Liên Sơn. Hạng mục: Nhà văn hóa, nhà mái vòm và các hạng mục khác	1				-
	gói xây lắp		1	683	683	-
	Gói chi phí QLDA		1	24	24	-
	gói tư vấn		1	71	71	-
XXI	Phúc Sơn					-
1	Công trình: Trạm y tế xã Phúc Sơn. Hạng mục các công trình phụ	1				-
	Gói tư vấn thiết kế		1	68	68	-
	Gói xây lắp..		1	998	998	-
	Tư vấn giám sát		1	29	29	-
	Tư vấn quản lý dự án		1	34	34	-

STT	Danh mục công trình	Số dự án	Số gói thầu	Giá trị gói thầu được duyệt	Giá trị trúng thầu	Tăng, giảm so với đề nghị
XX	Tân Trung					-
1	Sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ	1				-
	Gói tư vấn QLDA		1	53	53	-
	Gói xây lắp		1	974	974	-
	Thị trấn Nhã Nam					-
1	Cải tạo nhà làm việc công an thị trấn Nhã Nam	1				-
	Gói xây lắp..		1	975	974	- 0.69
	Tư vấn QLDA, giám sát		1	62	62	-
	Thị trấn Cao Thượng					-
1	Cải tạo trường mầm non thị trấn Cao Thượng (HM: Nhà hội trường)	1				-
	Gói xây lắp..		1	756	755	- 1.02
	Tư vấn QLDA		1	26	26	-
	Tư vấn giám sát		1	25	25	-

Biểu số 3

)
Triệu đồng

Tỷ lệ% giảm giá	Ghi chú			
8	9			
0.3%		0.0030		
0.3%		13,223	208	
1%		60		
0.3%		12,273		
0.3%		12,239		
1%		34		
-		12,216		
		12,186		
		-		
		-	0	-
		-	0	
		-	0	
		-	0	
		-	0	
		-	0	
		-	0	
		-	0	
		-	0	
		-	0	
		8		
		-		
		-	-	
		-	0	
		-	0	
		63		

Tỷ lệ% giảm giá	Ghi chú			
		-		
		-		
		-		
		-		
		-	12.728	2.964
		-		
		-		
		-		
	-	-		
	CĐT	-		
		5		
	CĐT	-		
	CĐT	-		
		-		
		-		
		-		
		9		
		-		
		-		
		-		
		-		
		71		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		4		
		-		
		-		
		-		

Tỷ lệ% giảm giá	Ghi chú		
		-	
		-	
		-	
		-	
		4	
		93	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		19	
		-	
		-	
		-	
		-	
	-	-	
		-	
		195	5679
		-	
		-	
		-	
		-	
	-	-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	

Tỷ lệ% giảm giá	Ghi chú	
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		(0)
		-
		-
		(0)
		2
		-
		-
		-
		287
		-
		-
		-

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số...../BC-UBND ngày/12/2022 của UBND huyện Tân Yên)

DVT: triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Số dự án, gói thầu	Tổng mức đầu tư/ tổng dự toán	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán	Giảm trừ quyết toán	Tỷ lệ % giảm (so với đề nghị QT)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Công trình đã quyết toán	66	429,154	399,991	399,235	745		
	Công trình đã hoàn thành chưa quyết toán (trong thời hạn lập hồ sơ, thẩm tra quyết toán)	22	130,898	124,080	0	0		
A	CÔNG TRÌNH CẤP HUYỆN	24	220,782	198,946	179,035	220		
1	Đã quyết toán	22	200,882	179,254	179,035	220		
	Xây dựng Trạm y tế xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên (Hạng mục: Nhà Làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ)	1	5,000	4942	4,938	4		Ban QLDA
	Cải tạo sửa chữa cấp bách thành lập cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Trung tâm điều dưỡng NCC (cơ sở cũ)	1	937	933	928	6		Ban QLDA
	Dự án đường từ QL 17 vào khu đô thị Đồng chủ - Đồng Cầu ,TT Cao Thượng	1	18,080	14,295	14,293	2		Ban QLDA
	Nhà xưởng, Lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải TTNN	1	9,995	9,636	9,616	20		Ban QLDA
	Nhà xưởng, Lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải xã Ngọc Vân	1	12,718	11,894	11,864	30		Ban QLDA
	Đường QH từ QL17 (đoạn khu dân cư Văn Miếu) đi TL298	1	42,154	39,492	39,465	26		Ban QLDA

STT	Danh mục công trình	Số dự án, gói thầu	Tổng mức đầu tư/ tổng dự toán	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán	Giảm trừ quyết toán	Tỷ lệ % giảm (so với đề nghị QT)	Ghi chú
	Dải phân cách và hệ thống cây xanh CCN Đồng Đình, TT Cao Thượng	1	6,525	6,045	6,033	13		Ban QLDA
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Đồng Cửa Đình, thôn Bình Minh, huyện Tân Yên	1	2,716	2,715	2,704	11		UBND xã Lan Giới
	XDCSHT khu dân cư trường Trung cấp Biên phòng, thôn Kim Tràng, xã Việt Lập	1	8,400	831	830	1		UBND xã Việt Lập
	XDCSHT khu dân cư đối diện ông Dục, thôn Trần Thành, xã Quang Tiến	1	7,172	6,822	6,813	8		TTPTQĐ
	XDCSHT khu dân cư Cửa Làng, thôn Quất Du 1, xã Phúc Hòa	1	10,713	10,702	10,683	19		UBND xã Phúc Hòa
	XDCSHT khu dân cư Hội Trên, xã Ngọc Vân	1	2,437	2,303	2,299	5		UBND xã Ngọc Vân
	XDCSHT khu dân cư Đồng Lim, xã Ngọc Lý	1	12,365	10,587	10,578	9		UBND xã Ngọc Lý
	XDCSHT khu dân cư Đồng Giếng, Ngòi Lan, xã Lan Giới	1	3,450	3,281	3,275	6		UBND xã Lan Giới
	XDCSHT khu dân cư Cầu Trại, xã Việt Ngọc	1	11,019	9,710	9,703	8		UBND xã Việt Ngọc
	XDCSHT khu dân cư Trụ Sở cũ UBND thị trấn Cao Thượng	1	895	826	823	3		UBND TT Cao Thượng
	XDCSHT khu dân cư Chợ Cũ thôn Chán	1	1,720	1,630	1,630	0		UBND xã Lam Cốt
	XDCSHT khu dân cư Đồng Cửa Thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn	1	13,568	13,294	13,273	21		UBND xã Phúc Sơn
	XD CSHT khu dân cư tập trung Đồng Cửa, QC gđ 2	1	10,521	9,378	9,365	13		UBND xã Ngọc Châu
	Chỉnh trang hành lang vỉa hè Khu cụm dịch vụ thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên	1	9,980	9,625	9,613	12		Ban QLDA

STT	Danh mục công trình	Số dự án, gói thầu	Tổng mức đầu tư/ tổng dự toán	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán	Giảm trừ quyết toán	Tỷ lệ % giảm (so với đề nghị QT)	Ghi chú
	Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm dân cư Đồng Dộc, thôn Lý Cốt, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên	1	5,203	5,103	5,102	1		TTPTQĐ
	Xây dựng CSHT Cụm dân cư Cửa Lê, thôn Tân Tiến, xã Song Vân, huyện Tân Yên (GD2)	1	5,314	5,210	5,208	2		TTPTQĐ
II	Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán	2	19,900	19,692	0	0		
	Chỉnh trang hành lang vỉa hè Khu Công nghiệp thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên	1	9,950	9,872				Ban QLDA
	Chỉnh trang hành lang vỉa hè khu dân cư tiếp giáp cụm công nghiệp thị trấn Cao Thượng	1	9,950	9,820				Ban QLDA
B	CÔNG TRÌNH CẤP XÃ	64	339,270	325,124	220,200	525		
	<i>Các dự án đã quyết toán</i>	44	228,272	220,736	220,200	525		0
	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>	20	110,998	104,388	0	0		
I	An Dương	2	16,000	15,580	15,558	21		
	<i>Các dự án đã quyết toán</i>	2	16,000	15,580	15,558	21		
	Đường nội đồng từ nhà văn hóa Am đi Đồng Mai, xã An Dương, huyện Tân Yên	1	5,000	4,798	4,793	5		
	Đường QL 17 đi đường Cao Xá Lam Cốt	1	11,000	10,782	10,765	17		
II	Cao Xá	3	7,914	7,690	2,601	11		
1	<i>Các dự án đã quyết toán</i>	1	2,616	2,612	2,601	11		
	Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học công trình phụ trợ và lát sân trường MN Cao Xá	1	2,616	2,612	2,601	11		
2	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>	2	5,298	5,078	0	0		

STT	Danh mục công trình	Số dự án, gói thầu	Tổng mức đầu tư/ tổng dự toán	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán	Giảm trừ quyết toán	Tỷ lệ % giảm (so với đề nghị QT)	Ghi chú
	Nhà lớp học 4 phòng trường MN	1	3,598	3,426				Đang hoàn thiện hồ sơ trình QT
	Sửa chữa công, tường rào nhà để xe Trường MN	1	1,700	1,652				Đang hoàn thiện hồ sơ trình QT
	Đại Hóa	2	27,980	27,809	27,763	47		-
	<i>Các dự án đã quyết toán</i>	<i>2</i>	<i>27,980</i>	<i>27,809</i>	<i>27,763</i>	<i>47</i>		
	Trường Tiểu học Đại Hóa, HM: Nhà lớp học 15 phòng, 3 tầng, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ	1	14,980	14,916	14,893	24		
	<i>Dự án hoàn thành chưa quyết toán</i>							
III	Hợp Đức	1	13,000	12,893	12,870	23		
	<i>Các dự án đã quyết toán</i>	<i>1</i>	<i>13,000</i>	<i>12,893</i>	<i>12,870</i>	<i>23</i>		
	Trường THCS Hợp Đức; HM: NLH 15 phòng	1	13,000	12,893	12,870	23		
	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>	0	0	0	0	0		
III	Lan Giới	3	5,987	5,839	5,819	19		
	<i>Các dự án đã quyết toán</i>	<i>3</i>	<i>5,987</i>	<i>5,839</i>	<i>5,819</i>	<i>19</i>		
	Cải tạo 8 phòng trường THCS	1	1,129	1,091	1,091	0		
	Cải tạo 10 phòng học TH (trát lại toàn bộ, sơn lại)	1	3,374	3,324	3,311	12		
	Cải tạo trụ sở Đảng ủy, UBND xã; Nhà làm việc 3 tầng	1	1,484	1,424	1,417	7		
	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>	0	0	0	0	0		

STT	Danh mục công trình	Số dự án, gói thầu	Tổng mức đầu tư/ tổng dự toán	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán	Giảm trừ quyết toán	Tỷ lệ % giảm (so với đề nghị QT)	Ghi chú
IV	Lam Cốt	2	3,842	3,773	3,759	14		
	<i>Các dự án đã quyết toán</i>	2	3,842	3,773	3,759	14		
	Cải tạo nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ (sân, công, tường rào, rãnh thoát nước, nhà một cửa, xây mới nhà đa năng) xã Lam Cốt	1	1,484	1,424	1,417	7		
	Đường BTXM từ đường Cao Xá - Lam Cốt đi NVH Đồng Lạng đi NVH thôn An Liễu đi đường nhựa Bờ Đê	1	2,358	2,349	2,342	7		
	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>	-	-	-	-	-		
V	Liên Chung	5	38,430	37,307	37,246	61		
	<i>Các dự án đã quyết toán</i>	5	38,430	37,307	37,246	61		
	Cải tạo, nâng cấp đường tâm linh sinh thái Núi Dành (đoạn từ trường từ trường Mầm non Liên Chung vào chân núi Dành - Đường lên núi, chống sét) huyện Tân Yên	1	7,500	7,414	7,409	5		
	Trường THCS Liên Chung, huyện Tân Yên (Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng)	1	9,900	9,680	9,668	12		
	Xây dựng Cầu Chèm, xã Liên Chung	1	6,000	5,888	5,868	20		
	Xây dựng phụ trợ trường mầm non Liên Chung (giai đoạn 1) (Hạng mục: San lấp mặt bằng, tường rào, công, sân bê tông, bếp ăn, nhà xe)	1	6,000	5,569	5,563	7		
	Phụ trợ trường THCS	1	9,030	8,756	8,739	17		
	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>							
VI	Liên Sơn	3	10,218	8,875	8,746	130		
	<i>Các dự án đã quyết toán</i>	3	10,218	8,875	8,746	130		

STT	Danh mục công trình	Số dự án, gói thầu	Tổng mức đầu tư/ tổng dự toán	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán	Giảm trừ quyết toán	Tỷ lệ % giảm (so với đề nghị QT)	Ghi chú
	Trường THCS Liên Sơn, huyện Tân Yên (Hạng mục: Nhà lớp học 4 phòng và 2 phòng bộ môn)	1	4,649	4,178	4,073	106		
	Trường mầm non khu B- Liên Sơn	1	4,498	3,647	3,625	22		
	Cải tạo nhà làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Liên Sơn. Hạng mục: Phần sơn, điện, nước, lắp đặt thiết bị	1	1,071	1,050	1,048	2		
	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>							
VII	Ngọc Châu	2	2,793	2,701	2,699	2		
	<i>Các dự án đã quyết toán</i>	2	2,793	2,701	2,699	2		
	Trường Mầm non xã Ngọc Châu. Hạng mục: Cải tạo nhà bếp	1	347	340	340	0		
	Trường Tiểu học. Hạng mục: 3 phòng học chức năng	1	2,446	2,361	2,359	2		
	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>					0		
VII	Ngọc Lý	4	14,892	13,624	-	-		
	<i>Các dự án đã quyết toán</i>	-	-	-	-	-		
	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>	4	14,892	13,624	-	-		
	XD trụ sở nhà làm việc mới UBND xã	1	6,300	5,985				
	Đường Liên xã từ công trại giam đi ĐT 298 xã Ngọc Lý	1	5,669	5,415				
	Cải tạo, nâng cấp 6 phòng học trường cấp 1	1	2,300	1,700				
	Nâng cấp đường BTXM qua cổng chợ, qua trường Mầm non	1	623	524				
VII	Ngọc Thiện	1	3,423	3,418	-	-		


STT	Danh mục công trình	Số dự án, gói thầu	Tổng mức đầu tư/ tổng dự toán	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán	Giảm trừ quyết toán	Tỷ lệ % giảm (so với đề nghị QT)	Ghi chú
	<i>Các dự án đã quyết toán</i>	-	-	-	-	-		
	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>	1	3,423	3,418	-	-		
	XD cầu Bỉ, xã Ngọc Thiện	1	3,423	3,418				
VII	Ngọc Vân	2	20,741	18,019	17,991	28		
	<i>Các dự án đã quyết toán</i>	2	20,741	18,019	17,991	28		
	Trường THCS Ngọc Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 15 phòng, Nhà Hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ	1	13,768	12,184	12,169	15		
	Trường THCS Ngọc Vân, Hạng mục: Nhà Hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ	1	6,973	5,835	5,822	13		
	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>	-	-	-	-	-		
VIII	Phúc Hòa	3	13,000	12,724	12,717	7		
	<i>Các công trình đã quyết toán</i>	3	13,000	12,724	12,717	7		
	Cải tạo, nâng cấp đường BTXM từ Quất Du 1 đi Vối, xã Phúc Hòa	1	3,000	2,850	2,850	0		
	Cải tạo, nâng cấp đường BTXM từ đường nhựa đi Cạng, xã Phúc Hòa	1	4,000	3,897	3,894	2		
	Nhà lớp học 06 phòng trường tiểu học xã Phúc Hòa.	1	6,000	5,977	5,973	4		
	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>	-	-	-	-	-		
IX	Phúc Sơn	2	14,339	13,639	1,086	16		
	<i>Các công trình đã quyết toán</i>	1	1,160	1,102	1,086	16		
	Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Phúc Sơn	1	Biểu 4 QT, 1,160	1,102	1,086	16		

STT	Danh mục công trình	Số dự án, gói thầu	Tổng mức đầu tư/ tổng dự toán	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán	Giảm trừ quyết toán	Tỷ lệ % giảm (so với đề nghị QT)	Ghi chú
	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>	1	13,179	12,537	-	-		
	Trường Tiểu học Phúc Sơn, Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng; Nhà hiệu bộ	1	13,179	12,537				
	Xã Quang Tiến	2	16,663	16,491	16,480	-		
	<i>Các công trình đã quyết toán</i>	2	16,663	16,491	16,480	-		
	Nâng cấp Sân vận động xã	1	2,000	1,988	1,988	0		
	Trường TH Nguyễn Hồng; HM: Xây mới NLH 15 phòng và các công trình phụ trợ	1	14,663	14,503	14,492			
	<i>Công trình chưa quyết toán</i>							
X	Quế Nham	4	22,326	22,013	21,954	58		
	<i>Các công trình đã quyết toán</i>	4	22,326	22,013	21,954	58		
	Xây mới Trạm y tế xã Quế Nham	1	4,847	4,750	4,736	14		
	Xây mới nhà VH thôn Đông Bến	1	1,900	1,893	1,892	1		
	Xây mới nhà lớp học trường Tiểu học Quế Nham (HM: Nhà 2 tầng 8 phòng học)	1	6,840	6,718	6,702	16		
	Xây dựng 8 phòng học chức năng trường THCS xã Quế Nham, huyện Tân Yên	1	8,739	8,651	8,624	27		
	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>	-	-	-	-	-		
XI	Song Vân	4	21,366	20,634	6,475	4		
1	<i>Các công trình đã quyết toán</i>	3	6,466	6,479	6,475	4		
	Kiên cố hóa kênh Máng Miếu đi thôn Chậu	1	1,001	930	926	4		
	Nhà văn hóa xã Song Vân	1	4,289	3,913	3,913	0		
	Phụ trợ nhà văn hóa xã	1	1,177	1,636	1,636	0		

STT	Danh mục công trình	Số dự án, gói thầu	Tổng mức đầu tư/ tổng dự toán	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán	Giảm trừ quyết toán	Tỷ lệ % giảm (so với đề nghị QT)	Ghi chú
2	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>	1	14,900	14,155	-	-		
	Trường Tiểu học Song Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng	1	14,900	14,155				
	Tân Trung	1	14,990	14,241	-	-		
1	<i>Các công trình đã quyết toán</i>	-	-	-	-	-		
2	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>	1	14,990	14,241	-	-		
	Trường Tiểu học Tân Trung, Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng	1	14,990	14,241				
XII	TT Cao Thượng	3	21,350	20,621	-	-		
1	<i>Các công trình đã quyết toán</i>	-	-	-	-	-		
2	<i>Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán</i>	3	21,350	20,621	-	-		
	Xây mới NLH 18P trường Tiểu học Cao Thượng	1	14,950	14,800				
	Cải tạo 14 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Cao Thượng	1	5,200	4,700				
	Cải tạo trường MN Khu A thị trấn Cao Thượng	1	1,200	1,121				
XIII	TT Nhã Nam	12	34,286	31,971	11,221	35		
1	<i>Các công trình đã quyết toán</i>	5	11,320	11,257	11,221	35		
	Xây dựng CSHT các hạng mục phụ trợ trường MN thị trấn	1	4,961	4,886	4,854	32		
	Cải tạo, sửa chữa khuôn viên Đồi Phủ, TT Nhã Nam	1	658	593	590	4		
	Nhà Văn hóa TDP Bùng	1	4,289	3,913	3,913	0		

STT	Danh mục công trình	Số dự án, gói thầu	Tổng mức đầu tư/ tổng dự toán	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán	Giảm trừ quyết toán	Tỷ lệ % giảm (so với đề nghị QT)	Ghi chú
	Xây dựng công, tường rào Trường tiểu học thị trấn Nhã Nam.	1	236	229	229	0		
	Phụ trợ nhà văn hóa xã	1	1,177	1,636	1,636	0		
2	Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán	7	22,966	20,714	-	-		
	Cải tạo, nâng tầng 3 nhà lớp học 2 tầng trường THCS	1	1,228	1,000				
	Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học và sân, bồn hoa trường THCS	1	4,996	4,500				
	Trường THCS thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Hạng mục: 2 phòng học, phòng chức năng, phòng hành chính quản trị).	1	9,500	9,000				
	Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ	1	1,941	1,852				
	Cải tạo NLV Công an thị trấn	1	1,500	1,425				
	Cải tạo sửa chữa nhà văn hóa TDP Tiến Phan 1, Bài, Tân Quang	1	828	737				
	Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế TT	1	2,972	2,200				
XIV	Việt Lập	3	15,729	15,264	15,215	49	-	
1	Các công trình đã quyết toán	3	15,729	15,264	15,215	49	-	
	XD CSHT cụm dân cư thôn Văn Miếu, xã Việt Lập - GD2	1	4,747	4,301	4,295	6		
	Kênh thoát nước từ QL17 ra đồng sau thôn Kim Tràng, xã Việt Lập	1	985	979	971	8		
	Đường BTXM và kênh dẫn nước từ thôn Cầu Càn đi thôn Kim Tràng	1	9,996	9,984	9,949	35		
2	Các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán	-	-	-	-	-		

756					
124,080		44	228,272	220,736	220,200
19,912	-19,912				
220	-220				
4	-4				
6					
2	-2				
20	-20				



3	-3
0	0

13,273

13 -13

12 9,613

1	-1	
2	-2	
19,692	-19,692	
9,872	-9,872	
9,820	-9,820	
104,924	-104,924	(104,399)
536	-536	
104,388	-104,388	
21	-21	
21	-21	
5	-5	
17	-17	
5,089		
11	-11	
5,078	-5,078	

3,426 -3,426

1,652 -1,652



47 -47

23 -23

23 -23

23 12,870

0 0

19 -19

19 -19

0 0

12

7 -7

0 0

14	-14
<i>14</i>	<i>-14</i>
0	0
61	-61
<i>61</i>	<i>-61</i>
5	-5
12	-12
7	-7
17	-17
0	0
130	-130
<i>130</i>	<i>-130</i>

Biểu 4 QT

106	-106	
22	-22	
2	-2	
0	0	
2	-2	
2	-2	
2	-2	
0	0	
0	0	
13,624	-13,624	
0	0	
13,624	-13,624	
3,418	-3,418	

Biểu 4 QT

0	0
3,418	-3,418
28	-28
28	-28
13	5,822
0	0
7	-7
7	-7
0	0
2	-2
4	-4
0	0
12,553	-12,553
16	-16

12,537 -12,537



11 -11

14,492

58 -58

58 -58

14 -14

1 -1

16 -16

27 -27

0 0

14,159 -14,159

4 -4

4 -4

0 0

0 0

14,155 -14,155

0 0

14,241 -14,241

20,621 -20,621

0 0

20,621 -20,621

20,749 -20,749

35 -35

32 -32

0 0

0	0
20,714	-20,714



49	-49
----	-----

49	-49
----	-----

6	-6
---	----

35	-35
0	0

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2022

ĐVT: 1000 đồng

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng MTĐT được duyệt	quyết toán	Giá trị sau thanh tra	Số giảm trừ	Số thu hồi	Tỷ lệ % số tiền sai phạm/T MDT	Ghi chú
	TỔNG CỘNG		158,991,321	151,523,462	151,068,637	31,789	423,036		
I	Thanh tra XDCB		110,833,272	104,344,127	104,069,705	-	274,422		
1	Sửa chữa nhà làm việc đoàn thể, TT Cao Thượng	UBND TTCT	1,262,179	1,202,238	1,187,998		14,240		
2	Mở rộng nghĩa trang Cô Rồng thị trấn Cao Thượng		1,260,886	1,218,097	1,205,744		12,353		
3	Nhà 2 tầng 6 phòng THCS Cao Thượng		3,102,374	2,822,668	2,813,669		8,999		
4	Cải tạo nâng cấp cầu dân sinh từ trường THPT đi thôn Đồng Vàng	UBND xã Lam Cốt	998,050	925,750	909,587		16,163		
5	Phòng học, phòng chức năng (06 phòng học, 04 phòng chức năng) trường THCS xã Lam Cốt		6,352,730	6,252,730	6,232,330		20,400		
6	Xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ xã Lam Cốt		1,655,729	1,579,108	1,574,260		4,848		
7	Cải tạo nâng cấp đường từ kênh chính qua UBND xã Ngọc Thiện đi Thượng Lan huyện Việt Yên.	UBND xã Ngọc Thiện	11,897,000	11,405,969	11,400,340		5,629		
8	XD 12 phòng học trường THCS Ngọc Thiện		6,000,000	5,931,211	5,919,717		11,494		
9	Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên	UBND xã Phúc Sơn	1,160,041	1,156,433	1,143,531		12,902		
10	Cải tạo nhà làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Liên Sơn. HM: Phần Sơn, điện, nước, lấp đất thiết bị	UBND xã Liên Sơn	1,071,173	884,198	881,327		2,871		
11	XD CSHT cụm dân cư Đồng Ngòi, thôn Đình, xã Liên Sơn		7,422,728	5,800,689	5,796,767		3,922		
12	XD CSHT cụm dân cư thôn Thượng, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên		2,921,784	2,820,862	2,815,880		4,982		
13	Dân cư khu Đồng Cửa, phố Bùng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân yên (giai đoạn 1)		15,646,660	15,064,817	15,036,794		28,023		

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng MTĐT được duyệt	quyết toán	Giá trị sau thanh tra	Số giảm trừ	Số thu hồi	Tỷ lệ % số tiền sai phạm/T MDT	Ghi chú
14	Trường tiểu học Nhã Nam: Hạng mục; Cải tạo tầng 1 , tầng 2, nhà hiệu bộ cũ và các hạng mục phụ trợ.	UBND TTNN	1,147,248	1,059,505	1,048,233		11,272		
15	Xây dựng cơ sở hạ tầng, các hạng mục phụ trợ Trường mầm non thị trấn Nhã Nam (giai đoạn 2).		4,960,802	4,885,575	4,868,345		17,230		
16	Khu dân cư khu Đồng Cửa, phố Bùng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân yên (giai đoạn 2)		5,296,512	5,049,390	5,033,310		16,080		
17	Cải tạo Nhà văn hóa xã Việt Lập		3,162,799	2,388,112	2,376,737		11,375		
18	Hệ thống kênh xử lý nước thải từ khu CN đi Nội Hạc xã Việt Lập	UBND xã Việt Lập	3,000,000	2,736,650	2,725,998		10,652		
19	Đường BTXM và kênh dẫn nước từ Cầu Cản đi thôn Kim Tràng xã Việt Lập		9,996,453	9,949,179	9,928,347		20,832		
20	Cải tạo 18 phòng Trường THCS xã Việt Lập		4,500,000	4,484,989	4,473,663		11,326		
21	Dự án: Xây dựng CSHT dân cư thôn Hạ, xã An Dương		2,180,067	2,066,993	2,060,597		6,396		
22	Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị - Dịch vụ Đồng Cửa Đâu, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên; Hạng mục: Hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng, lát vỉa hè, trồng cây xanh	Trung tâm PTQĐ &QLTTGT DMT	7,000,000	6,440,110	6,426,542		13,568		
23	Dự án: Xây dựng CSHT cụm dân cư thôn Thượng, xã Cao Xá, huyện Tân Yên		2,011,750	1,944,649	1,940,770		3,879		
24	Dự án: xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm dân cư Cửa Lê, thôn Tân Tiến, xã Song Vân, huyện Tân Yên		6,826,307	6,274,205	6,269,219		4,986		
II	Thanh tra Ngân sách		48,158,049	47,179,335	46,998,932	31,789	148,614		
25	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Nhà làm việc Một Cửa, Công an xã Phúc Hòa		6,881,233	6,537,171	6,533,319		3,852		
26	Cải tạo khuôn viên Trung tâm văn hóa thôn Lân Thịnh, xã Phúc Hòa		411,798	390,132	380,773		9,359		
27	Cải tạo, nâng cấp đường BTXM từ đường nhựa đi Cạnh xã Phúc Hòa	UBND xã Phúc Hòa	4,000,000	3,894,221	3,882,997		11,224		
28	Cải tạo, nâng cấp đường BTXM từ Quất Du 1 đi Vối, xã Phúc Hòa		3,000,000	2,849,856	2,836,210		13,646		

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng MTĐT được duyệt	quyết toán	Giá trị sau thanh tra	Số giảm trừ	Số thu hồi	Tỷ lệ % số tiền sai phạm/T MDT	Ghi chú
29	Nhà lớp học 06 phòng trường Tiểu học xã Phúc Hòa		6,000,000	5,972,988	5,957,339		15,649		
30	Đường BTXM vào trường Trung học cơ sở xã Hợp Đức	UBND xã Hợp Đức	153,343	153,343	150,406		2,937		
31	Cổng ông Sóc thôn Lò Nồi xã Hợp Đức		324,687	324,687	321,885		2,802		
32	Cổng chào xã Hợp Đức		274,424	274,424	268,744		5,680		
33	Phụ trợ UBND xã Hợp Đức		312,085	311,460	309,296		2,164		
34	Cập lễ đường 3 thôn Lục Liễu trên, Hòa An, Hòa Minh		269,478	269,478	267,140		2,338		
35	Cải tạo nhà văn hóa thôn Hòa Minh		628,975	610,671	608,834		1,837		
36	Công trình Duy tu áp trúc đường liên thôn Phú Khê- Đông Bến)	UBND xã Quế Nham	687,836	647,222	632,776		14,446		
37	Công trình đường BTXM từ cầu Điểm Tổng đi trường Tiểu học Quế Nham		766,429	676,061	669,953		6,108		
38	Công trình nhà làm việc Công an xã Quế Nham		679,000	634,237	631,768		2,469		
39	Công trình Đường BTXM từ thôn Đông Bến đi kè Bến thôn xã Quế Nham		1,442,850	1,315,065	1,310,440		4,625		
40	công trình Nhà văn hóa thôn Đông Bến xã Quế Nham		1,900,000	1,892,408	1,880,043		12,365		
41	Công trình 8 phòng học chức năng trường THCS xã Quế Nham		8,738,626	8,738,626	8,708,495		30,131		
42	Công trình xây mới Trạm y tế xã Quế Nham: Hạng mục 14 phòng làm việc		4,847,284	4,847,284	4,840,302		6,982		
43	Công trình nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học Quế Nham		6,840,001	6,840,001	6,808,212	31,789			

3.852

9.359

11.224

13.646

15.649

2.937

2.802

5.68

2.164

2.338

1.837

14.446

6.108

2.469

4.625

12.365

30.131

6.982

0

Biểu số 6

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NỢ ĐỘNG XDCB ĐẾN 31/12/2022

(Kèm theo Báo cáo số...../BC-UBND ngày/7/2022 của UBND huyện Tân Yên)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ động XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ động XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
	TỔNG CỘNG	172	764,833	488,970	546,858	57,889	-	57,889	-	38,642	17,750	20,892
	Dự án cấp xã quản lý	172	764,833	488,970	546,858	57,889	-	57,889	-	38,642	17,750	20,892
	Các dự án đã được phê duyệt quyết toán	100	320,516	270,699	306,592	35,894	-	35,894	-	17,750	17,750	-
	Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT	29	136,610	99,734	121,729	21,995	-	21,995	-	20,892	-	20,892
	Các dự án dở dang	43	307,708	118,537	118,537	-	-	-	-	-	-	-
1	An Dương	3	30,518	19,616	20,536	920	-	920	-	-	-	-
2	Cao Xá	5	20,311	10,869	11,930	1,061	0	1,061	0	1,061	510	551
3	Đại Hóa	12	27,826	22,954	26,648	3,694	-	3,694	-	3,694	631	3,063
4	Hợp Đức	9	40,852	34,887	39,161	4,274	-	4,274	-	4,274	1,180	3,094
5	Lam Cốt	5	27,514	20,826	23,183	2,357	-	2,357	-	2,357	513	1,844
6	Lan Giới	6	35,082	17,028	18,351	1,323	-	1,323	-	1,323	0	1,323
7	Liên Chung	10	43,247	34,862	40,509	5,647	-	5,647	-	2,358	2,358	-
8	Liên Sơn	3	19,314	8,438	8,703	265	0	265	0	265	265	0
9	Ngọc Châu	10	26,903	18,485	19,591	1,106	-	1,106	-	1,106	637	470
10	Ngọc Lý	8	45,605	17,805	18,975	1,170	-	1,170	-	1,170	-	1,170
11	Ngọc Thiện	13	71,943	27,618	34,595	6,977	-	6,977	-	6,977	3,559	3,418
12	Ngọc Vân	9	30,495	20,651	22,899	2,248	-	2,248	-	2,248	1,027	1,221
13	Phúc Hòa	5	13,311	8,749	13,027	4,278	-	4,278	0	1,597	1,597	-
14	Phúc Sơn	6	26,283	17,680	17,887	207	-	207	-	207	207	-
15	Quang Tiến	7	19,679	13,946	14,251	305	-	305	-	81	81	0

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
16	Quế Nham	10	41,974	29,484	37,197	7,712	-	7,712	-	7,712	2,974	4,738
17	Song Vân	7	43,971	14,352	14,948	596	-	596	-	596	596	-
18	Tân Trung	7	21,328	18,528	20,144	1,616	0	1,616	0	1,616	1,616	0
19	TT Cao Thượng	7	27,015	26,662	26,832	170	0	170	0	0	0	0
20	Thị trấn Nhã Nam	21	111,188	81,145	83,905	2,761	-	2,761	-	-	-	-
21	Việt Lập	8	31,444	19,935	29,136	9,201	-	9,201				
22	Việt Ngọc	1	9,030	4,450	4,450	-	-	-	-	-	-	-

	57,889	0
17750	20892	

<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.000</i>
----------	----------	--------------

0	920	0.000
----------	------------	--------------

0	1,061	0.000
----------	--------------	--------------

0	3,694	0.000
---	-------	-------

0	4,274	0.000
----------	--------------	--------------

0	2,357	0.000
----------	--------------	--------------

0	1,323	0.000
----------	--------------	--------------

0	5,647	0.000
----------	--------------	--------------

0	265	0.000
---	-----	-------

0	1,106	0.000
----------	--------------	--------------

0	1,170	0.000
---	-------	-------

0	6,977	0.000
---	-------	-------

Biểu số 6

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NỢ ĐONG XDCB ĐẾN 31/12/2022

(Kèm theo Báo cáo số...../BC-UBND ngày/7/2022 của UBND huyện Tân Yên)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
	Tổng	172	764,833	488,970	546,858	57,889	-	57,889	-	38,642	17,750	20,892
	Dự án cấp xã quản lý	172	764,833	488,970	546,858	57,889	-	57,889	-	38,642	17,750	20,892
	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	<i>100</i>	<i>320,516</i>	<i>270,699</i>	<i>306,592</i>	<i>35,894</i>	<i>-</i>	<i>35,894</i>	<i>-</i>	<i>17,750</i>	<i>17,750</i>	<i>-</i>
	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>	<i>29</i>	<i>136,610</i>	<i>99,734</i>	<i>121,729</i>	<i>21,995</i>	<i>-</i>	<i>21,995</i>	<i>-</i>	<i>20,892</i>	<i>-</i>	<i>20,892</i>
	<i>Các dự án dở dang</i>	<i>43</i>	<i>307,708</i>	<i>118,537</i>	<i>118,537</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1	An Dương	3	30,518	19,616	20,536	920	-	920	-	-	-	-
	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>										<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>	<i>2</i>	<i>16,000</i>	<i>14,616</i>	<i>15,536</i>	<i>920</i>	<i>0</i>	<i>920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Đường nội đồng từ nhà văn hóa Am đi Đồng Mai, xã An Dương, huyện Tân Yên	<i>1</i>	<i>5,000</i>	<i>4,340</i>	<i>4,768</i>	<i>428</i>		<i>428</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
	Đường QL 17 đi đường Cao Xá Lam Cốt	<i>1</i>	<i>11,000</i>	<i>10,276</i>	<i>10,768</i>	<i>492</i>	<i>-</i>	<i>492</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Các dự án dở dang</i>	<i>1</i>	<i>14,518</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Trường Tiểu học An Dương; HM: Xây mới nhà lớp học	<i>1</i>	<i>14,518</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
2	Cao Xá	5	20,311	10,869	11,930	1,061	0	1,061	0	1,061	510	551
	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	<i>2</i>	<i>8,700</i>	<i>8,007</i>	<i>8,517</i>	<i>510</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>0</i>
	Nhà lớp học 12 phòng trường Tiểu học	<i>1</i>	<i>5,000</i>	<i>4,782</i>	<i>4,916</i>	134		<i>134</i>		<i>134</i>	<i>134</i>	
	Nhà lớp học 4 phòng trường MN	<i>1</i>	<i>3,700</i>	<i>3,225</i>	<i>3,601</i>	376		<i>376</i>		<i>376</i>	<i>376</i>	

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
	Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT	2	2,846	2,262	2,813	551	-	551	0	551	-	551
	Cải tạo sửa chữa nhà lớp học, công trình phụ trợ và lát sân trường MN Cao Xá	1	2,616	2,248	2,598	350		350		350		350
	Xây dựng công làng, cải tạo sửa chữa các công trình phụ trợ NVH thôn Thượng, xã Cao Xá	1	230	14	215	201		201		201		201.00
	Dự án dở dang	1	8,765	600	600	-	-	-	-	-	-	-
1	Đường từ TL298 đi thôn Trung, thôn Hạ, thôn Trại, xã Cao Xá	1	8,765	600	600	-		-		-		-
3	Đại Hóa	12	27,826	22,954	26,648	3,694	-	3,694	-	3,694	631	3,063
	Các dự án đã được phê duyệt quyết toán	8	8,775	7,234	7,865	631	-	631	-	631	631	
	Đường BTXM NTLs đi bà Cương	1	542	444	459	15		15		15		15
	Cải tạo, sửa chữa, xây mới trạm y tế xã(HM: Nhà hội trường)	1	521	410	434	24		24		24		24
	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 8 phòng khám chữa bệnh trạm y tế xã Đại Hóa	1	893	710	771	61		61		61		61
	Đường bê tông Phú Thành đi Quang Lâm	1	1,206	982	1,177	195		195		195		195
	Nhà văn hóa xã	1	2,540	2,252	2,270	18		18		18		18
	Đường bê tông Chúc đi chợ Đại Hóa	1	1,299	886	1,082	196		196		196		196
	Xây dựng 06 phòng học Trường Tiểu học xã Đại Hóa, HM: 03 phòng học	1	862	720	812	92		92		92		92
	Xây dựng 06 phòng học Trường Tiểu học xã Đại Hóa, HM: 03 phòng chức năng	1	912	830	860	30		30		30		30
	Công trình hoàn thành chưa QT	4	19,051	15,720	18,783	3,063	-	3,063	-	3,063	-	3,063

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
	Xây dựng Trường Tiểu học Đại Hóa, Hạng mục: Nhà lớp học 15 phòng, 3 tầng; nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ	1	14,980	13,395	14,916	1,521		1,521		1,521		1,521
	Đường nội đồng thôn Đồi Chính, xã Đại Hóa, 1.400m	1	1,795	980	1,705	725		725		725		725
	Cứng hóa kênh khu đồng Ly, Tiêu, Sau Đào, Đám Mạ, thôn Đồi Chính, xã Đại Hóa, 2300m	1	1,134	920	1,077	157		157		157		157
	Kênh cứng thôn Đồi Vàng (Từ Kênh 1/5 đi ông Oai thôn Chúc dài 1250m)	1	1,142	425	1,085	660		660		660		660
4	Hợp Đức	9	40,852	34,887	39,161	4,274	-	4,274	-	4,274	1,180	3,094
	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	<i>7</i>	<i>20,268</i>	<i>17,587</i>	<i>18,767</i>	<i>1,180</i>	<i>-</i>	<i>1,180</i>	<i>-</i>	<i>1,180</i>	<i>1,180</i>	<i>-</i>
	<i>12 phòng trường TH Hợp Đức</i>	<i>1</i>	<i>5,327</i>	<i>5,020</i>	<i>5,077</i>	<i>57</i>		<i>57</i>		<i>57</i>	<i>57</i>	
	Trụ sở UBND xã	1	6,020	5,295	5,375	81		81		81	81	
	Nhà tiếp công dân	1	935	770	814	44		44		44	44	
	Sửa trạm Y tế	1	1,123	960	1,017	57		57		57	57	
	Hiệu bộ cấp 1	1	2,870	2,725	2,758	33		33		33	33	
	Đường BTXM sau UBND xã	1	725	3	638	635		635		635	635	
	Nhà hiệu bộ trường THCS	1	3,267	2,815	3,087	272		272		272	272	
	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>	<i>2</i>	<i>20,584</i>	<i>17,300</i>	<i>20,394</i>	<i>3,094</i>	<i>-</i>	<i>3,094</i>	<i>-</i>	<i>3,094</i>	<i>-</i>	<i>3,094</i>
	Trường THCS Hợp Đức, HM: NLH 15 phòng	1	13,000	10,800	12,940	2,140		2,140		2,140		2,140
	Sân vận động trung tâm xã	1	7,584	6,500	7,454	954		954		954		954
5	Lam Cốt	5	27,514	20,826	23,183	2,357	-	2,357	-	2,357	513	1,844
	<i>Công trình đã Quyết toán</i>	<i>3</i>	<i>9,807</i>	<i>8,381</i>	<i>8,894</i>	<i>513</i>	<i>-</i>	<i>513</i>	<i>-</i>	<i>513</i>	<i>513</i>	<i>-</i>

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
	Xây dựng phòng học, phòng chức năng THCS (06 phòng học, 04 phòng chức năng).	1	6,353	5,279	5,523	244	-	244	-	244	244	
	Đường BTXM từ đầu đường Cao Xá - Lam Cốt đi Nhà văn hóa thôn Đồng Lạng, đi Nhà văn hóa thôn An Liễu đi đường nhựa bờ đê.	1	2,357	2,058	2,248	190		190		190	190	
	Kênh cứng thôn Chân (từ Bờ đê đi ông Sô), xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, dài 1,2km	1	1,097	1,044	1,123	79		79		79	79	
	Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT	2	17,707	12,445	14,289	1,844	-	1,844	-	1,844	-	1,844
	Cải tạo nhà làm việc và các công trình phụ trợ UBND xã (Sân, tường rào, khuôn viên, phòng làm việc, Nhà đa năng)	1	3,007	2,445	2,639	194		194		194		194
	Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học xã Lam Cốt.	1	14,700	10,000	11,650	1,650		1,650		1,650		1,650
6	Lan Giới	6	35,082	17,028	18,351	1,323	-	1,323	-	1,323	0	1,323
	Các dự án đã được phê duyệt quyết toán	2	2,613	2,508	2,508	-	-	-	-	-	-	-
	Cải tạo 8 phòng học THCS	1	1,129	1,091	1,091	-		-		-	-	-
	Cải tạo trụ sở Đảng ủy, UBND xã; Nhà làm việc 3 tầng	1	1,484	1,417	1,417	-		-		-	-	-
	Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT	1	3,374	2,000	3,323	1,323	-	1,323	-	1,323	-	1,323
	Cải tạo 10 phòng học TH (trát lại toàn bộ, sơn lại)	1	3,374	2,000	3,323	1,323		1,323		1,323		1,323
	Các dự án dở dang	3	29,095	12,520	12,520	-	-	-	-	-	-	-
	Đường BTXM từ UBND xã đi Tiến Thắng	1	14,000	6,000	6,000	-		-		-		-

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
	Xây mới 12 phòng học trường MN (CT: Xây dựng mới 8 phòng học, nhà hiệu bộ)	1	14,495	6,000	6,000	-		-		-		-
	Đường BTXM từ Nhà Ông Quyết đi Nhà Ông Bắc thôn Đá Ong	1	600	520	520	-		-		-		-
7	Liên Chung	10	43,247	34,862	40,509	5,647	-	5,647	-	2,358	2,358	-
	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	<i>10</i>	<i>43,247</i>	<i>34,862</i>	<i>40,509</i>	<i>5,647</i>	-	<i>5,647</i>	-	<i>2,358</i>	<i>2,358</i>	-
	XD trụ sở UBND xã	1	5,990	5,226	5,506	280		280		0	0	
	XD phụ trợ UBND xã	1	912	600.00	851	251		251		0	0	
	XD nhà chức năng trường THCS	1	764	607.06	692	85		85		0	0	
	XD nhà lớp học 2P trường Tiểu học	1	962	717	747	30		30		0	0	
	XD nhà văn hóa xã	1	4,151	2,530	2,966	436		436		0	0	
	XD 06 phòng học trường Tiểu học	1	3,566	3,062	3,382	320		320		320	320	
	4 phòng học trường mầm non	1	3,713	3,500	3,713	213		213		213	213	
	Trường THCS Liên Chung, huyện Tân Yên (Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng)	1	9,900	8,000	9,676	1,676		1,676		468	468	
	Cải tạo, nâng cấp đường tam mìn sơn thái Núi Dành (đoạn trường MN Liên Chung - Đường vào Chân Núi Dành - Đường lên Núi, bê tông chống sét)	1	7,500	6,800	7,414	614		614		614	614	
	Phụ trợ trường Mầm non Liên Chung	1	5,789	3,820	5,562	1,742		1,742		742	742.00	
	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>							0		-	-	-
8	Liên Sơn	3	19,314	8,438	8,703	265	0	265	0	265	265	0
	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	<i>1</i>	<i>4,871</i>	<i>3,938</i>	<i>4,203</i>	<i>265</i>	<i>0</i>	<i>265</i>	<i>0</i>	<i>265</i>	<i>265</i>	<i>0</i>

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
	Trường mầm non khu B- Liên Sơn (giai đoạn 2)	1	4,871	3,938	4,203	265		265		265	265	
	Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0	0
	Dự án dở dang	2	14,443	4,500	4,500	-	-	-	-	-	-	-
	Trường THCS Liên Sơn; HM: NLH 12 phòng và các hạng mục phụ trợ	1	10,045	1,500	1,500	-		0		-		-
	Trạm Y tế xã Liên Sơn	1	4,398	3,000	3,000	-		0		-		-
9	Ngọc Châu	10	26,903	18,485	19,591	1,106	-	1,106	-	1,106	637	470
	Các dự án đã được phê duyệt quyết toán	4	9,240	10,645	11,281	637	-	637	-	637	637	-
	Nhà lớp học 04 phòng trường MN	1	3,994	3,582	3,801	219		219		219	219	
	Trường THCS hạng mục 03 phòng học, 04 phòng chức năng	1	2,446	4,531	4,781	251		251		251	251	
	Trường Mầm Non. Hạng mục: Cải tạo nhà bếp	1	350	324	340	16		16		16	16	
	Trường Tiểu học. Hạng mục: 3 phòng học chức năng	1	2,450	2,208	2,359	151		151		151	151	
	Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT	1	1,200	550	1,020	470	-	470	0	470	0	470
	Sửa chữa Đình Bằng Cục (giai đoạn 1)	1	1,200	550	1,020	470		470		470	0	470
	Các dự án dở dang	5	16,463	7,290	7,290	-	-	-	-	-	-	-
	Đường Cầu Trung Đồng đi Na Nán Bằng Cục	1	2,026	1,600	1,600	-		0		-		0
	Đường trục xã THCS đi Tân Minh	1	3,989	3,090	3,090	-		0		-		0
	Nhà đa năng trường THCS	1	3,477	1,000	1,000	-		0		-		0
	Nhà làm việc Công an xã	1	4,971	1,000	1,000	-		0		-		0
	Cải tạo, nâng cấp phòng Một cửa và Trụ sở UBND xã	1	2,000	600	600	-		-		-		-
10	Ngọc Lý	8	45,605	17,805	18,975	1,170	-	1,170	-	1,170	-	1,170

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
	Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT	6	16,243	12,805	13,975	1,170	-	1,170	-	1,170	-	1,170
	Đường Liên xã từ công trại giam đi ĐT 298 xã Ngọc Lý	1	5,669	5,000	5,415	415		415		415		415
	Cải tạo, nâng cấp 6 phòng học tầng 2 trường TH	1	2,300	1,575	1,700	125		125		125		125.00
	Nâng cấp đường BTXM qua công chợ, qua trường Mầm non	1	623	185	524	339		339		339		339.00
	Sửa chữa quét sơn nhà làm việc ủy ban	1	351		291	291		291		291		291.00
	Xây mới Nhà làm việc UBND	1	5,800	5,000	5,000	-		0		-		-
	Các dự án dở dang	2	29,362	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-
	Xây mới nhà hiệu bộ, NLH chức năng, lớp học văn hóa và các hạng mục phụ trợ trường THCS Ngọc Lý	1	14,938	2,000	2,000	-		-		-		-
	Xây mới nhà lớp học 15 phòng 3 tầng các các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Ngọc Lý	1	14,424	3,000	3,000	-		-		-		-
11	Ngọc Thiện	13	71,943	27,618	34,595	6,977	-	6,977	-	6,977	3,559	3,418
	Các dự án đã được phê duyệt quyết toán	8	27,695	22,968	26,527	3,559	-	3,559	-	3,559	3,559	-
	XD 12 phòng học trường THCS	1	6,000	5,792	5,931	139		139		139		139
	Đường kênh chính qua UBND xã, đi Thương Lan	1	11,897	10,499	11,105	606		606		606		606
	Cải tạo nghĩa trang liệt sĩ	1	1,128	1,017	1,053	36		36	-	36		36
	Cải tạo ,nâng cấp 7 phòng học trường TH số 1	1	3,933	2,523	3,842	1,319		1,319		1,319		1,319
	Nhà Văn hóa thôn Mỗ	1	526	422	500	78		78		78		78
	Công trình phụ trợ thôn Tân Lập	1	370	288	350	62		62		62		62.00
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã	1	2,819	1,516	2,773	1,257		1,257		1,257		1,257.00
	Đườn BTXM kênh ông cụ đi Tân Lập	1	1,022	911	973	62		62		62		62
	Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT	1	3,423	-	3,418	3,418	-	3,418	-	3,418	-	3,418

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
	XD cầu Bi, xã Ngọc Thiện	1	3,423	-	3,418	3,418		3,418		3,418		3,418
	Các dự án dở dang	4	40,825	4,650	4,650	-	-	-	-	-	-	-
	Tu bổ di tích lịch sử VH đền thờ ông Nguyễn văn Liễu	1	1,375	650	650	-		-		-		-
	Trường TH Ngọc Thiện 1; HM: NLH 15 phòng, nhà hiệu bộ	1	14,950	4,000	4,000	0		0		0		0
	Xây nhà lớp học trường MN số 2 và phụ trợ	1	11,000			0		0		0		0
	Đường Cầu Bi đi Kênh Núi Đài	1	13,500			0		0		0		0
12	Ngọc Vân	9	30,495	20,651	22,899	2,248	-	2,248	-	2,248	1,027	1,221
	Các dự án đã được phê duyệt quyết toán	3	5,163	4,407	5,434	1,027	-	1,027	-	1,027	1,027	-
	Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng học trường Tiểu học	1	1,962	1,319	1,917	598		598		598	598	
	Xây mới nhà làm việc công an, quân sự	1	2,063	2,063	2,379	316		316		316	316	
	Sửa chữa nghĩa trang mộ liệt sỹ xã Ngọc Vân; Hạng mục Cải tạo sân, đường, xây mới hai nhà bia tường niệm, cải tạo bậc đài tưởng niệm; thêm mới lưu hương	1	1,138	1,025	1,138	113		113		113	113	
	Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT	6	25,332	16,244	17,465	1,221	-	1,221	-	1,221	-	1,221
	Hạ tầng dân cư thôn Đồng Gai - Làng Thị - gđ1	1	1,182	600	1,064	464		464		464		464
	Hạ tầng dân cư thôn Đồng Gai - Làng Thị - gđ2	1	982	536	884	348		348		348		348
	Sửa chữa nhà làm việc cũ xã Ngọc Vân	1	1,327	1,100	1,327	227		227		227		227
	Xây tường bao+ lát sân khu B trường Tiểu học + MN1	1	1,100	1,008	1,008	0		0		0		0
	Trường THCS Ngọc Vân; HM: NLH 3 tầng 15 phòng	1	13,768	8,000	8,082	82		82		82		82
	Trường THCS Ngọc Vân; HM: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ	1	6,973	5,000	5,100	100		100		100		100
	Các dự án dở dang							0		0		0

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
13	Phúc Hòa	5	13,311	8,749	13,027	4,278	-	4,278	0	1,597	1,597	-
	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	5	13,311	8,749	13,027	4,278	-	4,278	-	1,597	1,597	-
	Tường rào Trường Tiểu học Phúc Hòa	1	150	0	143	143		143		0	0	0
	Tường rào Trạm Y tế xã	1	161	0	161	161		161		0	0	0
	Cải tạo, nâng cấp đường BTXM từ Quất Du 1 đi Vôi, xã Phúc Hòa	1	3,000	2,449	2,850	401		401		0	0	0
	Cải tạo, nâng cấp đường BTXM từ đường nhựa đi Cạng, xã Phúc Hòa	1	4,000	2,300	3,897	1,597		1,597		597	597	
	Nhà lớp học 06 phòng trường tiểu học xã Phúc Hòa.	1	6,000	4,000	5,977	1,977		1,977		1,000	1000	
	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Các dự án dở dang</i>							-		-	-	-
14	Phúc Sơn	6	26,283	17,680	17,887	207	-	207	-	207	207	-
	<i>Dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	4	11,836	10,400	10,607	207	-	207	-	207	207	-
	Trường Mầm non 6 phòng	1	4,466	4,010	4,046	36		36		36	36	
	Trường THCS 8 phòng	1	4,824	4,065	4,130	65		65		65	65	
	Cải tạo, nâng cấp NVH xã	1	1,386	1,358	1,368	10		10		10	10	
	Cải tạo, nâng cấp NTLS xã Phúc Sơn	1	1,160	967	1,063	96		96		96	96	
	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>					-		0		-	0	0
	<i>Các dự án dở dang</i>	2	14,447	7,280	7,280	0	0	0	0	0	0	0
	Trường Tiểu học Phúc Sơn. HM: Nhà lớp học 12P, Nhà hiệu bộ	1	13,197	6,416	6,416	-		0		-		0
	Trạm Y tế xã Phúc Sơn; HM: Các công trình phụ trợ	1	1,250	864	864	-		0		-		0
15	Quang Tiến	7	19,679	13,946	14,251	305	-	305	-	81	81	0
	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	6	5,016	4,446	4,751	305	-	305	-	81	81	-
	Cải tạo sửa chữa trường tiểu học	1	81		81	81		81		81	81	0
	Cải tạo đập tràn Cầu Đen	1	473	402	440	38		38		-	-	-

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
	Phụ trợ UBND xã	1	1,200	1,117	1,117	0		0		-	-	-
	Phụ trợ Nhà văn hóa xã	1	600	556	556	0		0		-	-	-
	Kênh cứng cửa đập Đồng Sào	1	662	500	580	80		80		-	-	-
	Nâng cấp sân vận động xã	1	2,000	1,871	1,977	106		106		-	-	-
	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>							0		-	-	-
	<i>Các dự án dở dang</i>	1	14,663	9,500	9,500	-	-	-	-	-	-	-
	Trường Tiểu học Nguyễn Hồng; HM: NLH 15 phòng và các hạng mục phụ trợ	1	14,663	9,500	9,500	-		-		-	-	-
16	Quế Nham	10	41,974	29,484	37,197	7,712	-	7,712	-	7,712	2,974	4,738
	<i>Công trình xã đã phê duyệt quyết toán</i>	6	19,809	16,834	19,809	2,974	-	2,974	-	2,974	2,974	-
	Trường Mầm Non xã Quế Nham, HM: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học	1	5,056	4,630	5,056	426		426		426	426	
	Xây dựng trường Tiểu học xã Quế Nham. HM: 6 phòng học	1	3,430	3,200	3,430	230		230		230	230	
	Nâng cấp nhà làm việc Công an xã . HM: Nhà làm việc, khu vệ sinh, bếp ăn, sân,...)	1	634	631	634	3		3		3	3	
	Phụ trợ Mầm Non xã Quế Nham. HM: Nhà hiệu bộ, lát sân.	1	3,950	3,680	3,950	270		270		270	270	
	Xây mới Trạm Y tế xã	1	4,847	3,111	4,847	1,736		1,736		1,736	1,736	
	Xây mới nhà VH Đông Bến	1	1,892	1,583	1,892	310		310		310	310	
	<i>Công trình chưa QT</i>	1	8,850	4,000	8,738	4,738	-	4,738	-	4,738	-	4,738
	Xây dựng 8P học chức năng trường THCS Quế Nham	1	8,850	4,000	8,738	4,738		4,738	-	4,738		4,738
	<i>Các dự án dở dang</i>	3	13,315	8,650	8,650	-	-	-	-	-	-	-
	Xây mới khu nhà hiệu bộ, và công trình phụ trợ trường Tiểu học Quế Nham	1	4,579	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-
	Tu bổ tôn tạo di tích Đình Phú Khê	1	1,700	650	650	-	-	-	-	-	-	-
	Xây mới nhà lớp học trường Tiểu học Quế Nham (HM: Nhà 2 tầng 8 phòng học)	1	7,036	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-
17	Song Vân	7	43,971	14,352	14,948	596	-	596	-	596	596	-

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	3	7,771	6,552	7,148	596	-	596	-	596	596	-
	Nhà lớp học 6 phòng trường Tiểu học	1	2,769	2,276	2,513	237		237		237	237	
	Đường BTXM từ kênh chính đi thôn Chậu đến Tân Lập xã Song Vân giai đoạn 3	1	773	579	698	119		119		119	119	
	Nhà Văn hóa xã Song Vân	1	4,229	3,698	3,937	239		239		239	239	
	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0
	<i>Các công trình dở dang</i>	4	36,200	7,800	7,800	0	0	0	0	0	0	0
	Trường Tiểu học Song Vân; HM: NLH 18 phòng	1	14,649	6,500	6,500	-		0		-		0
	Trường THCS xã Song Vân; HM: NLH 18 phòng	1	14,689		-	-		0		-		0
	Tu bổ tôn tạo, di tích Chùa Vồng; HM: nhà bao che, bia ghi chiến tích, sự kiện	1	5,863	1,300	1,300	-		0		-		0
	Phụ trợ trường Tiểu học xã Song Vân; HM: Nhà vệ sinh	1	999		0	-		0		-		0
18	Tân Trung	7	21,328	18,528	20,144	1,616	0	1,616	0	1,616	1,616	0
	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	7	21,328	18,528	20,144	1,616	0	1,616	0	1,616	1,616	0
	Trường tiểu học(Bậc hè, nhà xe)	1	133	50	133	83		83		83	83	
	công tường rào THCS	1	228	60	228	168		168		168	168	
	Nhà văn hóa xã Tân Trung	1	4,892	4,525	4,805	280		280		280	280	
	Công trường mầm non	1	829	712	789	77		77		77	77	
	Công trường THCS	1	486	431	461	30		30		30	30	
	Đường quốc lộ 17 đi Gia Tiến	1	13,619	12,750	12,837	87		87		87	87	
	Sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã	1	1,142		892	892		892		892	892	
	<i>Các dự án đã NT bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>							0		-		0
	<i>Các công trình dở dang</i>							0		-		0
19	TT Cao Thượng	7	27,015	26,662	26,832	170	0	170	0	0	0	0

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
	Các dự án đã được phê duyệt quyết toán	7	27,015	26,662	26,832	170	0	170	0	0	0	0
	Lát vỉa hè phố Ngô Xá	1	7,947	7,902	7,947	45		45			-	
	Lát vỉa hè phố HHT	1	3,551	3,531	3,551	20		20			-	
	XD 6 phòng học MN TT	1	4,588	4,565	4,588	23		23			-	
	XD 8 phòng Tiểu học TT	1	4,369	4,345	4,369	24		24			-	
	Mở rộng Nghĩa trang Cổ Rồng	1	1,218	1,211	1,218	7		7			-	
	Tu sửa nhà làm việc đoàn thể	1	1,202	1,172	1,202	30		30			-	
	Tu sửa 16 phòng Tiểu học TT	1	4,140	3,936	3,957	21		21			-	
	Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dự án đang dở											
	Cải tạo 14 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Cao Thượng										-	-
	Xây mới 15 phòng THCS Cao Thượng										-	-
	Cải tạo trường MN thị trấn Cao Thượng; HM: Nhà hội trường										-	-
	Mở rộng trụ sở làm việc ĐU, HDND, UBND thị trấn Cao Thượng										-	-
	Công, nhà bảo vệ trường TH thị trấn Cao Thượng										-	-
20	Thị trấn Nhã Nam	21	111,188	81,145	83,905	2,761	-	2,761	-	-	-	-
	Các dự án đã được phê duyệt quyết toán	8	45,350	39,041	41,619	2,578	-	2,578	-	-	-	-
	Nhà Đa năng trường THCS thị trấn Nhã Nam	1	3,080	2,186	2,533	347		347			-	
	Trường Tiểu học xã Nhã Nam. Hạng mục : Nhà chức năng 2 tầng 5 phòng.	1	2,563	2,246	2,350	104		104			-	
	Sửa chữa nhà làm việc UBND xã	1	1,132	1,010	1,100	90		90			-	

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
	Cải tạo nâng cấp hành lang vỉa hè hạ tầng đô thị thị trấn Nhã Nam (bao gồm lát vỉa hè từ phố Bùng đèn ngã tư TT Nhã Nam; tuyến từ ngã ba Tiến Phan đi Cầu Trắng và một số điểm tập trung dân cư), huyện Tân Yên	1	14,990	14,200	14,655	455		455			-	
	Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên	1	3,625	3,127	3,332	205		205			-	
	Trường MN TTNN (HM: Nhà lớp học 8 phòng)	1	8,650	7,620	8,388	768		768			-	
	Trường MN thị trấn Nhã Nam (HM: nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ)	1	6,349	4,500	4,600	100		100			-	
	Xây dựng cơ sở hạ tầng, các hạng mục phụ trợ Trường mầm non thị trấn Nhã Nam (giai đoạn 2).	1	4,961	4,152	4,661	509		509			-	
	Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT	1	2,000	1,792	1,975	183	-	183	-	-	-	0
	Nhà văn hóa tổ dân phố Bùng, thị trấn Nhã Nam	1	2,000	1,792	1,975	183		183				-
	Các dự án dở dang	12	63,838	40,312	40,312	-	-	-	-	-	-	-
	Nhà văn hóa Thị trấn Nhã Nam	1	8,903	5,242	5,242	-		-				-
	Trường THCS thị trấn Nhã Nam (Hạng mục 2 phòng học, phòng chức năng, phòng hành chính)	1	9,500	8,200	8,200	-		-				-
	Cải tạo, nâng tầng 3 nhà lớp học 2 tầng trường THCS	1	1,228	871	871	-		-				-
	Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học và sân, bồn hoa trường THCS	1	4,996	4,284	4,284	-		-				-
	Dự án san lấp mở rộng bãi rác thải Ba Mỏ	1	9,998	4,179	4,179	-		-				-
	Cải tạo sửa chữa khuôn viên Đồi Phủ	1	1,160	758	758	-		-				-

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và một số hạng mục trụ sở Đồn Công an phụ trách TT Nhã Nam	1	1,152	709	709	-		-				-
	Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ	1	1,941	1,098	1,098	-		-				-
	Cải tạo nâng cấp đường vào khu di tích đền Đề Truật	1	2,990	2,547	2,547	-		-				-
	Tu bổ tôn tạo đền Góc Khế	1	7,433	4,000	4,000	-		-				-
	XD CSHT cụm dân cư Chuôm Nho1 TDP Lao Động TT Nhã Nam	1	13,709	7,721	7,721	-		-				-
	Cải tạo sửa chữa nhà văn hóa TDP Tiến Phan 1, Bài, Tân Quang	1	828	703	703	-		-				-
21	Việt Lập	8	31,444	19,935	29,136	9,201	-	9,201				
	<i>Nợ các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	6	28,701	18,950	28,151	9,201	-	9,201	-	-	-	-
	Phụ trợ MN khu Đầu Cản, xa Việt Lập	1	5,000	4,050	4,814	764		764		-	-	
	Hệ thống kênh xử lý nước thải từ khu công nghiệp Văn Miếu đi Nội Hạc	1	2,800	2,000	2,723	723		723		-	-	
	Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xã Việt Lập	1	2,500	1,000	2,374	1,374		1,374		-	-	
	Cải tạo, nâng cấp 12 phòng trường Tiểu học		2,500	1,500	2,349	849		849		-	-	
	Cải tạo 18 phòng trường THCS	1	4,500	2,400	4,476	2,076		2,076		-	-	
	Nâng cấp nền sân trường THCS	1	1,500		1,466	1,466		1,466		-	-	
	Đường BTXM và kênh dẫn nước từ Cầu Cản đi Kim Tràng	1	9,901	8,000	9,949	1,949		1,949		-	-	
	<i>Nợ các dự án đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán</i>							-		-	-	
	Dự án dở dang	2	2,743	985	985	-	-	-	-	-	-	-
	Kênh thoát nước từ QL17 ra Đông sau thôn Kim Tràng	1	1,000	985	985	-		-		-	-	
	Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ	1	1,743		0	-		-		-	-	
22	Việt Ngọc	1	9,030	4,450	4,450	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Các dự án đã quyết toán</i>							-		-	-	

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 30/10/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/10/2022				Ước tính nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã được phê duyệt QT)	Nợ đối với dự án hoàn thành chưa QT
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
	<i>Nợ các dự án đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán</i>							-		-	-	-
	<i>Dự án dở dang</i>	<i>1</i>	<i>9,030</i>	<i>4,450</i>	<i>4,450</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Trường THCS Việt Ngọc; HM: 12 phòng học	1	9,030	4,450	4,450	-		-		-		-

17750 57,889 0
 20892

0 0 0.000
0 920 0.000
 0 0 0.000
0 920 0.000
 0 428 0.000
 0 492 0.000

0 0 0.000

#REF!	#REF!	#REF!
0	1,061	0.000
0	510	0.000
0	134	0.000
0	376	0.000

<i>0</i>	<i>551</i>	<i>0.000</i>
----------	------------	--------------

0 350 0.000

0 201 0.000

0 0 0.000

0 0 0.000

0 3,694 0.000

0 631 0.000

0 15 0.000

0 24 0.000

0 61 0.000

0 195 0.000

0 18 0.000

0 196 0.000

0 92 0.000

0 30 0.000

0 3,063 0.000

0	1,521	0.000
0	725	0.000
0	157	0.000
0	660	0.000
0	4,274	0.000
0	1,180	0.000
0	57	0.000
0	81	0.000
0	44	0.000
0	57	0.000
0	33	0.000
0	635	0.000
0	272	0.000
0	3,094	0.000
0	2,140	0.000
0	954	0.000
0	2,357	0.000
0	513	0.000

0	244	0.000
0	190	0.000
0	79	0.000
<i>0</i>	<i>1,844</i>	<i>0.000</i>
0	194	0.000
0	1,650	0.000
0	1,323	0.000
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.000</i>
0	0	0.000
0	0	0.000
0	1,323	0.000
0	1,323	0.000
0	0	0.000
0	0	0.000

0	0	0.000
0	0	0.000
0	5,647	0.000
0	5,647	0.000
0	280	0.000
0	251	0.000
0	85	0.000
0	30	0.000
0	436	0.000
0	320	0.000
0	213	0.000
0	1,676	0.000
0	614	0.000
0	1,742	0.000
0	0	0.000
0	265	0.000
0	265	0.000

4,046

3,887

0	265	0.000	4,130	3,597
0	0	0.000	1,368	1,342
0	0	0.000		
0	0	0.000		
0	0	0.000		
0	1,106	0.000		
0	637	0.000		
0	219	0.000		
0	251	0.000		
0	16	0.000		
0	151	0.000		
0	470	0.000		
0	470	0.000		
0	0	0.000		
0	0	0.000		
0	0	0.000		
0	0	0.000		
0	0	0.000		
0	0	0.000		
0	1,170	0.000		

0	1,170	0.000
0	415	0.000
0	125	0.000
0	339	0.000
0	291	0.000
0	0	0.000
0	0	0.000
0	0	0.000
0	0	0.000
0	6,977	0.000
0	3,559	0.000
0	139	0.000
0	606	0.000
0	36	0.000
0	1,319	0.000
0	78	0.000
0	62	0.000
0	1,257	0.000
0	62	0.000
0	3,418	0.000

0	3,418	0.000
0	0	0.000
0	0	0.000

Biểu số 01b

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ ĐẾN THÁNG 6/2022 CHƯA CÓ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

(Kèm theo Báo cáo số...../BC-UBND ngày/5/2022 của UBND huyện Tân Yên)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên công trình	Số dự án	Chủ đầu tư	KHV năm 2022	Thời gian khởi công hoàn thành		Giá trị khối lượng hoàn thành		Thanh toán		Ghi chú	Lũy kế KHV
					KC	HT	6 tháng đầu năm 2022	Lũy kết đến 30/6/2022	6 tháng đầu năm 2022	Lũy kết đến 30/6/2022		
II	DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI	33		34,500	0	0	0	0	0	0		
1	Khu dân cư Đức Hiệu (Bám đường Cao Xá - Lam Cốt)	1	xã Cao Xá	1,000							Chưa trình chủ trương đầu tư	
2	Khu dân cư Đồng Xi thôn Chúc	1	xã Đại Hóa	1,000							Chưa trình chủ trương đầu tư	
3	Khu dân cư Phú Thành Đại Hóa	1	xã Đại Hóa	2,000							Chưa trình chủ trương đầu tư	
4	Khu dân cư thôn Chân - giai đoạn 1	1	xã Lam Cốt	1,000							Chuyển thu hút nhà đầu tư	
5	Khu dân cư cửa NVH thôn Me Điền (bám đường Cao Xá - Lam Cốt)	1	xã Lam Cốt	1,000							Chưa trình chủ trương đầu tư	
6	Khu dân cư tập trung thôn Phó Thề khu NVH Phó Thề (GD1)	1	xã Lan Giới	1,000							Chưa trình chủ trương đầu tư	
7	Khu dân cư trung tâm xã Liên Chung	1	xã Liên Chung	1,000							Chưa trình chủ trương đầu tư	
8	Khu dân cư Bờ Hôi, thôn Sáu - giai đoạn 2	1	xã Liên Chung	1,500							Chưa trình chủ trương đầu tư	
9	Dự án dân cư đồng Lờn thôn Chung	1	xã Liên Sơn	1,500							Chưa trình chủ trương đầu tư	
10	Dự án dân cư Đồng Đo, thôn Chiềng	1	xã Liên Sơn	1,500							Chưa trình chủ trương đầu tư	
11	Khu dân cư tập trung khu Đồng Cửa, thôn Quang Châu - giai đoạn 1	1	xã Ngọc Châu	1,500							Chưa trình chủ trương đầu tư	
12	Khu dân cư tập trung khu Đồng Cửa, thôn Quang Châu - giai đoạn 2	1	xã Ngọc Châu	2,000							Chưa trình chủ trương đầu tư	
13	Dự án dân cư thôn Cầu Đồng 9 - GD 1	1	xã Ngọc Lý	1,000							Chưa trình chủ trương đầu tư	
14	Khu dân cư Đồi Mạ (giáp CCN) - GD 1	1	xã Ngọc Thiện	1,200							Chưa trình chủ trương đầu tư	

15	Cụm dân cư Thúy Cầu Hội Phú - gđ 2	1	xã Ngọc Vân	1,000								Chưa trình chủ trương đầu tư
16	Cụm dân cư thôn Thúy Cầu (Đồi ông Chương)	1	xã Ngọc Vân	1,000								Chưa trình chủ trương đầu tư
17	Khu dân cư khu thôn Lân Thịnh (cạnh cây xăng Lân Thịnh)	1	xã Phúc Hòa	500								Chưa trình chủ trương đầu tư
18	Khu Đồng Riệp Đồng Mái, thôn Ba Làng	1	xã Quế Nham	1,000								Chưa trình chủ trương đầu tư
19	Khu dân cư sau ông Nộm, thôn Bù	1	xã Song Vân	700								Chưa trình chủ trương đầu tư
20	Khu Dân cư Đồng Điều 7(GĐ 1)	1	xã Tân Trung	1,000								Chưa trình chủ trương đầu tư
21	Khu dân cư Văn Chỉ (Nhà văn hóa thôn Bù cũ), TDP Phố Bù	1	TT Cao Thượng	1,000								Chưa trình chủ trương đầu tư
22	Khu dân cư Thiêm - Đình Giã (cạnh trường MN khu B)	1	TT Cao Thượng	1,000								Chưa trình chủ trương đầu tư
23	Khu dân cư Nguồn, TTCT (cạnh nhà Ông Thắng)	1	TTPTQĐ	1,000								Chưa trình chủ trương đầu tư
24	Khu dân cư Tiên, TTCT (cạnh nhà Chị Minh Tín)	1	TTPTQĐ	700								Chưa trình chủ trương đầu tư
25	Khu dân cư Chuôm Nho Tân Quang	1	TT Nhã Nam	1,000								Chưa trình chủ trương đầu tư
26	Khu dân cư thôn Trong Giữa (Đồng Tơ, Nghè Mây)	1	xã Việt Lập	1,000								Chưa trình chủ trương đầu tư
27	Khu Dân cư Đồng Sen Việt Lập	1	xã Việt Lập	1,000								Chưa trình chủ trương đầu tư
28	Khu dân cư thôn An Lạc	1	xã Việt Ngọc	400								Chưa trình chủ trương đầu tư
29	Khu dân cư thôn Ngủi (khu 1 và 2)	1	xã Việt Ngọc	1,000								Chưa trình chủ trương đầu tư
30	Khu dân cư cổng trường THCS Việt Ngọc (thôn Tân Thế)	1	xã Việt Ngọc	400								Chưa trình chủ trương đầu tư
31	Khu dân cư Nành Tón	1	xã Việt Ngọc	1,000								Chưa trình chủ trương đầu tư
32	Khu dân cư Đồng Sỏi, Tiên Sơn (gđ2)	1	xã Hợp Đức	800								Chưa trình chủ trương đầu tư
33	Khu dân cư thôn Quất xã Hợp Đức	1	xã Hợp Đức	800								Chưa trình chủ trương đầu tư

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XD NTM SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2022

DVT: triệu đồng

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Bảo cáo KTKT)	Tổng mức đầu tư	Thời gian khởi công hoàn thành		Khối lượng hoàn thành		Thanh toán		Ghi chú
				KC	HT	Từ 01/01/2022 đến 30/6/2022	Lũy kế KL thực hiện đến 30/6/2022	Từ 01/01/2022 đến 30/6/2022	Lũy kế thanh toán đến 30/6/2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TỔNG CỘNG										
I	An Dương		1,750							
1	Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa thôn, công trình phụ trợ thôn Bãi Đình, Chợ		150							
2	NVH thôn Giữa		1,100							
4	Cải tạo nâng cấp NVH Thôn Cầm		500							
II	Cao Xá		1,100							
1	Sửa chữa Cầu Nghè Lẽ		300							
2	Xây mới NVH thôn Ngọc Yên Ngoài		800							
III	Lam Cốt		10,150							
1	Đường BTXM từ Trạm điện 2 thôn Kép Thượng đi cửa Đình Trung thôn Trung Thành (1,2km)		3,600							
2	Đường BTXM từ Đê đi thôn Chân		3,100							
IV	Lan Giới		3,000							
1	BTXM cánh đồng mẫu Phó Thề (Bình Định cũ) Dài 300m. Cao 60, R:50		450							
2	BTXM cánh đồng mẫu Chính Thề. Dài 300m. Cao 60, R:50		450							

3	BTXM đồng mẫu Đồng Cấp Dài 700m. Cao 60, R:50		2,100						
V	Liên Chung		21,700						
1	Đường BTXM thôn Liên Bộ		1,000						
2	Cải tạo, nâng cấp nhà Văn hóa thôn Liên Bộ		300						
3	Xây dựng khu xử lý rác thải tập trung thôn Liên Bộ		3,500						
4	Đường BTXM trục thôn Lãn Tranh 1 từ cổng ông Hiếu đi cổng ông Viên		1,000						
5	Đường BTXM thôn Bến từ Sân kho đi Đình Đanh		500						
6	Đường BTXM thôn Lãn Tranh 2 từ Trầm Róc đi cổng ông Mỹ		200						
7	Đường BTXM trục thôn Xuân Tiến		1,100						
8	Đường BTXM trục xã từ thôn Xuân Tiến đi thôn Tiến Sơn xã Hợp Đức		1,000						
9	Cải tạo khu Nghĩa trang nhân dân thôn Xuân Tiến		300						
10	Cải tạo, nâng cấp khuôn viên nhà Văn hóa thôn Lãn Tranh 1		400						
11	Đường BTXM trục thôn Hậu		1,400						
12	Đường BTXM thôn Hương từ cổng Làng đi cổng Bà Bằng		800						
13	Cải tạo, nâng cấp khuôn viên nhà Văn hóa thôn Sáu		300						
VI	Ngọc Châu		2,200						
1	Nâng cấp đường giao thông trục xã từ trường THCS đi Tân Minh		3,999						đang thi công
2	Đường vào Khu dự án Trồng Măng Lọc Trúc		1,000						

3	Đường BTXM từ Cầu trung Đông đi Bằng Cục		2,026							đã thi công xong
VII	Ngọc Lý		5,500							
1	Cứng hóa Kênh 23 (2 km)		3,500							
2	Đường BTXM trục thôn Làng Đông đoạn từ nhà ông Công đến cổng chợ (1,0km)		2,000							
3	Xây mới NVH thôn An Lập (400m ²)		1,500							
4	Xây mới NVH thôn Cầu Đông 10 .(420m ²)		1,700							
VIII	Ngọc Vân		2,600							
1	Tu sửa nâng cấp Đình Chùa Làng Sai		600							
2	Nâng cấp kênh Lương Tân		2,000							
IX	Phúc Hòa		6,550							
1	Cải tạo nâng cấp đường BTXM từ Hòa Làng đi Cả Am (300m)		1,000							
2	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc UBND xã		3,000							
3	Đường nội đồng thôn Quát Du 1: Đông Ha đi Nghĩa trang nhân dân		500							
4	Cải tạo bếp ăn trường Mầm non Phúc Hòa (khu Hòa Làng)		500							
5	Đường nội đồng thôn Hòa Làng từ nhà văn hóa thôn đến cổng ông Thụy 300m		300							
6	Đường trục thôn từ Đình Làng đến cổng ông Lục 300m		300							
7	Đường nội đồng thôn Phúc Lễ 1000m		500							
8	Cải tạo, mở rộng đường NVH thôn Quát Du 1		450							
X	Phúc Sơn		10,800							

1	Hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc đường trục xã		500							
2	Hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc đường thôn, liên thôn		500							
3	Đường trục chính nội đồng 5km		5,000							
4	Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa thôn Luông		400							
5	Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa thôn Lý Cốt		400							
6	Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa thôn Đài Sơn		400							
7	Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa thôn Khánh Châu		400							
8	Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa thôn Cẩm		400							
9	Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa thôn Lữ Vân		400							
10	Cải tạo, nâng cấp khu thể thao thôn Mai Hoàng		400							
11	Cải tạo, nâng cấp khu thể thao thôn Yên Lý		400							
12	Cải tạo, nâng cấp khu thể thao thôn Khánh Châu		400							
13	Cải tạo, nâng cấp khu thể thao thôn Luông		400							
14	Cải tạo, nâng cấp khu thể thao thôn Lý Cốt		400							
15	Cải tạo, nâng cấp khu thể thao thôn Trám		400							
XI	Quế Nham		6,000							
1	Nâng cấp đường đê từ thôn Đông Bền đi thôn Phú Khê		6,000							
XII	Tân Trung		6,400							
1	Cứng hóa kênh mương từ NVH thôn Đình Hà đến Trạm Bơm Đình Hà		400							

2	Đường BTXM từ thôn Tân Long đi đường 294		6,000						
XV	Song Vân		12,900						
1	Kênh Hồng Phúc đi Rạng Thông		2,500						
XIII	Việt Lập		10,400						
1	Đình Kim Tràng		1,900						
2	Chùa Phán Thứ		1,500						
3	Đền Mẫu Núi Dành		4,500						
4	Cải Tạo Nghĩa Trang Liệt Sỹ		2,500						

Người lập

Ngày....tháng.....năm 2022

Thủ trưởng đơn vị

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DANH MỤC CÔNG TRÌNH XDCB CẤP XÃ SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2022
(CÓ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH HUYỆN)

DVT: triệu đồng

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV năm 2022	Trong đó			Thời gian khởi công hoàn thành		Giá trị khối lượng hoàn thành		Thanh toán		Ghi chú	
						NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	KC	HT	Từ 01/01/2022 đến 30/6/2022	Lũy kế KL thực hiện đến 30/6/2022	Từ 01/01/2022 đến 30/6/2022	Lũy kế thanh toán đến 30/6/2022		
1	2	3		4					5	6	7	8	9	10	11	
TỔNG CỘNG																
CÔNG TRÌNH CẤP XÃ				27	339,963	182,300	7,200	139,000	36,100			110,876	114,976	46,724	52,253	- 0.375921
I	An Dương		1	15,000	6,000	-	5,000	1,000	-	-	480	480	480	480		
2	Xây mới nhà lớp học trường Tiểu học An Dương	số 9749 ngày 31/12/2021	1	15,000	6,000		5,000	1,000			480.069	480.069	480.069	480.069		
III	Đại Hóa		2	29,970	14,000	3,000	10,000	1,000	-	-	1,494	1,494	-	-		
4	NLH 18 phòng trường THCS Đại Hóa		1	14,970	6,000		5,000	1,000			1,494	1,494			Đang thi công móng	
5	Đường từ TL294 (đoạn từ UBND xã) đi Lan Giới (1,6km)		1	15,000	8,000	3,000	5,000								chuyển Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư: Chưa KC	
IV	Hợp Đức		2	28,000	13,000	-	11,000	2,000	-	-	7,800	8,800	6,000	6,000		
1	Trường THCS Hợp Đức; Hạng mục: Nhà lớp học 15 phòng		1	13,000	7,000		6,000	1,000			6,100	7,100	6,000	6,000		
5	Trường Mầm non trung tâm, HM: Nhà lớp học 12 phòng và công trình phụ trợ		1	15,000	6,000		5,000	1,000			1,700	1,700				
V	Lam Cốt		1	13,000	3,000	-	2,000	1,000	-	-	7,000	7,000	-	-		
8	Cải tạo nâng cấp đường từ gốc Đa Đông Thành, xã Lam Cốt đi xã Song Vân		1	13,000	3,000		2,000	1,000	3/2022	10/2022	7,000	7,000	-	-		
VI	Lan Giới		2	28,495	14,000	-	12,000	2,000	-	-	15,000	15,000	6,000	6,000		
1	Đường BTXM từ UBND xã đi Tiên Thắng		1	14,000	7,000		6,000	1,000	01/2022	08/2022	7,200	7,200	6,000	6,000		
2	Xây dựng mới 8 phòng học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Lan Giới		1	14,495	7,000		6,000	1,000	02/2022	09/2022	7,800	7,800				
VII	Liên Chung		3	24,030	14,000	-	11,000	3,000	-	-	18,630	18,630	8,550	8,550		

1	Trường THCS Liên Chung, Hạng mục: Mở rộng khuôn viên, xây mới Nhà chức năng và các hạng mục phụ trợ		1	9,030	6,000		5,000	1,000			9,030	9,030	5,500	5,500	
2	Xây dựng 8P học trường MN khu Lân Tranh, xã Liên Chung		1	9,000	4,000		3,000	1,000			3,600	3,600	50	50	
3	Xây mới Cầu Chèm, thôn Sáu, xã Liên Chung		1	6,000	4,000		3,000	1,000			6,000	6,000	3,000	3,000	
XI	Ngọc Thiện		1	14,950	7,600	-	4,000	3,600			-	-	-	-	
3	<i>Trường Tiểu học Ngọc Thiện 1, huyện Tân Yên (Hạng mục: Nhà lớp học 15 phòng, nhà hiệu bộ)</i>		1	14,950	7,600		4,000	3,600					-	-	Chưa KC
XII	Ngọc Vân		3	35,641	25,000	-	19,000	6,000	-	-	11,448	11,448	11,348	11,348	
1	Trường THCS Ngọc Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 15 phòng, Nhà Hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ		1	13,768	12,000		8,000	4,000			8,348	8,348	8,348	8,348	
2	Trường THCS Ngọc Vân, Hạng mục: Nhà Hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ		1	6,973	6,000		5,000	1,000			3,100	3,100	3,000	3,000	
7	<i>Nhà lớp học 18 phòng trường Tiểu học Ngọc Vân</i>		1	14,900	7,000		6,000	1,000							Chưa KC
XIV	Phúc Sơn		1	13,532	6,000	-	5,000	1,000	-	-	3,000	5,700	1,000	1,555	
2	Trường Tiểu học Phúc Sơn, Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng; Nhà hiệu bộ		1	13,532	6,000		5,000	1,000	10/2021		3,000	5,700	1,000	1,555	
XV	Quang Tiến		1	14,990	8,000	-	7,000	1,000	-	-	3,600	3,600	3,000	3,000	
1	<i>Xây mới nhà lớp học 15 phòng và công trình phụ trợ trường TH Nguyễn Hồng</i>		1	14,990	8,000		7,000	1,000	01/12/2021	30/07/2022	3,600	3,600	3,000	3,000	
XVI	Quế Nham		3	20,465	14,500	-	11,000	3,500	-	-	20,250	20,250	5,000	5,000	
3	<i>Xây dựng 8P học chức năng trường THCS Quế Nham</i>		1	8,850	5,500		4,000	1,500	Tháng 10/2021	Tháng 03/2022	8,750	8,750	2,000	2,000	
5	<i>Xây mới khu nhà hiệu bộ, và công trình phụ trợ trường Tiểu học Quế Nham</i>		1	4,579	4,000		3,000	1,000	Tháng 11/2021	Tháng 04/2022	4,500	4,500			
6	Xây mới nhà lớp học trường Tiểu học Quế Nham (HM: Nhà 2 tầng 8 phòng học)		1	7,036	5,000		4,000	1,000	Tháng 11/2021	Tháng 04/2022	7,000	7,000	3,000	3,000	
XVII	Song Vân		1	14,900	7,000	-	6,000	1,000	-	-	5,978	5,978	600	-	
1	Trường Tiểu học Song Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng		1	14,900	7,000		6,000	1,000	T1/2022	T8/2022	5,978	5,978	600		
XVIII	Tân Trung		2	34,990	21,000	-	19,000	2,000	-	-	13,600	14,000	2,246	7,820	
2	Tu bổ, tôn tạo Chùa Đồng Điều, xã Tân trung		1	20,000	12,000		11,000	1,000	01/2022	2023	2,600	3,000	2,246	2,820	

3	Trường Tiểu học Tân Trung, Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng		1	14,990	9,000		8,000	1,000			11,000	11,000		5,000	Cấp trường học 2 tỷ, UB 3 tỷ
XIX	TT Cao Thượng		1	11,000	8,000	-	3,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-
10	Nhà Nội trú học sinh trường THCS		1	11,000	8,000		3,000	5,000							Chưa KC
XX	TT Nhã Nam		1	15,000	11,200	4,200	6,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-
6	Cải tạo nâng cấp đường từ QL17 đi đường nội thị mới Phố Bùng - Tiền Phan		1	15,000	11,200	4,200	6,000	1,000							Chưa KC
XXII	Việt Ngọc		2	26,000	10,000	-	8,000	2,000	-	-	2,596	2,596	2,500	2,500	
2	Trường THCS Việt Ngọc, Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng		1	11,000	5,000		4,000	1,000			2595.636	2596	2500	2500	
3	NLH 16 phòng trường THCS		1	15,000	5,000		4,000	1,000							Chưa KC

0.3586207

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NỢ ĐONG XDCB ĐẾN THÁNG 6/2022

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đong XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	8	10	11	12
	Dự án cấp xã quản lý	176	602,274	426,660	517,604	91,044	0	0	0	91,044
1	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	129	352,607	290,817	337,567	46,750	0	0	0	46,750
2	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>	25	103,153	72,421	99,041	26,720	0	0	0	26,720
3	<i>Các dự án dở dang</i>	22	146,514	63,422	80,997	17,575	0	0	0	17,575
I	An Dương	2	16,000	14,616	15,384	768	0	0	0	768
1	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>									
2	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>	2	16,000	14,616	15,384	768	0	0	0	768
	Đường nội đồng từ nhà văn hóa Am đi Đồng Mai, xã An Dương, huyện Tân Yên	1	5,000	4,340	4,616	276				276

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
	Đường QL 17 đi đường Cao Xá Lam Cốt	1	11,000	10,276	10,768	492			0	492
3	<i>Các dự án dở dang</i>									
II	Cao Xá	4	8,146	6,910	8,146	1,236	0	0	0	1,236
<i>1</i>	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	<i>1</i>	<i>2,598</i>	<i>2,248</i>	<i>2,598</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>
2	Cải tạo sửa chữa nhà lớp học, công trình phụ trợ và lát sân trường MN Cao Xá	1	2,598	2,248	2,598	350				350
2	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>	3	5,548	4,662	5,548	886	0	0	0	886
1	Tường rào, sân và 1 số hạng mục khác khu B Trường Tiểu Học	1	250	237	250	13				13
2	Nhà lớp học 4 phòng trường MN	1	3,598	3,225	3,598	373				373
3	Sửa chữa cổng, tường rào nhà để xe Trường MN	1	1,700	1,200	1,700	500				500
III	Đại Hóa	9	23,755	19,245	22,781	3,536	0	0	0	3,536
<i>1</i>	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	<i>8</i>	<i>8,775</i>	<i>7,145</i>	<i>7,865</i>	<i>720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>720</i>

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
	Đường BTXM NTL5 đi bà Cương	1	542	444	459	15				15
	Cải tạo, sửa chữa, xây mới trạm y tế xã(HM: Nhà hội trường)	1	521	410	434	24				24
	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 8 phòng khám chữa bệnh trạm y tế xã Đại Hóa	1	893	710	771	61				61
	Đường bê tông Phú Thành đi Quang Lâm	1	1,206	982	1,177	195				195
	Nhà văn hóa xã	1	2,540	2,163	2,270	107				107
	Đường bê tông Chúc đi chợ Đại Hóa	1	1,299	886	1,082	196				196
	Xây dựng 06 phòng học Trường Tiểu học xã Đại Hóa, HM: 03 phòng học	1	862	720	812	92				92
	Xây dựng 06 phòng học Trường Tiểu học xã Đại Hóa, HM: 03 phòng chức năng	1	912	830	860	30				30
2	Công trình hoàn thành chưa QT	1	14,980	12,100	14,916	2,816				2,816
	Trường TH Đại Hóa, HM: NLH 15P, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ	1	14,980	12,100	14,916	2,816				2,816
IV	Hợp Đức	7	20,268	17,587	18,767	1,180	0	0	0	1,180

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
1	Các dự án đã được phê duyệt quyết toán	7	20,268	17,587	18,767	1,180	0	0	0	1,180
	12 phòng trường TH Hợp Đức	1	5,327	5,020	5,077.000	57				57
	Trụ sở UBND xã	1	6,020	5,295	5,375	81				81
	Nhà tiếp công dân	1	935	770	814	44				44
	Sửa trạm Y tế	1	1,123	960	1,017	57				57
	Hiệu bộ cấp 1	1	2,870	2,725	2,758	33				33
	Đường BTXM sau UBND xã	1	725	3	638	635				635
	Nhà hiệu bộ trường THCS	1	3,267	2,815	3,087	272				272
2	Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT									
V	Lam Cốt	9	32,797	24,058	30,567	6,609	0	0	0	6,609
1	Công trình đã Quyết toán	3	3,799	3,302	3,411	109	0	0	0	109
	Cải tạo nâng cấp đường từ đường Cao Xá Lam Cốt đi Kép Vàng	1	1,155	897	920	23			0	23
	Cải tạo nâng cấp Cầu dân sinh từ trường THPT đi thôn Đồng Vàng	1	988	900	921	21			0	21
	Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ xã Lam Cốt.	1	1,656	1,504	1,570	66				66

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
2	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>	6	28,999	20,756	27,156	6,500	0	0	0	6,500
	Xây dựng phòng học, phòng chức năng THCS(06 phòng học, 04 phòng chức năng).	1	6,353	5,279	5,545	366			0	366
	Cải tạo nâng cấp kênh cứng thôn Đông An, thôn Kép Vàng, thôn An Liễu xã Lam Cốt	1	1,485	985	1,070	85			0	85
	Cải tạo nhà làm việc và các công trình phụ trợ UBND xã (Sân, tường rào, khuôn viên, phòng làm việc, Nhà đa năng)	1	3,007	1,878	2,991	1,113				1,113
	Kênh cứng thôn Chản (từ Bờ đê đi ông Sỏ), xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, dài 1,2km	1	1,097	556	1,050	494				494
	Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học xã Lam Cốt.	1	14,700	10,000	14,000	4,000				4,000
	Đường BTXM từ đầu đường Cao Xá - Lam Cốt đi Nhà văn hóa thôn Đồng Lạng, đi Nhà văn hóa thôn An Liễu đi đường nhựa bờ đê.	1	2,357	2,058	2,500	442				442

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
VI	Lan Giới	6	35,082	15,000	21,351	6,351	0	0	0	6,351
<i>1</i>	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	<i>2</i>	<i>2,613</i>	<i>1,000</i>	<i>2,508</i>	<i>1,508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,508</i>
	Cải tạo 8 phòng học THCS	<i>1</i>	<i>1,129</i>	<i>500</i>	<i>1,091</i>	591				<i>591</i>
	Cải tạo trụ sở Đảng ủy, UBND xã; Nhà làm việc 3 tầng	<i>1</i>	<i>1,484</i>	<i>500</i>	<i>1,417</i>	917				<i>917</i>
2	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>	1	3,374	2,000	3,323	1,323	0	0	0	1,323
	Cải tạo 10 phòng học TH (trát lại toàn bộ, sơn lại)	<i>1</i>	<i>3,374</i>	<i>2,000</i>	<i>3,323</i>	1,323				<i>1,323</i>
3	<i>Các dự án dở dang</i>	3	29,095	12,000	15,520	3,520	0	0	0	3,520
	Đường BTXM từ UBND xã đi Tiến Thắng	<i>1</i>	<i>14,000</i>	<i>6,000</i>	<i>7,200</i>	1,200				<i>1,200</i>
	Xây mới 12 phòng học trường MN (CT: Xây dựng mới 8 phòng học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường MN xã Lan Giới, huyện Tân Yên)	<i>1</i>	<i>14,495</i>	<i>6,000</i>	<i>7,800</i>	1,800				<i>1,800</i>

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
	Đường BTXM từ Nhà Ông Quyết đi Nhà Ông Bắc thôn Đá Ong	1	600		520	520				520
VII	Liên Chung	11	52,277	40,162	49,196	9,034	0	0	0	9,034
<i>1</i>	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	<i>9</i>	<i>42,335</i>	<i>34,262</i>	<i>39,645</i>	<i>5,383</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5,383</i>
	XD trụ sở UBND xã	1	5,990	5,226	5,506	280				280
	XD nhà chức năng trường THCS	1	764	607	692	85				85
	XD nhà lớp học 2P trường Tiểu học	1	962	717	747	30				30
	XD nhà văn hóa xã	1	4,151	2,530	2,966	436				436
	XD 06 phòng học trường Tiểu học	1	3,566	3,062	3,382	320				320
	4 phòng học trường mầm non	1	3,713	3,500	3,713	213				213
	Trường THCS Liên Chung, huyện Tân Yên (Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng)	1	9,900	8,000	9,668	1,668				1,668

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
	Cải tạo, nâng cấp đường tâm linh sinh thái Núi Dành (đoạn trường MN Liên Chung - Đường vào Chân Núi Dành - Đường lên Núi, hệ thống chống sét)	1	7,500	6,800	7,409	609				609
	Phụ trợ trường Mầm non Liên Chung	1	5,789	3,820	5,562	1,742				1,742
2	Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT	2	9,942	5,900	9,551	3,651	0	0	0	3,651
	XD phụ trợ UBND xã	1	912	400	851	451				451
	Phụ trợ trường THCS	1	9,030	5,500	8,700	3,200				3,200
VIII	Liên Sơn	6	6,500	3,635	5,233	1,598	0	0	0	1,598
1	Các dự án đã được phê duyệt quyết toán	6	6,500	3,635	5,233	1,598	0	0	0	1,598
	Sửa chữa công trình phụ trợ UBND xã Liên Sơn	1	439	200	371	171				171
	Phụ trợ trường Tiểu học Liên Sơn. Hạng mục: Lát nền phòng chức năng, bậc tam cấp, vườn hoa	1	210	100	170	70				70
	Sửa chữa mái trường THCS Liên Sơn	1	227	100	219	119				119

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
	Sửa chữa trường mầm non Liên Sơn	1	55	0	45	45				45
	Cải tạo nhà làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Liên Sơn. Hạng mục: Phần sơn, điện, nước, lắp đặt thiết bị	1	1,071	500	803	303				303
	Trường mầm non khu B- Liên Sơn	1	4,498	2,735	3,625	890				890
2	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<i>Dự án dở dang</i>									
IX	Ngọc Châu	6	14,439	11,645	14,182	2,537	0	0	0	2,537
1	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	5	10,440	11,045	12,303	1,258	0	0	0	1,258
	Sửa chữa đình Bằng Cục (giai đoạn 1)	1	1,200	550	1,020	470				470
	Nhà lớp học 04 phòng trường MN	1	3,994	3,582	3,801	219				219
	Trường THCS hạng mục 03 phòng học, 04 phòng chức năng	1	2,446	4,531	4,781	251				251
	Trường Mầm Non. Hạng mục: Cải tạo nhà bếp	1	350	287	342	54.675				54.675

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
3	Các dự án dở dang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	Ngọc Thiện	13	40,866	30,815	39,016	8,201	0	0	0	8,201
1	Các dự án đã được phê duyệt quyết toán	11	36,068	30,165	34,250	4,085	0	0	0	4,085
	XD 12 phòng học trường THCS	1	6,000	5,630	5,931	301				301
	Phụ trợ UBND xã (Nhà truyền thống nhà đê xe)	1	454	250	281	31				31
	Đường kênh chính qua UBND xã, đi Thương Lan	1	11,897	10,499	11,105	606				606
	Tường MN ngọc Thiện số 2(nhà lớp học 4 phòng)	1	3,529	3,236	3,268	32				32
	Trường MN Ngọc Thiện 1 khu trung tâm ,hku Nham	1	4,968	4,683	4,706	23				23
	XD tường bao ,lát sân trường tiểu học số 2	1	230		230	230				230
	Trường MN Ngọc Thiện 2) lát sân nhà chức năng, xây tường rào	1	88		88	88				88
	Cải tạo nghĩa trang liệt sĩ	1	1,128	1,017	1,053	36				36
	Cải tạo ,nâng cấp 7 phòng học trường TH số 1	1	3,933	2,523	3,842	1,319				1,319
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã	1	2,819	1,516	2,773	1,257				1,257

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
	Đườn BTXM kênh ông cụ đi Tân Lập	1	1,022	811	973	162				162
2	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>	2	4,798	650	4,766	4,116	0	0	0	4,116
	XD cầu Bi, xã Ngọc Thiện	1	3,423	0	3,418	3,418				3,418
	Tu bổ di tích lịch sử VH đền thờ ông Nguyễn văn Liễu	1	1,375	650	1,348	698				698
3	<i>Các dự án dở dang</i>									
XII	Ngọc Vân	7	9,754	7,651	9,717	2,066	0	0	0	2,066
1	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	3	5,163	4,407	5,434	1,027	0	0	0	1,027
	Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng học trường Tiểu học	1	1,962	1,319	1,917	598				598
	Xây mới nhà làm việc công an, quân sự	1	2,063	2,063	2,379	316				316
	Sửa chữa nghĩa trang mộ liệt sỹ xã Ngọc Vân; Hạng mục Cải tạo sân, đường, xây mới hai nhà bia tưởng niệm, cải tạo bậc đài tưởng niệm; thêm mới lưu hương	1	1,138	1,025	1,138	113				113

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
2	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>	4	4,591	3,244	4,283	1,039	0	0	0	1,039
	Hạ tầng dân cư thôn Đồng Gai - Làng Thị - gđ1	1	1,182	600	1,064	464				464
	Hạ tầng dân cư thôn Đồng Gai - Làng Thị - gđ2	1	982	536	884	348				348
	Sửa chữa nhà làm việc cũ xã Ngọc Vân	1	1,327	1,100	1,327	227				227
	Xây tường bao+ lát sân khu B trường Tiểu học + MN1	1	1,100	1,008	1,008	0				0
3	<i>Các dự án dở dang</i>									
XIII	Phúc Hòa	8	31,261	26,348	30,751	4,403	0	0	0	4,403
1	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	8	31,261	26,348	30,751	4,403	0	0	0	4,403
	Đường BTXM từ Cửa Sông xã Hợp Đức đi Phúc Hòa	1	9,500	9,298	9,348	50				50
	Đường từ ngã 3 Lân Thịnh đi Cả Am	1	8,000	7,931	7,975	44				44
	Cải tạo khuôn viên Trung tâm Văn hóa thôn Lân Thịnh	1	450	370	400	30				30

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
	Tường rào Trường Tiểu học Phúc Hòa	1	150	0	143	143				143
	Tường rào Trạm Y tế xã	1	161	0	161	161				161
	Cải tạo, nâng cấp đường BTXM từ Quất Du 1 đi Vôi, xã Phúc Hòa	1	3,000	2,449	2,850	401				401
	Cải tạo, nâng cấp đường BTXM từ đường nhựa đi Cạnh, xã Phúc Hòa	1	4,000	2,300	3,897	1,597				1,597
	Nhà lớp học 06 phòng trường tiểu học xã Phúc Hòa.	1	6,000	4,000	5,977	1,977				1,977
2	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<i>Các dự án dở dang</i>									
XIV	Phúc Sơn	5	25,033	16,400	17,513	1,113	0	0	0	1,113
1	<i>Dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	4	11,836	10,400	10,607	207	0	0	0	207
	Trường Mầm non 6 phòng	1	4,466	4,010	4,046	36				36
	Trường THCS 8 phòng	1	4,824	4,065	4,130	65				65
	Cải tạo, nâng cấp NVH xã	1	1,386	1,358	1,368	10				10
	Cải tạo, nâng cấp NTLS xã Phúc Sơn	1	1,160	967	1,063	96				96

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
2	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>					0				
3	<i>Các dự án dở dang</i>	1	13,197	6,000	6,906	906		0	0	906
	Trường Tiểu học Phúc Sơn. HM: Nhà lớp học 12P, Nhà hiệu bộ	1	13,197	6,000	6,906	906				906
XV	Quang Tiến	5	3,016	2,459	2,774	315	0	0	0	315
1	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	4	2,354	1,959	2,194	235	0	0	0	235
	Cải tạo sửa chữa trường tiểu học	1	81		81	81				81
	Cải tạo đập tràn Cầu Đen	1	473	402	440	38				38
	Phụ trợ UBND xã	1	1,200	1,043	1,117	74				74
	Phụ trợ Nhà văn hóa xã	1	600	514	556	42				42
2	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>									
3	<i>Các dự án dở dang</i>	1	662	500	580	80	0	0	0	80
	Kênh cứng cửa đập Đồng Sào	1	662	500	580	80				80
XVI	Quế Nham	9	40,274	27,723	39,559	11,835	0	0	0	11,835
1	<i>Công trình xã đã phê duyệt quyết toán</i>	6	19,809	16,723	19,809	3,085	0	0	0	3,085

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
	Trường Mầm Non xã Quế Nham, HM: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học	1	5,056	4,630	5,056	426				426
	Xây dựng trường Tiểu học xã Quế Nham. HM: 6 phòng học	1	3,430	3,200	3,430	230				230
	Nâng cấp nhà làm việc Công an xã . HM: Nhà làm việc, khu vệ sinh, bếp ăn, sân,..)	1	634	631	634	3				3
	Phụ trợ Mầm Non xã Quế Nham. HM: Nhà hiệu bộ, lát sân.	1	3,950	3,680	3,950	270				270
	Xây mới Trạm Y tế xã	1	4,847	3,000	4,847	1,847				1,847
	Xây mới nhà VH Đông Bến	1	1,892	1,583	1,892	310				310
2	Công trình chưa QT	1	8,850	4,000	8,750	4,750	0	0	0	4,750
	Xây dựng 8P học chức năng trường THCS Quế Nham	1	8,850	4,000	8,750	4,750				4,750
3	Các dự án dở dang	2	11,615	7,000	11,000	4,000	0	0	0	4,000
	Xây mới khu nhà hiệu bộ, và công trình phụ trợ trường Tiểu học Quế Nham	1	4,579	3,000	4,000	1,000			0	1,000
	Xây mới nhà lớp học trường Tiểu học Quế Nham (HM: Nhà 2 tầng 8 phòng học)	1	7,036	4,000	7,000	3,000			0	3,000
XVII	Song Vân	11	20,872	19,158	19,975	817	0	0	0	817

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
1	Các dự án đã được phê duyệt quyết toán	9	20,872	19,158	19,975	817	0	0	0	817
	Nhà lớp học 6 phòng trường Tiểu học	1	2,769	2,276	2,513	237				237
	Cải tạo, nâng cấp nhà 8 phòng học trường Tiểu học xã Song Vân	1	1,155	978	1,055	77				77
	Đường BTXM từ kênh chính đi Chậu đến Tân Lập xã Song Vân, giai đoạn 1: đoạn từ kênh chính đi thôn Chậu	1	6,740	6,702	6,769	67				67
	Cải tạo kênh Máng Miếu	1	1,038	1,027	1,032	5				5
	Đường BTXM từ kênh chính đi Chậu đến Tân lập xã Song Vân, Giai đoạn 2: đoạn từ Tân Lập đến Chậu	1	1,990	1,986	2,001	15				15
	DĐường BTXM từ kênh chính đi thôn Chậu đến Tân Lập xã Song Vân giai đoạn 3	1	773	579	698	119				119
	Nhà Văn hóa xã Song Vân	1	4,229	3,698	3,937	239				239
	Phụ trợ Nhà văn hóa xã	1	1,177	1,024	1,041	17				17
	Kiên cố hóa kênh máng Miếu đi thôn Chậu	1	1,001	889	930	41				41

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
2	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>	2	5,509	4,030	4,819	789	0	0	0	789
	Xây mới nhà văn hóa xã	1	4,333	3,630	3,896	266				266
	Phụ trợ nhà văn hóa xã	1	1,177	400	923	523				523
3	<i>Các công trình dở dang</i>									
XVIII	Tân Trung	7	21,328	18,528	20,144	1,616	0	0	0	1,616
1	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	7	21,328	18,528	20,144	1,616	0	0	0	1,616
	Trường tiểu học(Bậc hè, nhà xe)	1	133	50	133	83				83
	công tường rào THCS	1	228	60	228	168				168
	Nhà văn hóa xã Tân Trung	1	4,892	4,525	4,805	280				280
	Cổng trường mầm non	1	829	712	789	77				77
	Cổng trường THCS	1	486	431	461	30				30
	Đường quốc lộ 17 đi Gia Tiến	1	13,619	12,750	12,837	87				87
	Sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã	1	1,142	0	892	892				892
2	<i>Các dự án đã NT bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>									
3	<i>Các công trình dở dang</i>									
XIX	TT Cao Thượng	8	27,577	25,817	27,377	1,560	0	0	0	1,560

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
<i>1</i>	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	<i>7</i>	<i>27,015</i>	<i>25,354</i>	<i>26,832</i>	<i>1,478</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,478</i>
	Lát vỉa hè phố Ngô Xá	<i>1</i>	<i>7,947</i>	<i>7,754</i>	<i>7,947</i>	193				<i>193</i>
	Lát vỉa hè phố HHT	<i>1</i>	<i>3,551</i>	<i>2,888</i>	<i>3,551</i>	663				<i>663</i>
	XD 6 phòng học MN TT	<i>1</i>	<i>4,588</i>	<i>4,428</i>	<i>4,588</i>	160				<i>160</i>
	XD 8 phòng Tiểu học TT	<i>1</i>	<i>4,369</i>	<i>4,332</i>	<i>4,369</i>	37				<i>37</i>
	Mở rộng Nghĩa trang Cổ Rồng	<i>1</i>	<i>1,218</i>	<i>1,157</i>	<i>1,218</i>	61				<i>61</i>
	Tu sửa nhà làm việc đoàn thể	<i>1</i>	<i>1,202</i>	<i>1,109</i>	<i>1,202</i>	93				<i>93</i>
	Tu sửa 16 phòng Tiểu học TT	<i>1</i>	<i>4,140</i>	<i>3,686</i>	<i>3,957</i>	271				<i>271</i>

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
2	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>	1	562	463	545	82	0	0	0	82
	Tu sửa 6 phòng MN CT	1	562	463	545	82				82
3	<i>Dự án dang dở</i>									
XX	Thị trấn Nhã Nam	11	84,052	36,356	41,960	5,604	0	0	0	5,604
1	<i>Các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>									
2	<i>Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT</i>									
3	<i>Các dự án dở dang</i>	11	84,052	36,356	41,960	5,604	0	0	0	5,604
	Tu bổ tôn tạo di tích chùa Tứ Giáp	1	38,918	16,432	17,560	1,128				1,128
	Nhà văn hóa Thị trấn Nhã Nam	1	8,903	1,742	2,500	758				758
	Trường THCS thị trấn Nhã Nam (Hạng mục 2 phòng học, phòng chức năng, phòng hành chính)	1	9,500	7,500	8,500	1,000				1,000
	Cải tạo, nâng tầng 3 nhà lớp học 2 tầng trường THCS	1	1,228	96	900	804				804

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
	Dự án san lấp mở rộng bãi rác thải Ba Mô	1	9,998	4,179	4,500	321				321
	Cải tạo sửa chữa khuôn viên Đồi Phủ	1	1,160	658	850	192				192
	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và một số hạng mục trụ sở Đồn Công an phụ trách TT Nhã Nam	1	1,152	559	800	241				241
	Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ	1	1,941	1,098	1,400	302				302
	Cải tạo nâng cấp đường vào khu di tích đền Đề Truật	1	2,990	2,047	2,400	353				353
	Tu bổ tôn tạo đền Gốc Khê	1	7,433	1,600	2,000	400				400
	Cải tạo sửa chữa nhà văn hóa TDP Tiến Phan 1, Bài, Tân Quang	1	828	445	550	105				105
XXI	Việt Lập	20	55,460	36,326	52,807	16,481	0	0	0	16,481
<i>1</i>	<i>Nợ các dự án đã được phê duyệt quyết toán</i>	<i>17</i>	<i>51,566</i>	<i>35,360</i>	<i>49,656</i>	<i>14,296</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14,296</i>
	Đường BTXM trục xã Văn Miếu đi Đình Nội; hạng mục Văn Miếu đi Thôn Lý	1	996	633	872	239				239
	Nâng cấp khu thể thao xã	1	999	600	845	245				245

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
	Đường BTXM Đông Am Vàng đi Đông Khoát xã Việt Lập	1	11,000	10,300	10,772	472				472
	Hệ thống thoát nước đường QL17 đi khu di tích đền Dành, xã Liên Chung	1	3,163	201	2,962	2,760				2,760
	Cải tạo, nâng cấp khu thể thao thôn Um Ngò, xa Việt Lập	1	1,535	1,079	1,377	298				298
	Phụ trợ MN khu Đầu Càn, xa Việt Lập	1	5,000	4,050	4,814	764				764
	Hệ thống kênh xử lý nước thải từ khu công nghiệp Văn Miếu đi Nội Hạc	1	2,800	2,000	2,723	723				723
	Đường BTXM từ QL 17 đi vào cổng trường TH và đường nội đồng. HM kênh dẫn nước N5	1	1,125	890	1,035	145				145
	Trường MN Việt Lập (Hạng mục nhà hiệu bộ) khu Đình Nội	1	1,837	1,390	1,677	287				287
	Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xã Việt Lập	1	2,500	1,000	2,374	1,374				1,374
	Cải tạo, nâng cấp 12 phòng trường Tiểu học		2,500	1,500	2,349	849				849

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/5/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/5/2022	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
						Tổng số	Vốn NSTW	Vốn NS tỉnh (*)	Vốn NS huyện	Vốn NS xã
	Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ	1	186	100	171	71				71
	Đường BT nội đồng thôn Ngọc Trai	1	530	400	504	104				104
	Đường BT nội đồng thôn Cầu Cản	1	1,234	616	1,041	425				425
	Mái nhà đốt rác thôn Ngọc Trai	1	260	200	249	49				49
	Cải tạo 18 phòng trường THCS	1	4,500	2,400	4,476	2,076				2,076
	Nâng cấp nền sân trường THCS	1	1,500		1,466	1,466				1,466
	Đường BTXM và kênh dẫn nước từ Cầu Cản đi Kim Tràng	1	9,901	8,000	9,949	1,949				1,949
2	<i>Nợ các dự án đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán</i>									
3	<i>Dự án dở dang</i>	3	3,894	966	3,151	2,185	0	0	0	2,185
	Tu bổ chống xuống cấp di tích Đình Hoãn; Hạng mục: Tiền tế và Hậu cung (Giai đoạn 1)	1	1,166	966	1,166	200				200
	Kênh thoát nước từ QL17 ra Đòng sau thôn Kim Tràng	1	985		985	985				985
	Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ	1	1,743		1,000	1,000				1,000

Biểu 6

Đơn vị tính: triệu đồng

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
13	14			
0	91,044	90,944	0	0
0	46,750			
0	26,720			
0	17,575	0		
0	768	0	768	0.000
		0	0	0.000
0	768	0	768	0.000
	276	0	276	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
0	492	0	492	0.000
		0	0	0.000
0	1,236	0	1,236	0.000
0	350	#REF!	#REF!	#REF!
	350	0	350	0.000
0	886	0	886	0.000
	13	0	13	0.000
	373	0	373	0.000
	500	0	500	0.000
0	3,536	0	3,536	0.000
0	720	0	720	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022				
	15	0	15	0.000	
	24	0	24	0.000	
	61	0	61	0.000	
	195	0	195	0.000	
	107	0	107	0.000	
	196	0	196	0.000	
	92	0	92	0.000	
	30	0	30	0.000	
	2,816	0	2,816	0.000	
	2,816	0	2,816	0.000	<i>Đang làm Qtoan</i>
0	1,180	0	1,180	0.000	

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022
<i>0</i>	<i>1,180</i>
	<i>57</i>
	<i>81</i>
	<i>44</i>
	<i>57</i>
	<i>33</i>
	<i>635</i>
	<i>272</i>
	<i>0</i>
0	6,609
<i>0</i>	<i>109</i>
<i>0</i>	<i>23</i>
<i>0</i>	<i>21</i>
	<i>66</i>

<i>0</i>	<i>1,180</i>	<i>0.000</i>
<i>0</i>	<i>57</i>	<i>0.000</i>
<i>0</i>	<i>81</i>	<i>0.000</i>
<i>0</i>	<i>44</i>	<i>0.000</i>
<i>0</i>	<i>57</i>	<i>0.000</i>
<i>0</i>	<i>33</i>	<i>0.000</i>
<i>0</i>	<i>635</i>	<i>0.000</i>
<i>0</i>	<i>272</i>	<i>0.000</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.000</i>
0	6,509	-100.000
<i>0</i>	<i>109</i>	<i>0.000</i>
<i>0</i>	<i>23</i>	<i>0.000</i>
<i>0</i>	<i>21</i>	<i>0.000</i>
<i>0</i>	<i>66</i>	<i>0.000</i>

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022
0	6,500
0	366
0	85
	1,113
	494
	4,000
	442

0 6,400 -100.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
0	6,351	0	6,351	0.000
0	1,508	0	1,508	0.000
	591	0	591	0.000
	917	0	917	0.000
0	1,323	0	1,323	0.000
	1,323	0	1,323	0.000
0	3,520	0	3,520	0.000
	1,200	0	1,200	0.000
	1,800	0	1,800	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
	520	0	520	0.000
0	9,034	0	9,034	0.000
0	5,383	0	5,383	0.000
	280	0	280	0.000
	85	0	85	0.000
	30	0	30	0.000
	436	0	436	0.000
	320	0	320	0.000
	213	0	213	0.000
	1,668	0	1,668	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
	609	0	609	0.000
	1,742	0	1,742	0.000
0	3,651	0	3,651	0.000
	451	0	451	0.000
	3,200	0	3,200	0.000
0	1,598	0	1,598	0.000
0	1,598	0	1,598	0.000
	171	0	171	0.000
	70	0	70	0.000
	119	0	119	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
	45	0	45	0.000
	303	0	303	0.000
	890	0	890	0.000
-	-	0	0	0.000
	-	0	0	0.000
0	2,537	0	2,537	0.000
0	1,258	0	1,258	0.000
	470	0	470	0.000
	219	0	219	0.000
	251	0	251	0.000
	55	0	55	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
	264	0	264	0.000
	0	0	0	0.000
0	1,280	0	1,280	0.000
0	1,280	0	1,280	0.000
0	1,475	0	1,475	0.000
0	1,475	0	1,475	0.000
	415	0	415	0.000
	430	0	430	0.000
	339	0	339	0.000
	291	0	291	0.000
	0	0	0	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
-	-	0	0	0.000
0	8,201	0	8,201	0.000
0	4,085	0	4,085	0.000
	301	0	301	0.000
	31	0	31	0.000
	606	0	606	0.000
	32	0	32	0.000
	23	0	23	0.000
	230	0	230	0.000
	88	0	88	0.000
0	36	0	36	0.000
	1,319	0	1,319	0.000
	1,257	0	1,257	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
	162	0	162	0.000
0	4,116	0	4,116	0.000
	3,418	0	3,418	0.000
	698	0	698	0.000
	0	0	0	0.000
0	2,066	0	2,066	0.000
0	1,027	0	1,027	0.000
	598	0	598	0.000
	316	0	316	0.000
	113	0	113	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
0	1,039	0	1,039	0.000
	464	0	464	0.000
	348	0	348	0.000
	227	0	227	0.000
	0	0	0	0.000
	0	0	0	0.000
0	4,403	0	4,403	0.000
0	4,403	0	4,403	0.000
	50	0	50	0.000
	44	0	44	0.000
	30	0	30	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022
	143
	161
	401
	1,597
	1,977
-	-
0	1,113
0	207
	36
	65
	10
	96

0	143	0.000
0	161	0.000
	401	
	1,597	
	1,977	
0	0	0.000
0	0	0.000
0	1,113	0.000

0	207	0.000
4,010	36	0.000
4,065	65	0.000
0	10	0.000
967	96	0.000

4,046
4,130
1,368
1,063

3,887
3,597
1,342
1,159

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
	0	0	0	0.000
0	906	0	906	0.000
	906	0	906	0.000
0	315	0	315	0.000
0	235	0	235	0.000
	81	0	81	0.000
	38	0	38	0.000
	74	0	74	0.000
	42	0	42	0.000
	0	0	0	0.000
0	80	0	80	0.000
	80	0	80	0.000
0	11,835	0	11,835	0.000
0	3,085	0	3,085	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
0	817	0	817	0.000
	237	0	237	0.000
	77	0	77	0.000
	67	0	67	0.000
	5	0	5	0.000
	15	0	15	0.000
	119	0	119	0.000
	239	0	239	0.000
	17	0	17	0.000
	41	0	41	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
<i>0</i>	<i>789</i>	<i>0</i>	<i>789</i>	<i>0.000</i>
	<i>266</i>	<i>0</i>	<i>266</i>	<i>0.000</i>
	<i>523</i>	<i>0</i>	<i>523</i>	<i>0.000</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.000</i>
0	1,616	<i>0</i>	<i>1,616</i>	<i>0.000</i>
<i>0</i>	<i>1,616</i>	<i>0</i>	<i>1,616</i>	<i>0.000</i>
	<i>83</i>	<i>0</i>	<i>83</i>	<i>0.000</i>
	<i>168</i>	<i>0</i>	<i>168</i>	<i>0.000</i>
	<i>280</i>	<i>0</i>	<i>280</i>	<i>0.000</i>
	<i>77</i>	<i>0</i>	<i>77</i>	<i>0.000</i>
	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0.000</i>
	<i>87</i>	<i>0</i>	<i>87</i>	<i>0.000</i>
	<i>892</i>	<i>0</i>	<i>892</i>	<i>0.000</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.000</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.000</i>
0	1,560	<i>0</i>	<i>1,560</i>	<i>0.000</i>

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022	0	1,478	0.000
0	1,478	0	193	0.000
	193	0	663	0.000
	663	0	160	0.000
	160	0	37	0.000
	37	0	61	0.000
	61	0	93	0.000
	93	0	271	0.000
	271	0	271	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
0	82	0	82	0.000
	82	0	82	0.000
	0	0	0	0.000
0	5,604	0	5,604	0.000
	0	0	0	0.000
	0	0	0	0.000
0	5,604	0	5,604	0.000
	1,128	0	1,128	0.000
	758	0	758	0.000
	1,000	0	1,000	0.000
	804	0	804	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
	321	0	321	0.000
	192	0	192	0.000
	241	0	241	0.000
	302	0	302	0.000
	353	0	353	0.000
	400	0	400	0.000
	105	0	105	0.000
0	16,481	0	16,481	0.000
0	14,296	0	14,296	0.000
	239	0	239	0.000
	245	0	245	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
	472	0	472	0.000
	2,760	0	2,760	0.000
	298	0	298	0.000
	764	0	764	0.000
	723	0	723	0.000
	145	0	145	0.000
	287	0	287	0.000
	1,374	0	1,374	0.000
	849	0	849	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
	71	0	71	0.000
	104	0	104	0.000
	425	0	425	0.000
	49	0	49	0.000
	2,076	0	2,076	0.000
	1,466	0	1,466	0.000
	1,949	0	1,949	0.000
	0	0	0	0.000
0	2,185	0	2,185	0.000
	200	0	200	0.000
	985	0	985	0.000
	1,000	0	1,000	0.000

Vốn khác (**)	Ước tính nợ đọng XDCB đến 30/6/2022			
0	1,920	0	1,920	0.000
0	1,920	0	1,920	0.000
	59	0	59	0.000
	188			
	342			
	190			
	49			
	51			
	422			
	618			
	0	0	0	0.000
0	0	0	0	0.000

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DANH MỤC VÀ KHV ĐẦU TƯ XDCB CẤP XÃ SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2022

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV năm 2022	Trong đó				Ghi chú
						NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		16
TỔNG CỘNG										
CÔNG TRÌNH CẤP XÃ			131	945,821	340,746	14,800	134,000	191,946		-
I	An Dương		3	36,586	8,000	-	5,000	3,000		
1	Các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học An Dương	số 9745 ngày 31/12/2022	1	9,586	1,000			1,000		chưa lựa chọn được nhà thầu
2	Xây mới nhà lớp học trường Tiểu học An Dương	số 9749 ngày 31/12/2021	1	15,000	6,000		5,000	1,000		đồ xong trần tầng 2
3	NLH trường MN An Dương		1	12,000	1,000			1,000		Chưa TH
II	Cao Xá		3	26,200	3,500	-	-	3,500		
1	Kênh cứng từ thôn Ngoài, thôn Vàng đi trường Mầm Non, hồ Na Gu		1	1,700	500			500		Chưa khởi công
2	Đường từ tỉnh lộ 298 đi Trung, Hạ, Trại		1	9,500	1,000			1,000		
3	Trạm y tế xã Cao xá		1	15,000	2,000			2,000		Chưa khởi công
III	Đại Hóa		4	22,470	13,000	1,000	5,000	7,000		
1	Nhà làm việc công an, quân sự xã Đại Hóa		1	3,500	3,000	1,000		2,000		Khởi công tháng 6/2022
2	Xây dựng Trụ sở UBND xã Đại Hóa, HM: Nhà đa năng		1	2,000	2,000			2,000		
3	Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND xã		1	2,000	2,000			2,000		
4	NLH 18 phòng trường THCS Đại Hóa		1	14,970	6,000		5,000	1,000		Đang thi công
IV	Hợp Đức		5	37,550	19,000	1,000	11,000	7,000		

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV năm 2022	Trong đó				Ghi chú
						NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		16
1	Trường THCS Hợp Đức; Hạng mục: Nhà lớp học 15 phòng		1	13,000	7,000		6,000	1,000		
2	Mở rộng khuôn viên và xây dựng Nhà làm việc Công an xã Hợp Đức		1	6,100	4,000	1,000		3,000		Chưa KC
3	Cải tạo đường trường Mâm Non trung tâm		1	2,200	1,000			1,000		Chưa KC
4	Xây dựng cổng, tường rào trường THCS		1	1,250	1,000			1,000		Chưa KC
5	Trường Mâm non trung tâm, HM: Nhà lớp học 12 phòng và công trình phụ trợ		1	15,000	6,000		5,000	1,000		
V	Lam Cốt		7	54,000	10,600	2,000	2,000	6,600		
1	Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học xã Lam Cốt.		1	14,800	500			500		Đang hoàn thiện
2	Sửa chữa khu Trụ sở UBND xã (Sân, tường rào, khuôn viên, phòng làm việc, Nhà đa năng)		1	2,500	1,000			1,000		Đã hoàn thành nghiệm thu CT đưa vào sử dụng
3	Nhà Hiệu Bộ, nhà đa năng trường THCS Lam Cốt		1	8,400	800			800		Đang trình thẩm định BCKTKT
4	Nhà Hiệu Bộ trường Tiểu học Lam Cốt		1	3,800	800			800		Đang trình thẩm định BCKTKT
5	NLH và các hạng mục phụ trợ trường MN Khu A		1	7,000	1,500			1,500		đang lập BCKTKT
6	Cải tạo nâng cấp đường từ gốc Đa Đông Thành, xã Lam Cốt đi xã Song Vân		1	13,000	3,000		2,000	1,000		Đang thi công phần đắp đất, kè đá

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV năm 2022	Trong đó				Ghi chú
						NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		16
7	Đường BTXM từ Trạm điện 2 thôn Kép Thượng đi cửa Đình Trung thôn Trung Thành (1,2km)		1	4,500	3,000	2,000		1,000		Đã lựa chọn nhà thầu XL, khởi công trong tháng 7/2022
VI	Lan Giới		4	32,095	15,100	-	12,000	3,100		
1	Đường BTXM từ UBND xã đi Tiến Thắng		1	14,000	7,000		6,000	1,000		
2	Xây dựng mới 8 phòng học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Lan Giới		1	14,495	7,000		6,000	1,000		
3	Đường BTXM từ Nhà Ông Quyết đi Nhà Ông Bắc thôn Đá Ong		1	600	100			100		
4	Cải tạo Đập Đá Ong, xã Lan Giới		1	3,000	1,000			1,000		
VII	Liên Chung		5	29,030	15,550	-	11,000	4,550		
1	Trường THCS Liên Chung, Hạng mục: Mở rộng khuôn viên, xây mới Nhà chức năng và các hạng mục phụ trợ		1	9,030	6,000		5,000	1,000		
2	Xây dựng 8P học trường MN khu Lân Tranh, xã Liên Chung		1	9,000	4,000		3,000	1,000		
3	Xây mới Cầu Chẹm, thôn Sáu, xã Liên Chung		1	6,000	4,000		3,000	1,000		
4	Mở rộng sân vận động trường THCS Liên Chung		1	3,500	1,050			1,050		
5	XD nhà Đa Năng UBND xã		1	1,500	500			500		Chưa TH

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV năm 2022	Trong đó				Ghi chú
						NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		16
VIII	Liên Sơn		6	29,800	3,700	-	-	3,700		
1	Xây mới NVH thôn Dương Sơn		1	1,500	100			100		Mới khởi công
2	Xây mới NVH thôn Chung		1	1,500	100			100		đang thi công
3	Xây mới nhà hiệu bộ và 4 phòng học trường Tiểu học		1	6,300	1,000			1,000		Chưa thực hiện
4	NLH và công trình phụ trợ trường THCS Liên Sơn		1	12,000	1,000			1,000		Mới khởi công
5	Đường từ đập Ao Bào đi trường Tiểu học: 1,5km		1	4,500	500			500		Chưa thực hiện
6	Xây mới nhà làm việc trạm y tế		1	4,000	1,000			1,000		Đang lựa chọn nhà thầu
XIV	Ngọc Châu		5	13,000	4,500	1,000	-	3,500		
1	Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ		1	2,000	400			400		chưa thực hiện
2	Nhà làm việc công an xã Ngọc Châu		1	3,500	2,000	1,000		1,000		đang khảo sát lập BCKTKT
3	Cải tạo NLV bộ phận một cửa xã Ngọc Châu		1	1,500	400			400		đang khảo sát lập BCKTKT
4	Trường THCS. Hạng mục: Nhà đa năng		1	3,000	1,200			1,200		đang thi công
5	Cải tạo nâng cấp kênh cứng KC10		1	3,000	500			500		chưa thực hiện
X	Ngọc Lý		4	37,680	15,644	-	-	15,644		
1	XD trụ sở nhà làm việc mới UBND xã		1	6,300	6,300			6,300		Đang hoàn thiện
2	Phụ trợ UBND xã		1	1,900	1,900			500		

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV năm 2022	Trong đó				Ghi chú
						NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		16
3	Xây mới NLH trường THCS		1	14,980	14,980		-	4,494		đang thi công
4	Xây dựng NLH trường Tiểu học		1	14,500	14,500		-	4,350		đang thi công
XI	Ngọc Thiện		8	48,325	13,425	1,000	4,000	8,425		
1	Tu bổ di tích Đền Ông Nguyễn văn Liễu		1	1,375	725			725		
2	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông trục chính thôn Thọ Điền, Tam Hà, Tam Bình		1	500	500			500		Chưa KC
3	Trường Tiểu học Ngọc Thiện 1, huyện Tân Yên (Hạng mục: Nhà lớp học 15 phòng, nhà hiệu bộ)		1	14,950	7,600		4,000	3,600		Đang thi công
4	Xây kênh Thọ Điền		1	1,000	500			500		Chưa KC
5	Xây 4 trạm bơm nước (Đồng Lâm, Trung, Cả, Trại Rừng)		1	1,000	100			100		Chưa KC
6	Xây NLH trường MN số 2 và Phụ trợ		1	11,000	500			500		Chưa KC
7	NLV Công an xã Ngọc Thiện		1	3,500	3,000	1,000		2,000		Chưa KC
8	Đường Cầu Bi đi Kênh Núi Đài		1	15,000	500			500		Chưa KC
XII	Ngọc Vân		8	45,291	26,650	-	19,000	7,650		
1	Trường THCS Ngọc Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 15 phòng, Nhà Hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ		1	13,768	12,000		8,000	4,000		
2	Trường THCS Ngọc Vân, Hạng mục: Nhà Hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ		1	6,973	6,000		5,000	1,000		

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV năm 2022	Trong đó				Ghi chú
						NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		16
3	Mở rộng cứng hóa đường nội đồng từ thôn Đồng Trống qua Cầu Mới Đến Thụy Cầu		1	4,000	500			500		
4	Xây mới khuôn viên trung tâm văn hóa thể thao Thôn Thụy Cầu		1	350	50			50		
5	Mở rộng đường trục thôn Vân Lập 2km		1	2,000	500			500		
6	Xây mới nhà văn hóa Đồng Nội		1	800	100			100		
7	Nhà lớp học 18 phòng trường Tiểu học Ngọc Vân		1	14,900	7,000		6,000	1,000		
8	Phụ trợ sân vườn trụ sở làm việc xã Ngọc Vân		1	2,500	500			500		
XIII	Phúc Hòa		3	11,400	6,800	-	-	6,800		
1	Trụ sở làm việc UBND xã, HM: NLV bộ phận một cửa, công an, Quân sự		1	7,000	3,000			3,000		đang lập BCKTKT
2	Cải tạo nâng cấp NLV UBND xã		1	3,000	3,000			3,000		đang lập BCKTKT
3	Cải tạo, nâng cấp đường BTXM từ UBND xã đi trường Tiểu học (300m)		1	1,400	800			800		chưa thực hiện
XIV	Phúc Sơn		3	21,997	14,800	1,000	5,000	8,800		
1	Trường Tiểu học Phúc Sơn, Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng; Nhà hiệu bộ		1	13,197	6,000		5,000	1,000		
2	Công trình phụ trợ Trạm Y tế Phúc Sơn		1	1,300	1,300			1,300		Tạm ứng XL=299,445; TVTK: 64,88

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV năm 2022	Trong đó				Ghi chú
						NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		16
3	Nhà thi đấu thể thao xã		1	7,500	7,500	1,000		6,500		đang khảo sát thiết kế dự kiến khởi công tháng 7/2022
XV	Quang Tiến		1	14,990	8,000	-	7,000	1,000		
1	Xây mới nhà lớp học 15 phòng và công trình phụ trợ trường TH Nguyễn Hồng		1	14,990	8,000		7,000	1,000		NSH: 3 tỷ; NSX: 2,545 tỷ
XVI	Quế Nham		4	25,391	19,426	-	11,000	8,426		
1	Xây dựng điểm thu gom xử lý rác thải tập trung xã	Số 230/QĐ-UBND ngày 03/06/2022	1	4,926	4,926			4,926		đã khởi công
2	Xây dựng 8P học chức năng trường THCS Quế Nham		1	8,850	5,500		4,000	1,500		
3	Xây mới khu nhà hiệu bộ, và công trình phụ trợ trường Tiểu học Quế Nham		1	4,579	4,000		3,000	1,000		
4	Xây mới nhà lớp học trường Tiểu học Quế Nham (HM: Nhà 2 tầng 8 phòng học)		1	7,036	5,000		4,000	1,000		NSH: 5 tỷ
XVII	Song Vân		4	38,020	9,400	1,300	6,000	2,100		
1	Trường Tiểu học Song Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng		1	14,900	7,000		6,000	1,000		
2	Tu bổ, tôn tạo Đình Chùa Vòng		1	6,020	1,400	1,300		100		
3	Trường THCS Song Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng		1	14,900	500			500		Đang lập BCKTKT
4	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã (HM nâng cấp tầng 3)		1	2,200	500			500		Chưa TH

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV năm 2022	Trong đó				Ghi chú
						NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		16
XVIII	Tân Trung		10	49,891	26,151	-	19,000	7,151		
1	Xây dựng trạm bơm Đồng Điều		1	500	500			500		
2	Tu bổ, tôn tạo Chùa Đồng Điều, xã Tân trung		1	20,000	12,000		11,000	1,000		
3	Trường Tiểu học Tân Trung, Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng		1	14,990	9,000		8,000	1,000		
4	Kênh cứng từ Ao hang đi Lái Xa		1	2,700	1,000			1,000		
5	Cải tạo hồ Công Bằng		1	1,000	500			500		
6	Xây dựng trường Mầm non khu B (HM: 3 phòng học)		1	2,600	1,000			1,000		
7	Tu bổ Đình Sậy		1	4,550	1,000			1,000		
8	XD trường THCS (Hạng mục: 2 phòng chức năng)		1	1,200	500			500		
9	Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ		1	1,151	151			151		
10	XD trường THCS (Hạng mục: 2 phòng học)		1	1,200	500			500		
XIX	TT Cao Thượng		7	169,150	41,500	-	3,000	38,500		
1	Mở rộng diện tích Trụ sở làm việc UBND xã		1	13,000	13,000			13,000		
2	Trường Tiểu học Cao Thượng; hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng		1	14,950	5,000			5,000		
3	Xây dựng NVH và công trình phụ trợ UBND thị trấn		1	30,000	10,000			10,000		Chưa KC
4	Trường THCS TT Cao Thượng: NLH và các hạng mục phụ trợ		1	90,000	-					Chưa KC
5	Trường THCS thị trấn Cao Thượng.HM: Nhà đa năng		1	9,000	5,000			5,000		Chưa KC

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV năm 2022	Trong đó				Ghi chú
						NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		16
6	Nhà Nội trú học sinh trường THCS		1	11,000	8,000		3,000	5,000		Chưa KC
7	Cải tạo trường MN Khu A thị trấn Cao Thượng		1	1,200	500			500		đang thi công
XX	TT Nhã Nam		17	108,513	43,500	5,500	6,000	32,000		
1	Tu bổ Di tích Đền Gốc Khê	số 531-29/12/2021	1	11,000	2,300	1,300		1,000		
2	Trường THCS thị trấn Nhã Nam, HM: Công trình phụ trợ trường THCS (Cải tạo nâng tầng NLH 3 tầng 15P và sân bồn hoa)	số 12-10/01/2022	1	4,996	4,000			4,000		chưa KC
3	Trường THCS thị trấn Nhã Nam, HM: Công trình phụ trợ trường THCS (Cải tạo nâng tầng 3 NLH 2 tầng trường THCS)	số 292-20/9/2021-	1	1,228	1,000			1,000		
4	Trường THCS thị trấn Nhã Nam, HM: 2 phòng học, phòng chức năng, phòng hành chính quản trị	số 2011-6/5/2021-UBND Huyện TY	1	9,500	5,000			5,000		
5	Xây dựng nhà văn hóa UBND thị trấn	số 255a-31/8/2021-	1	9,200	5,000			5,000		
6	Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế TT	số 504-17/12/2021	1	3,000	1,000			1,000		đang thi công
7	Cải tạo nâng cấp đường từ QL17 đi đường nội thị mới Phố Bùng - Tiên Phan		1	15,000	11,200	4,200	6,000	1,000		Chưa TH
8	Nâng cấp đường nội phố Lao động - Tiên Thắng (Đoạn nhà Ô Lâm - Ô Mỹ Lai - Chuôm Nho)		1	8,000	5,000			5,000		Chưa TH
9	Nhà VH tổ dân phố Cường Thịnh		1	2,000	1,000			1,000		Chưa TH
10	Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ	số 477-07/12/2021	1	1,941	1,000			1,000		

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV năm 2022	Trong đó				Ghi chú
						NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		16
11	Cải tạo nâng cấp khu di tích Đồi Phủ	số 475-07/12/2021	1	1,160	1,000			1,000		
12	XD nghĩa trang nhân dân		1	10,000	1,000			1,000		Chưa TH
13	Cải tạo, nâng cấp kênh 3/2 (2km)		1	2,000	1,000			1,000		Chưa TH
14	Cải tạo nâng cấp NLV Công an thị trấn	số 476-07/12/2021	1	1,500	1,000			1,000		đã thi công xong
15	Cải tạo nâng cấp Đường vào khu di tích Đền Đê Truật	số 47-25/01/2022	1	2,990	1,000			1,000		
16	San lấp mặt bằng, mở rộng bãi rác Ba Mô	số 399-11/11/2021	1	9,998	1,000			1,000		
17	Cải tạo nâng cấp di tích Quốc gia ĐB đình Làng Chuông		1	15,000	1,000			1,000		Chưa TH
XXI	Việt Lập		15	55,943	11,000	1,000	-	10,000		-
1	Tu bổ di tích Đình Hoãn		1	2,000	500			500		
2	Nhà hiệu bộ trường mầm non khu Đầu Cắn		1	3,000	500			500		
3	Xây 6 phòng học trường MN khu Đầu Cắn		1	8,000	500			500		
4	Mở rộng khuôn viên và xây dựng Nhà làm việc Công an xã Việt Lập		1	6,400	3,000	1,000		2,000		
5	Đường BTXM thôn Đông Khoát đi thôn Um Ngò		1	12,000	1,000			1,000		
6	Cải tạo, mở rộng đường BTXM trục thôn Cầu Cắn		1	800	100			100		
7	Mở rộng khuôn viên nhà văn hóa thôn Hàng Com		1	500	100			100		
8	Đường BTXM nội đồng thôn Ngọc Trai		1	500	100			100		
9	Xây dựng khu xử lý rác thải thôn Kim Tràng		1	500	100			100		

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT) ngày, tháng, năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư	KHV năm 2022	Trong đó				Ghi chú
						NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		16
10	Xây dựng khu rác thải thôn Hàng Cơm		1	500	100			100		
11	NLH trường Tiểu học Việt Lập		1	6,000	1,000			1,000		
12	Công trình phụ trợ khu di tích Đình Nội		1	3,000	1,000			1,000		
13	Cải tạo nâng cấp Đường QL17 vào trường Trung cấp Biên Phòng		1	10,000	1,000			1,000		đã khởi công
14	Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ		1	1,743	1,000			1,000		
15	Kênh thoát nước từ QL17 ra Đòng sau thôn Kim Tràng		1	1,000	1,000			1,000		BS
XXII	Việt Ngọc		5	38,500	11,500	-	8,000	3,500		
1	Trường THCS Việt Ngọc, Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng		1	11,000	5,000		4,000	1,000		
2	NLH 16 phòng trường THCS		1	15,000	5,000		4,000	1,000		
3	Nhà Đa Năng và phụ trợ, Sân vận động		1	8,000	500			500		
4	Sân, rãnh thoát nước trường THCS		1	1,500	500			500		
5	Đường BTXM đoạn từ đường TL295 đi Cầu Trại: Dài 1000m, rộng: 5m		1	3,000	500			500		











